

さいたま市国土強靱化地域計画【別冊】 令和5年度実績評価一覧  
 事前に備えるべき目標7（二次災害を発生させない）

「3 さいたま市国土強靱化に関する指標一覧」への指標の位置づけ状況(令和5年度別冊)											指標確認事項(令和5年度さいたま市総合振興計画基本計画の実施状況報告書より)		
No	事業名	目標指標	担当局	担当部署	リスクシナリオ	現状(値) (令和3年度の実績)	令和5年度の目標	計画期間最終目標	目標達成年度	総合振興計画事業コード	令和5年度末の取組・目標値	令和5年度末の取組状況	実績評価
56	指定緑地等の保全・整備	オープン型緑地の整備率	都市局	みどり推進課	7-1	87.5%	88.0%	令和7年度までに90%	令和7年度	02-3-1-02	88.0%	90.0%	A
57	指定緑地等の保全・整備	特別緑地保全地区計画地の取得	都市局	みどり推進課	7-1	1箇所	1箇所	令和7年度までに5箇所	令和7年度	02-3-1-02	1箇所	1箇所	B
58	染谷・加田地区の公園等の整備推進	染谷地区公園整備	都市局	染谷・加田地区整備課	7-1	基本設計着手 実施設計着手	実施設計 用地買収 公園整備工事	令和6年度までに公園開設	令和6年度	02-3-1-04	実施設計 用地買収 公園整備工事	実施設計 公園整備工事	C
59	染谷・加田地区の公園等の整備推進	加田地区公園整備	都市局	染谷・加田地区整備課	7-1	基本構想策定	広場ゾーンの基本設計 用地測量	令和7年度までに広場ゾーン整備着工	令和7年度	02-3-1-04	広場ゾーンの基本設計 用地測量	広場ゾーンの基本設計 用地測量	B
60	大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進	大宮駅GCS化構想の事業進捗	都市局	東日本交通拠点整備課	7-1	概ねの駅前広場区域の確定 都市計画案の作成	東口駅前広場の都市計画決定手続き	令和7年度までに東口駅前広場の事業認可取得	令和7年度	09-1-1-01	東口駅前広場の都市計画決定手続き	都市計画手続等に必要資料作成に係る業務管理 都市計画手続着手に向けた関係者協議	C
61	市街地開発事業の推進(浦和駅周辺)	事業進捗状況(浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業)	都市局	浦和駅周辺まちづくり事務所	7-1	権利変換計画認可・施設建築物工事着手	施設建築物工事実施	令和7年度までに施設建築物工事実施	令和7年度	09-1-1-02	施設建築物工事実施	施設建築物工事実施	B
62	市街地開発事業の推進(浦和駅周辺)	事業進捗状況(浦和駅西口南高砂地区市街地再開発事業)	都市局	浦和駅周辺まちづくり事務所	7-1	93% 用地買収率	北側工区 道路整備実施	令和6年度までに事業完了	令和6年度	09-1-1-02	北側工区 道路整備実施	北側工区 道路整備実施	B
63	大宮駅西口第三地区の再開発などの推進	事業進捗率(大宮駅西口第3-B地区市街地再開発事業)	都市局	大宮駅西口まちづくり事務所	7-1	34% 施設建築物工事実施	90% 施設建築物工事竣工	令和6年度までに事業完了	令和6年度	09-1-1-02	90% 施設建築物工事竣工	95% 施設建築物工事竣工	B
64	大宮駅西口第三地区の再開発などの推進	事業進捗状況(大宮駅西口第3-A・D地区市街地再開発事業)	都市局	大宮駅西口まちづくり事務所	7-1	権利変換計画認可に向けた合意形成	施設建築物工事着手	令和7年度までに施設建築物工事実施	令和7年度	09-1-1-02	施設建築物工事着手	権利変換計画認可に向けた合意形成	C
65	大宮駅西口第三地区の再開発などの推進	事業進捗率(大宮駅西口第四土地区画整理事業)	都市局	大宮駅西口まちづくり事務所	7-1	95%	97%	令和7年度までに99%	令和7年度	09-1-1-02	96%	96%	B
66	大宮駅西口第三地区の再開発などの推進	使用収益開始率(大宮駅西口第四土地区画整理事業)	都市局	大宮駅西口まちづくり事務所	7-1	92%	95%	令和7年度までに100%	令和7年度	09-1-1-02	95%	97%	B
67	大宮駅東口大門町3丁目中地区市街地再開発事業	事業進捗率(大宮駅東口大門町3丁目中地区市街地再開発事業)	都市局	大宮駅東口まちづくり事務所	7-1	-	2% 都市計画提案 都市計画決定	令和7年度までに事業進捗率40%	令和7年度	09-1-1-02	2% 都市計画提案 都市計画決定	2% 都市計画提案 都市計画決定	B
68	区画整理等の推進(武蔵浦和駅周辺)	武蔵浦和駅第7-1街区	都市局	浦和東部まちづくり事務所	7-1	勉強会の開催2回	勉強会の開催	令和7年度までにまちづくり方針の決定	令和7年度	09-1-1-03	勉強会の開催	個別訪問の実施 2回	B
69	区画整理等の推進(武蔵浦和駅周辺)	武蔵浦和駅第8-2街区	都市局	浦和東部まちづくり事務所	7-1	地元調整(準備組合との打合せ)8回	都市計画案の作成	令和7年度までに事業計画案の作成	令和7年度	09-1-1-03	施設建築物等の基本計画検討	施設建築物等の基本計画検討	B
70	区画整理等の推進(浦和美園駅周辺)	浦和美園第一地区事業進捗率	都市局	浦和美園まちづくり事務所	7-1	79.5%	82.1%	令和7年度までに85.0%	令和7年度	09-1-1-03	82.1%	82.6%	A
71	区画整理等の推進(浦和美園駅周辺)	浦和美園第一地区道路整備率	都市局	浦和美園まちづくり事務所	7-1	52.8%	59.2%	令和7年度までに62.9%	令和7年度	09-1-1-03	59.2%	62.9%	C
72	区画整理等の推進(浦和美園駅周辺)	大門下野田地区事業進捗率	都市局	浦和美園まちづくり事務所	7-1	37.1%	48.1%	令和7年度までに62.4%	令和7年度	09-1-1-03	48.1%	48.8%	C
73	区画整理等の推進(浦和美園駅周辺)	大門下野田地区道路整備率	都市局	浦和美園まちづくり事務所	7-1	0.0%	0.0%	令和7年度までに18.5%	令和7年度	09-1-1-03	0.0%	0.0%	-
74	区画整理等の推進(岩槻駅周辺)	岩槻駅西口地区事業進捗率	都市局	岩槻まちづくり事務所	7-1	88.6%	92.6%	令和7年度までに95.1%	令和7年度	09-1-1-03	81.0%	81.0%	B
75	区画整理等の推進(岩槻駅周辺)	岩槻駅西口地区道路整備率	都市局	岩槻まちづくり事務所	7-1	44.9%	46.4%	令和7年度までに49.1%	令和7年度	09-1-1-03	46.4%	47.9%	B
76	区画整理等の推進(岩槻駅周辺)	江戸川地区 事業進捗率	都市局	岩槻まちづくり事務所	7-1	91.7%	92.7%	令和7年度までに93.6%	令和7年度	09-1-1-03	92.7%	93.6%	A
77	区画整理等の推進(岩槻駅周辺)	江戸川地区 道路整備率	都市局	岩槻まちづくり事務所	7-1	97.9%	98.1%	令和7年度までに98.5%	令和7年度	09-1-1-03	98.1%	97.9%	C
78	緑化推進事業	市民ボランティアが管理する公共花壇の面積	都市局	みどり推進課	7-1	9,085㎡	9,000㎡	令和7年度まで9,000㎡を維持	令和7年度	09-2-1-02	9,000㎡	9,171㎡	B
79	緑化推進事業	グリーンインフラを活用した公民連携事業	都市局	みどり推進課	7-1	エアプラットフォームの構築	公民連携による社会実験の継続実施	令和7年度までに公民連携によるグリーンインフラの取組を定着化	令和7年度	09-2-1-02	公民連携による社会実験の継続実施	公民連携による社会実験の継続実施	B
80	緑化推進事業	全体的なオープンガーデンの推進	都市局	みどり推進課	7-1	市民・民間企業における取組状況の把握	新たな制度に基づき目標を設定	令和7年度までに新たな制度による全体的なオープンガーデンの推進	令和7年度	09-2-1-02	ロードマップ作成	ロードマップ作成	B
81	大規模公園の整備推進	秋葉の森総合公園公園の供用開始	都市局	都市公園課	7-1	基本設計	整備工事着工	令和7年度までに供用開始	令和7年度	09-2-1-03	整備工事着工	整備工事	B
82	大規模公園の整備推進	見沼沼畔公園公園計画の改定	都市局	都市公園課	7-1	公園計画の修正検討	関係機関協議	令和7年度までに公園計画の改定	令和7年度	09-2-1-03	関係機関協議	関係機関協議	B
83	大規模公園の整備推進	さいたまセントラルパーク整備	都市局	都市公園課	7-1	都市計画決定 都市計画事業認可	用地取得	令和7年度までに設計検討に着手	令和7年度	09-2-1-03	用地取得	用地取得	B+
84	大規模公園の整備推進	身野中央公園公園整備	都市局	都市公園課	7-1	施設配置の検討・調整	基本設計	令和7年度までに整備工事着工	令和7年度	09-2-1-03	基本設計	基本設計	B
85	身近な公園の整備推進	市民一人当たりの都市公園面積【R2.4.1時点人口で固定】	都市局	都市公園課	7-1	5.08㎡	5.08㎡	令和7年度までに5.09㎡	令和7年度	09-2-1-04	5.08㎡	5.102㎡	A
86	身近な公園の整備推進	都市公園開設数	都市局	都市公園課	7-1	8か所	4か所	令和7年度までの5年間で20か所	令和7年度	09-2-1-04	4か所	6か所	A

さいたま市国土強靱化地域計画【別冊】 令和5年度実績評価一覧

事前に備えるべき目標7（二次災害を発生させない）

「3 さいたま市国土強靱化に関する指標一覧」への指標の位置づけ状況(令和5年度別冊)											指標確認事項(令和5年度さいたま市総合振興計画基本計画の実施状況報告書より)		
No	事業名	目標指標	担当局	担当部署	リスクシナリオ	現状（値）（令和3年度の実績）	令和5年度の目標	計画期間最終目標	目標達成年度	総合振興計画事業コード	令和5年度末の取組・目標値	令和5年度末の取組状況	実績評価
87	区画整理等の推進(西大宮駅周辺)	指扇地区 事業進捗率	都市局	目達・指扇周辺まちづくり事務所	7-1	45.7%	53.8%	令和7年度までに62.8%	令和7年度	09-2-2-06	53.8%	54.2%	C
88	区画整理等の推進(西大宮駅周辺)	指扇地区 道路整備率	都市局	目達・指扇周辺まちづくり事務所	7-1	44.1%	47.8%	令和7年度までに57.8%	令和7年度	09-2-2-06	47.8%	48.2%	C
89	区画整理等の推進(西大宮駅周辺)	指扇中央通線及び文化センター通り整備事業 用地買収率	都市局	目達・指扇周辺まちづくり事務所	7-1	11.0%	27.0%	令和7年度までに50.0%	令和7年度	09-2-2-06	27.0%	30.2%	B
90	区画整理等の推進(東浦和駅周辺)	東浦和第二地区事業進捗率	都市局	東浦和まちづくり事務所	7-1	57.6%	62.6%	令和7年度までに67.5%	令和7年度	09-2-2-06	62.6%	63.1%	A
91	区画整理等の推進(東浦和駅周辺)	東浦和第二地区道路整備率	都市局	東浦和まちづくり事務所	7-1	30.6%	33.0%	令和7年度までに35.8%	令和7年度	09-2-2-06	33.0%	33.4%	C
92	区画整理等の推進(与野駅・南与野駅周辺)	与野駅西口地区事業進捗率	都市局	与野まちづくり事務所	7-1	86.4%	88.0%	令和7年度までに92.0%	令和7年度	09-2-2-06	88.0%	84.3%	C
93	区画整理等の推進(与野駅・南与野駅周辺)	与野駅西口地区道路整備率	都市局	与野まちづくり事務所	7-1	60.9%	70.0%	令和7年度までに82.0%	令和7年度	09-2-2-06	70.0%	70.2%	B
94	区画整理等の推進(与野駅・南与野駅周辺)	南与野駅西口地区事業進捗率	都市局	与野まちづくり事務所	7-1	88.5%	89.0%	令和7年度までに95.0%	令和7年度	09-2-2-06	89.0%	91.1%	B
95	区画整理等の推進(与野駅・南与野駅周辺)	南与野駅西口地区道路整備率	都市局	与野まちづくり事務所	7-1	79.3%	84.0%	令和7年度までに93.0%	令和7年度	09-2-2-06	84.0%	87.3%	C
96	区画整理等の推進(組合土地区画整理事業)	組合土地区画整理事業の進捗率	都市局	区画整理支援課	7-1	65.5%	68.8%	令和7年度までに73.8%	令和7年度	09-2-2-07	68.8%	67.4%	C
97	区画整理等の推進(組合土地区画整理事業)	組合土地区画整理事業の道路整備率	都市局	区画整理支援課	7-1	65.2%	71.7%	令和7年度までに76.8%	令和7年度	09-2-2-07	71.7%	69.2%	C
98	災害に備えるまちづくりの推進	災害リスクの変化の把握と公表	都市局	都市総務課	7-1	—	災害リスクの更新	令和7年度までに住民への災害リスクの総合評価の公表	令和7年度	10-1-1-07	災害リスクの更新	災害リスクの更新	B
99	災害に備えるまちづくりの推進	復興イメージトレーニングへの新規参加団体数	都市局	都市総務課	7-1	0団体	1団体増	令和7年度までの5年間で5団体増	令和7年度	10-1-1-07	1団体増	1団体増	B