

事業指標進捗管理表

施策	重点事業名	指標	平成30年度末		令和元年度末		令和2年度末	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績
汚水処理の普及	下水道汚水事業	下水道普及率	93.2%	93.2%	93.6%	93.6%	94.0%	94.0%
浸水対策	下水道浸水事業	整備促進エリアの対策完了数	40か所	40か所	43か所	43か所	46か所	46か所
地震対策	下水道施設 老朽化対策事業	重要な下水道管渠（697km）の耐震化率	17.0%	17.0%	19.7%	20.0%	22.1%	22.1%
		ポンプ場の耐震化箇所数	15か所	15か所	16か所	16か所	19か所	19か所
		下水処理センターの耐震化	基本設計	基本設計	実施設計	実施設計	工事着手	工事着手
改築更新	下水道施設 老朽化対策事業	下水道管の管路調査延長	530km	538km	600km	617km	670km	680km
		下水道管の改築更新延長	47km	47km	52km	52km	57km	58km
		ポンプ場の改築更新箇所数	10か所	10か所	13か所	12か所	18か所	17か所
		下水処理センターの改築更新	基本設計	基本設計	実施設計	実施設計	工事着手	工事着手