



指扇地区のまちづくりニュース

NO.55

令和7年8月発行

◆御挨拶

残暑の候、皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。

令和7年度の人事異動により、日進・指扇周辺まちづくり事務所長に就任いたしました島崎と申します。現在、本市では物価高騰の影響や国庫補助金の交付が減っている等、厳しい財政状況となっております。こうした中、皆様の御協力もあって、令和6年度末時点における指扇土地区画整理事業の進捗率は57%となりましたこと、厚く御礼申し上げます。

さて、令和7年度における事業は、引き続き建物補償や道路整備工事を実施していくとともに、駅前広場のインフラの埋設工事を実施してまいります。工事に際しましては、駅利用者及び近隣の皆様に御不便や御迷惑をおかけすることとなりますが、何卒、御協力を賜りますようお願い申し上げます。工事の時期や詳細につきましては、工事の時期がまいりましたら、改めて近隣にお住まいの方に工事のお知らせ等により周知いたします。

挨拶の冒頭にありますように事業は少しずつ進んでおりますが、まだまだ道半ばであるため、早期完了に向けて事務所職員一同、努力をしてまいりますので、引き続き御協力を賜りますようお願い申し上げます。

日進・指扇周辺まちづくり事務所長 島崎 基

◆土地区画整理審議会委員の選挙について

現在審議会委員（第4期）の任期が令和8年3月29日までとなっていることから、今年度、次期審議会委員（第5期）の選挙を行います。（立候補者が定数を超えない場合は、無投票により決定します。）

●次期審議会委員の任期：令和8年3月30日～令和13年3月29日（5年間）

《選挙までのスケジュール》

令和7年12月頃	市から皆さまに選挙のお知らせを郵送します
令和8年3月頃	選挙実施の予定です ※候補者の数が委員の定数8名を超えない場合は、無投票により決定します

◆3号街区公園の整備について

令和6年度に3号街区公園予定地の造成工事として、倉庫の撤去や土地を削る工事を行いました。令和7年度は公園部門において公園実施設計を進めています。工事時期は、時期がまいりましたら改めてお知らせいたします。




《経緯・スケジュール》

令和5年度	市民ワークショップを開催し、公園基本計画を作成しました
令和6年度	公園予定地の造成工事を実施しました
令和7年度	公園実施設計を進めています
令和8年度以降	公園工事の時期が決まりましたら、改めてお知らせいたします

◆駅前広場のインフラ埋設工事を行います

令和7年度より、駅前広場のインフラ埋設工事を行いますのでお知らせします。

《主な整備内容》



駅前広場のインフラ埋設工事を行います。汚水、雨水、水道、ガス、電線共同溝、防火水槽が入りますので、3年程度かかる工事になります。



工事にあたり、既存の仮ロータリーが支障となるため、駅前広場の区域外に移設いたします。（詳細な形状は、今後警察と協議しながら決定します。）

《整備の流れ》



インフラ埋設工事を行った後、駅前広場の整備工事として、車道と歩道の工事を行います。駅前広場が完成するまでには、まだまだ時間がかかりますが、ご協力をお願いいたします。

指扇地区のまちづくりに関するお問い合わせは、
さいたま市 都市局 まちづくり推進部 日進・指扇周辺まちづくり事務所 区画整理係 まで

〒331-0823 さいたま市北区日進町2-1864-10 JS日進6階
電話：048-871-7864 FAX：048-871-7856
E-mail：nisshin-sashiogi-machidukuri@city.saitama.lg.jp



凡 例

【道路整備進捗状況】

- 7スファルト舗装完了
- 路盤まで整備完了
- 仮設道路
- U型側溝まで完了
- 現況道路
- 写真

【令和7年度工事】

- 道路側溝
- 雨水管
- 地先境界ブロック
- 舗装<アスファルト>
- 舗装<砂利>
- 水道管
- ガス管
- 下水道管（汚水）

道路側溝、舗装（砂利）
水道管、ガス管、下水道管（汚水）
の工事を行う予定です

道路築造工事【区7-1号線】：令和7年3月完了



道路築造工事【区4-2号線】：令和7年3月完了



道路築造工事【区9-3号線】：令和7年3月完了



3号街区公園造成外工事：令和7年2月完了



※御注意ください
・工事進捗状況やその他事情により予定工事に変更になる場合がございます。