

さいたま市国土強靱化地域計画【別冊】 令和5年度実績評価一覧

事前に備えるべき目標8（大規模自然災害被災後でも迅速な再建・回復ができるようにする）

「3 さいたま市国土強靱化に関する指標一覧」への指標の位置づけ状況(令和5年度別冊)											指標確認事項(令和5年度さいたま市総合振興計画基本計画の実施状況報告書より)		
No	事業名	目標指標	担当局	担当部署	リスクシナリオ	現状（値）（令和3年度の実績）	令和5年度の目標	計画期間最終目標	目標達成年度	総合振興計画事業コード	令和5年度末の取組・目標値	令和5年度末の取組状況	実績評価
13	湧川河川改修事業	湧川河川の整備 ①湧川 ②黒谷川 ③上院川	建設局	河川課	8-4	①橋りょう工事、 ②河道改修工事、 ③用地買収交渉	①橋りょう工事 ②河道改修工事 ③用地買収交渉	令和7年度までの5年間で3河川について事業を進捗させる	令和7年度	10-1-1-04	①橋りょう工事 ②河道改修工事 ③用地買収交渉	①橋りょう工事 ②河道改修工事 ③用地買収交渉	B
14	排水路等改修事業	排水路等の整備延長	建設局	河川課	8-4	0.9km増	0.4km増	令和7年度までの5年間で2.1km増	令和7年度	10-1-1-04	0.4km増	0.4km増	B
15	流域対策施設整備事業	流域対策施設の整備着手数	建設局	河川課	8-4	2施設（流域貯留浸透施設）	1施設（水防センター）	令和7年度までの5年間で4施設整備完了	令和7年度	10-1-1-04	1施設（流域貯留浸透施設）	1施設（流域貯留浸透施設）	B
16	河川管理施設等の計画的な更新	河川管理施設等の計画的な更新 工事の実施延長	建設局	河川課	8-4	150m	150m	令和7年度までの5年間で750m	令和7年度	10-1-1-05	150m	150m	B
17	河川管理施設等の計画的な更新	排水施設更新数	建設局	河川課	8-4	4施設	4施設	令和7年度までの5年間で20施設	令和7年度	10-1-1-05	4施設	4施設	B
18	下水道浸水対策の推進	整備促進エリアの対策完了数	建設局	下水道計画課	8-4	3か所	4か所	令和7年度までの5年間で18か所	令和7年度	10-1-1-06	4か所	4か所	B
19	九都県市合同防災訓練の実施	九都県市合同防災訓練参加者の理解度（地震発生時の行動）	総務局	防災課	8-2	98%	90%	令和7年度まで90%を維持	令和7年度	10-1-2-05	90%	-	-
100	サーマルエネルギーセンターの建設	サーマルエネルギーセンターの整備	環境局	環境施設整備課	8-1	本体工事着工	プラント機器設置工事開始	令和7年度までに供用開始	令和7年度	02-2-2-03	プラント機器設置工事開始	プラント機器設置工事開始	B
101	空き家ワンストップ相談窓口の運営等	空き家ワンストップ相談窓口への相談件数	環境局、建設局	環境創造政策課、住宅政策課	8-1	125件	96件	令和7年度までに120件	令和7年度	09-2-2-11	96件	112件	A
102	管理道路の点検の実施	路面性状調査の調査延長	建設局	道路環境課	8-2	130.8km	100km	令和7年度までに500km	令和7年度	09-2-3-07	100km	102.5km	B
103	計画的な舗装修繕の実施	主要な幹線道路の健全度（修繕が必要な区間延長の割合）	建設局	道路環境課	8-2	86.6%	88.0%	令和7年度までに90%	令和7年度	09-2-3-07	88.0%	88.8%	A
104	管理橋りょうの点検の実施	点検実施橋りょう数	建設局	道路環境課	8-2	270橋	236橋	令和7年度までの5年間で1,180橋	令和7年度	09-2-3-08	236橋	269橋	A
105	橋りょう長寿命化修繕事業	修繕工事実施橋りょう数	建設局	道路環境課	8-2	20橋	20橋	令和7年度までの5年間で100橋	令和7年度	09-2-3-08	20橋	24橋	A
106	橋りょう耐震化の推進	耐震化完了橋りょう数	建設局	道路環境課	8-2	2橋完了	1橋完了	令和7年度までに7橋完了	令和7年度	10-1-1-02	1橋完了	1橋完了	B
107	地下水量の確保	雨水貯留タンク設置容量（増加分）	環境局	環境対策課	8-4	18,262ℓ増	17,000ℓ増	令和7年度まで85,000ℓ増	令和7年度	02-3-1-03	17,000ℓ増	18,137ℓ増	B
108	中小企業への成長促進支援	支援実施時に設定した目標を達成した企業の割合	経済局	経済政策課	8-5	100%	90%	令和7年度まで90%を維持	令和7年度	11-1-3-01	90%	100%	A
109	中小企業へのDX支援	DX支援を通じて生産性向上を達成した企業の割合	経済局	経済政策課	8-5	100%	90%	令和7年度まで90%を維持	令和7年度	11-1-3-01	90%	95%	B
110	中小企業の融資制度を実施	融資受付件数	経済局	経済政策課	8-5	829件	680件	令和7年度までの5年間で3,400件	令和7年度	11-1-3-02	680件	687件	B
111	市内中小企業等の勤労者の福祉向上	（公財）さいたま市産業創造財団勤労者福祉サービスセンター新規会員数	経済局	労働政策課	8-5	1,001人	1,165人	令和7年度までに5,360人	令和7年度	11-1-4-03	1,165人	1,152人	B
112	労働法等に係る講座の実施	労働法等に係る講座の参加者満足度	経済局	労働政策課	8-5	88.0%	90.0%	令和7年度まで90%を達成・維持	令和7年度	11-1-4-03	90.0%	94.3%	B