

さいたま市国土強靱化地域計画【別冊】 令和6年度実績評価一覧  
事前に備えるべき目標7（二次災害を発生させない）

					「3 さいたま市国土強靱化に関連する指標一覧」への指標の位置づけ状況(令和6年度別冊)						指標確認事項(令和6年度さいたま市総合振興計画基本計画の実施状況報告書より)		
No	事業名	目標指標	担当局	担当部署	リスクシナリオ	現状（値）（令和5年度の実績）	令和6年度の目標	計画期間最終目標	目標達成年度	総合振興計画事業コード	令和6年度末の取組・目標値	令和6年度末の取組状況	実績評価
1	消防署等の整備数	消防署等整備数	消防局	消防企画課、消防施設課	7-1	1出張所整備継続	1出張所整備継続	令和7年度までの5年間で1署整備完了、1所整備継続、1署、1所及び1施設整備着手	令和7年度	10-1-3-01	1出張所整備継続	1出張所整備継続	B
2	消防車両の増強整備	消防車両増強整備数	消防局	警防課	7-1	1台	1台	令和7年度までの5年間で7台増強整備	令和7年度	10-1-3-01	1台	3台	A
3	消防団員の確保	消防団員の年閉入団者数	消防局	消防団生涯推進室	7-1	59人	72人	令和7年度までの5年間で360人入団	令和7年度	10-1-3-02	72人	58人	C
4	消防団施設整備	消防団施設整備(新設・建替)	消防局	消防団生涯推進室、消防施設課	7-1	2分団車庫設計完了	2分団車庫完了	令和7年度までの5年間で10施設整備	令和7年度	10-1-3-02	2分団車庫完了	2分団車庫建設工事着手	C
5	消防分団の増強	消防分団の増強	消防局	消防団生涯推進室	7-1	－	－	令和7年度までの5年間で増強3分団	令和7年度	10-1-3-02	－	－	－
6	先端技術の開発協力	公民連携による開発協力を行った事業数(複数年度のものを含む)	消防局	消防企画課	7-1	2事業	1事業	令和7年度までの5年間で延べ5事業	令和7年度	10-1-3-03	1事業	2事業	A
7	実践的教育訓練システムの導入	実践的教育訓練システムによる教育修了者数	消防局	消防企画課	7-1	実践的教育訓練システムの設計	実践的教育訓練システムの導入	令和7年度に実践的教育訓練システムによる教育修了者324人	令和7年度	10-1-3-03	実践的教育訓練システムの導入	実践的教育訓練システムの設計	C
8	情報システムと連動した電子申請の推進	情報システムと連動した電子申請化数	消防局	消防企画課	7-1	情報システムと連動可能な届出等の検討	情報システムと連動した電子申請の試験導入・5種類	令和7年度までの5年間で延べ11種類	令和7年度	10-1-3-03	情報システムと連動した電子申請の試験導入・5種類	情報システムと連動可能な届出等の検討	C
9	高齢者家庭防火訪問の推進	高齢者家庭防火訪問の実施件数	消防局	予防課	7-1	23,372件	21,900件	令和7年度までの5年間で109,500件	令和7年度	10-1-3-04	21,900件	23,548件	B
10	大災予防講習会の実施	講習会参加者の満足度	消防局	広報指導課	7-1	95%	90%	毎年度ごとに満足度90%	令和7年度	10-1-3-04	90%	96%	B
56	指定緑地等の保全・整備	オープン型緑地の整備率	都市局	みどり推進課	7-1	90%	89%	令和7年度までに90%	令和7年度	02-3-1-02	89%	91.3%	A
57	指定緑地等の保全・整備	特別緑地保全地区計画地の取組	都市局	みどり推進課	7-1	1箇所	1箇所	令和7年度までに5箇所	令和7年度	02-3-1-02	1箇所	1箇所	B
58	染谷・加田屋地区の公園等の整備推進	染谷地区公園整備	都市局	染谷・加田屋地区整備室	7-1	実施設計 公園整備工事	公園整備工事了 公園開設	令和6年度までに公園開設	令和6年度	02-3-1-04	公園整備工事了 公園開設	公園一部開設（買収収地） 地権者交渉（未買収地）	C
59	染谷・加田屋地区の公園等の整備推進	加田屋地区環境整備	都市局	染谷・加田屋地区整備室	7-1	広場ゾーンの基本設計 用地測量	広場ゾーンの実施設計 用地買収	令和7年度までに広場ゾーン整備着工	令和7年度	02-3-1-04	広場ゾーンの実施設計 用地買収	広場ゾーンの実施設計 用地買収	B
60	大宮駅グランドセントラルステーション化構想の推進	大宮駅GCS化構想の事業進捗	都市局	東日本交通拠点整備課	7-1	都市計画手続等に必要資料作成に係る業務管理 都市計画手続着手に向けた関係者協議	新東西道路の都市計画決定手続き	令和7年度までに東口駅前広場の事業認可取得	令和7年度	09-1-1-01	新東西道路の都市計画決定手続き	都市計画手続等に必要資料作成に係る業務管理 都市計画手続着手に向けた関係者協議	C
61	市街地開発事業の推進(浦和駅周辺)	事業進捗状況(浦和駅西口南西砂地区市街地再開発事業)	都市局	浦和駅周辺まちづくり事務所	7-1	施設建築物工事実施	施設建築物工事実施	令和7年度までに施設建築物工事実施	令和7年度	09-1-1-02	施設建築物工事実施	施設建築物工事実施	B
62	市街地開発事業の推進(浦和駅周辺)	事業進捗状況(浦和駅西口停車場跡市街地再開発事業)	都市局	浦和駅周辺まちづくり事務所	7-1	北側工区 道路整備実施	北側工区 道路整備実施	令和6年度までに事業完了	令和6年度	09-1-1-02	北側工区 道路整備実施	北側工区 道路整備実施	B
63	大宮駅西口第三地区の再開発などの推進	事業進捗率(大宮駅西口第三地区市街地再開発事業)	都市局	大宮駅西口まちづくり事務所	7-1	95% 施設建築物工事竣工	100%組合解散清算	令和6年度までに事業完了	令和6年度	09-1-1-02	100%組合解散清算	99%施設建築物引渡し	C
64	大宮駅西口第三地区の再開発などの推進	事業進捗状況(大宮駅西口第三A・D地区市街地再開発事業)	都市局	大宮駅西口まちづくり事務所	7-1	権利変換計画認可に向けた合意形成	施設建築物工事実施	令和7年度までに施設建築物工事実施	令和7年度	09-1-1-02	施設建築物工事実施	権利変換計画認可に向けた合意形成	C
65	大宮駅西口第三地区の再開発などの推進	事業進捗率(大宮駅西口第四土地区画整理事業)	都市局	大宮駅西口まちづくり事務所	7-1	96%	97%	令和7年度までに98%	令和7年度	09-1-1-02	97%	97%	B
66	大宮駅西口第三地区の再開発などの推進	使用収益開始時期(大宮駅西口第四土地区画整理事業)	都市局	大宮駅西口まちづくり事務所	7-1	97%	96%	令和7年度までに100%	令和7年度	09-1-1-02	96%	97%	C
67	大宮駅東口大門町3丁目中地区市街地再開発事業	事業進捗率(大宮駅東口大門町3丁目中地区市街地再開発事業)	都市局	大宮駅東口まちづくり事務所	7-1	2% 都市計画提案 都市計画決定	15% 事業計画(組設)認可 権利変換計画認可	令和7年度までに事業進捗率40%	令和7年度	09-1-1-02	15% 事業計画(組設)認可 権利変換計画認可	3% 事業計画(組設)認可	C
68	区画整理等の推進(武蔵浦和駅周辺)	武蔵浦和駅第7-1街区	都市局	浦和東部まちづくり事務所	7-1	個別訪問の実施 2回	勉強会の開催	令和7年度までにまちづくり方針の決定	令和7年度	09-1-1-03	勉強会の開催	個別訪問の実施 2回	B
69	区画整理等の推進(武蔵浦和駅周辺)	武蔵浦和駅第8-2街区	都市局	浦和東部まちづくり事務所	7-1	施設建築物等の基本計画検討	施設建築物等の基本計画検討	令和7年度までに都市計画決定	令和7年度	09-1-1-03	施設建築物等の基本計画検討	施設建築物等の基本計画検討	B
70	区画整理等の推進(浦和東部駅周辺)	浦和東部第一地区事業進捗率	都市局	浦和東部まちづくり事務所	7-1	82.6%	83.5%	令和7年度までに85.0%	令和7年度	09-1-1-03	83.5%	83.8%	C
71	区画整理等の推進(浦和東部駅周辺)	浦和東部第一地区道路整備率	都市局	浦和東部まちづくり事務所	7-1	62.9%	61.7%	令和7年度までに62.9%	令和7年度	09-1-1-03	61.7%	63.2%	C
72	区画整理等の推進(浦和東部駅周辺)	大門下野田地区事業進捗率	都市局	浦和東部まちづくり事務所	7-1	48.8%	56.1%	令和7年度までに62.4%	令和7年度	09-1-1-03	56.1%	57.2%	B
73	区画整理等の推進(浦和東部駅周辺)	大門下野田地区道路整備率	都市局	浦和東部まちづくり事務所	7-1	0.0%	6.8%	令和7年度までに18.5%	令和7年度	09-1-1-03	6.8%	6.9%	B
74	区画整理等の推進(岩槻駅周辺)	岩槻駅西口地区事業進捗率	都市局	岩槻まちづくり事務所	7-1	81.0%	83.5%	令和7年度までに85.9%	令和7年度	09-1-1-03	83.5%	82.4%	C
75	区画整理等の推進(岩槻駅周辺)	岩槻駅西口地区道路整備率	都市局	岩槻まちづくり事務所	7-1	47.9%	47.7%	令和7年度までに49.1%	令和7年度	09-1-1-03	47.7%	47.9%	C
76	区画整理等の推進(岩槻駅周辺)	江川地区 事業進捗率	都市局	岩槻まちづくり事務所	7-1	93.6%	93.1%	令和7年度までに93.6%	令和7年度	09-1-1-03	93.1%	82.2%	C

さいたま市国土強靱化地域計画【別冊】 令和6年度実績評価一覧  
事前に備えるべき目標7（二次災害を発生させない）

No	事業名	目標指標	担当局	担当部署	リスクシナリオ	現状（値）（令和5年度の実績）	令和6年度の目標	計画期間最終目標	目標達成年度	総合振興計画事業コード	令和6年度末の取組・目標値	令和6年度末の取組状況	実績評価
77	区画整理等の推進（荻原駅周辺）	江戸川地区 道路整備率	都市局	若狭まちづくり事務所	7-1	97,9%	98,2%	令和7年度までに98,5%	令和7年度	09-1-1-03	98,2%	98,2%	A
78	緑化推進事業	市民がランドピアが管理する公共施設の面積	都市局	みどり推進課	7-1	9,171㎡	9,000㎡	令和7年度まで9,000㎡を維持	令和7年度	09-2-1-02	9,000㎡	9,214㎡	B
79	緑化推進事業	グリーンインフラを活用した公民連携事業	都市局	みどり推進課	7-1	公民連携による社会実験の継続実施	社会実験の評価、取組の定着化に向けた検討	令和7年度までに公民連携によるグリーンインフラの取組を定着化	令和7年度	09-2-1-02	社会実験の評価、取組の定着化に向けた検討	社会実験の評価、取組の定着化に向けた検討	B
80	緑化推進事業	ガーデンツーリズムの推進	都市局	みどり推進課	7-1	ロードマップ作成	モデルエリア検討	モデルエリアにおける施行	令和7年度	09-2-1-02	モデルエリア検討	モデルエリア検討	B
81	大規模公園の整備推進	秋葉の森総合公園公園の供用開始	都市局	都市公園課	7-1	整備工事	整備工事	令和7年度までに供用開始	令和7年度	09-2-1-03	整備工事	整備工事	B
82	大規模公園の整備推進	見沼通船堀公園公園計画の改定	都市局	都市公園課	7-1	関係機関協議	修正方針とりまとめ	令和7年度までに公園計画の改定	令和7年度	09-2-1-03	修正方針とりまとめ	修正方針とりまとめ	B
83	大規模公園の整備推進	与野中長公園公園整備	都市局	都市公園課	7-1	基本設計	実施設計	令和7年度までに整備工事着工	令和7年度	09-2-1-03	実施設計	実施設計	B
84	身近な公園の整備推進	市民一人当たりの都市公園面積【02.4.1時点人口で固定】	都市局	都市公園課	7-1	5,102㎡	5,085㎡	令和7年度までに5,09㎡	令和7年度	09-2-1-04	5,085㎡	5,108㎡	A
85	身近な公園の整備推進	都市公園開設数	都市局	都市公園課	7-1	6か所	4か所	令和7年度までの5年間で20か所	令和7年度	09-2-1-04	4か所	4か所	B
86	区画整理等の推進（西大宮駅周辺）	指扇地区 事業進捗率	都市局	日進・指扇周辺まちづくり事務所	7-1	54,2%	58,3%	令和7年度までに62,8%	令和7年度	09-2-2-06	58,3%	57,7%	C
87	区画整理等の推進（西大宮駅周辺）	指扇地区 道路整備率	都市局	日進・指扇周辺まちづくり事務所	7-1	48,2%	52,8%	令和7年度までに57,8%	令和7年度	09-2-2-06	52,8%	49,2%	C
88	区画整理等の推進（西大宮駅周辺）	指扇中央通船及び文化センター通の整備事業 用地買収率	都市局	日進・指扇周辺まちづくり事務所	7-1	30,2%	38,0%	令和7年度までに50,0%	令和7年度	09-2-2-06	38,0%	62,1%	A
89	区画整理等の推進（東浦和駅周辺）	東浦和第三地区事業進捗率	都市局	東浦和まちづくり事務所	7-1	63,1%	65,1%	令和7年度までに67,5%	令和7年度	09-2-2-06	65,1%	64,7%	C
90	区画整理等の推進（東浦和駅周辺）	東浦和第三地区道路整備率	都市局	東浦和まちづくり事務所	7-1	33,4%	34,4%	令和7年度までに35,8%	令和7年度	09-2-2-06	34,4%	33,9%	C
91	区画整理等の推進（与野駅・南与野駅周辺）	与野駅西口地区事業進捗率	都市局	与野まちづくり事務所	7-1	84,3%	90,0%	令和7年度までに92,0%	令和7年度	09-2-2-06	90,0%	85,1%	C
92	区画整理等の推進（与野駅・南与野駅周辺）	与野駅西口地区道路整備率	都市局	与野まちづくり事務所	7-1	70,2%	76,0%	令和7年度までに82,0%	令和7年度	09-2-2-06	76,0%	72,8%	C
93	区画整理等の推進（与野駅・南与野駅周辺）	南与野駅西口地区事業進捗率	都市局	与野まちづくり事務所	7-1	91,1%	92,0%	令和7年度までに95,0%	令和7年度	09-2-2-06	92,0%	92,7%	C
94	区画整理等の推進（与野駅・南与野駅周辺）	南与野駅西口地区道路整備率	都市局	与野まちづくり事務所	7-1	87,3%	89,0%	令和7年度までに93,0%	令和7年度	09-2-2-06	89,0%	89,1%	C
95	区画整理等の推進（組合土地区画整理事業）	組合土地区画整理事業の進捗率	都市局	区画整理支援課	7-1	67,4%	71,4%	令和7年度までに73,8%	令和7年度	09-2-2-07	71,4%	68,8%	C
96	区画整理等の推進（組合土地区画整理事業）	組合土地区画整理事業の道路整備率	都市局	区画整理支援課	7-1	69,2%	74,5%	令和7年度までに76,8%	令和7年度	09-2-2-07	74,5%	69,7%	C
97	災害に備えるまちづくりの推進	災害リスクの変化の把握と公表	都市局	都市総務課	7-1	災害リスクの更新	災害リスクの調査	令和7年度までに住民への災害リスクの総合評価の公表	令和7年度	10-1-1-07	災害リスクの調査	災害リスクの調査	B
98	災害に備えるまちづくりの推進	復興イメージトレーニングへの新規参加団体数	都市局	都市総務課	7-1	1団体増	1団体増	令和7年度までの5年間で5団体増	令和7年度	10-1-1-07	1団体増	1団体増	B
99	長期未着手地区のまちづくりの推進	西浦和第一地区のまちづくりの推進	都市局	浦和西部まちづくり事務所	7-1	合意形成活動（地元との意見交換等7回）	まちづくり手法素案作成	令和7年度までに長期未着手地区の解消	令和7年度	09-2-2-05	まちづくり手法素案作成	まちづくり手法素案検討	C
100	さいたまセントラルパークの整備推進	さいたまセントラルパーク整備	都市局	都市公園課	7-1	用地取得	用地取得	令和7年度までに設計検討に着手	令和7年度	09-1-4-06	用地取得	用地取得	B+
101	都市公園のフレッシュ推進	都市公園又は公園施設の大規模改修公園数	都市局	都市公園課	7-1	1箇所	0箇所	令和7年度末までの5年間で3箇所	令和7年度	09-2-1-05	0箇所	—	—
102	グリーンインフラによる都市空間の高質化	都市公園の高質化の推進	都市局	みどり推進課、都市公園課	7-1	—	基礎調査の実施	令和7年度までに整備方針を決定	令和7年度	09-1-4-05	基礎調査の実施	基礎調査の実施	B