

特定事業計画の定量的な評価結果

「さいたま市バリアフリー基本構想」では、事業の実施時期を、短期（平成 27 年度まで）、中期（平成 28 年度～平成 32 年度）、長期（平成 33 年度以降）、継続の 4 つに分けて位置付けています。

そこで、基本構想の段階的・継続的な取組（スパイラルアップ）の推進を図るため、毎年特定事業計画の進捗状況の把握し、平成 30 年度末の段階において、特定事業計画の定量的な評価を行いました。

評価結果は、事業者等に情報提供を行うことで、改めて事業者の皆様にはバリアフリー推進の動機づけをしていただくとともに、残りの中期・長期事業への反映を図ります。

平成 25 年度から平成 30 年度までに実施された特定事業について、整備の進捗状況を定量的に評価します。その評価指標は、『整備率』、『道路特定事業進捗率』、『短・中期事業進捗率』の 3 つを、地区別（6 地区）・事業種別（9 種）において算出しました。

■重点整備地区（6 地区）

既存 3 地区：大宮地区、北浦和地区、浦和地区

新規 3 地区※¹：さいたま新都心・北与野地区、武蔵浦和地区、岩槻地区

※¹：平成 25 年度に追加

■事業種（9 種）

公共交通特定事業（鉄道）、公共交通特定事業（バス）、道路特定事業、その他事業（補完経路）、その他事業（歩行者デッキ）、その他事業（バリアフリー経路共通）、交通安全特定事業、建築物特定事業※²、その他事業（建築物共通）※²

※²：平成 18 年に策定されたバリアフリー新法を受け、新規 3 地区に対して設定

（1）整備率

整備率とは、計画数(※)に占める整備済み（継続事業を含む）の事業数の割合であり、次式により算出しました。


$$\text{整備率} = (\text{完了事業} + \text{継続事業}) \div \text{計画数(※)}$$

(※)計画数とは、特定事業計画から「必要に応じて実施する事業」と「実施を見送った事業」を差し引いたもの

① 平成 30 年度時点の整備率

H30年度現在 整備率		地区						総計
		大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
事業 種 別	公共交通特定事業(鉄道)	75%	80%	100%	78%	100%	100%	84%
	公共交通特定事業(バス)	50%	57%	50%	50%	50%	63%	55%
	道路特定事業	13%	0%	25%	13%	7%	50%	16%
	その他事業(補完経路)	14%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
	その他事業(歩行者デッキ)				6%	0%		5%
	その他事業(バリアフリー経路共通)	100%	100%	100%	100%	100%	80%	96%
	交通安全特定事業	100%	100%	100%	40%	33%	33%	50%
	建築物特定事業				46%	62%	61%	57%
	その他事業	67%	75%	86%				76%
総計		39%	32%	43%	40%	56%	60%	48%

② 整備率の経年変化



●完了・継続事業数(単年度)

	大宮	北浦和	浦和	さいたま新都心・北与野	武蔵浦和	岩槻	総計
H25年度	16	12	11	38	49	35	161
H26年度	3	0	4	7	10	16	40
H27年度	1	1	0	3	10	1	16
H28年度	2	1	2	7	6	11	29
H29年度	0	0	0	3	4	1	8
H30年度	0	0	0	1	0	1	2

●整備率(累計)

	大宮	北浦和	浦和	さいたま新都心・北与野	武蔵浦和	岩槻	総計
H25年度	29%	27%	28%	26%	35%	32%	30%
H26年度	34%	27%	38%	31%	42%	46%	37%
H27年度	36%	30%	38%	33%	49%	47%	40%
H28年度	39%	32%	43%	38%	53%	57%	46%
H29年度	39%	32%	43%	40%	56%	58%	47%
H30年度	39%	32%	43%	40%	56%	59%	48%

(2) 道路特定事業進捗率

道路特定事業進捗率とは、道路特定事業延長に占める整備済み延長の割合であり、次式により算出しました。

$$\text{道路特定事業進捗率} = \text{整備済み延長} \div \text{道路特定事業延長}$$

	地区						総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま新都心・北与野	武蔵浦和	岩槻	
事業延長(m)	12,081	1,755	6,525	260	765	1,270	22,656
整備済み延長(m)	5,078	0	3,610	0	60	510	9,258
道路特定事業進捗率	42%	0%	55%	0%	8%	40%	41%

(3) 事業進捗率

事業進捗率とは、特定事業計画のうちある実施期間内に位置付けられた事業を対象に、その実施期間の事業計画数に占める各事業数の割合であり、平成 30 年度までに実施された、短中期事業の完了率と着手率を算出しました。

①短・中期事業完了率（短・中期事業計画数(※)に占める完了事業数の割合）

事業完了率 = 完了している事業数 ÷ 短・中期事業計画数(※)

②短・中期事業着手率（短・中期事業計画数(※)に占める着手済み事業数の割合）

事業着手率 = 事業に着手している事業数 ÷ 短・中期事業計画数(※)

(※)事業計画数とは、ある実施期間内に位置付けある特定事業計画から「必要に応じて実施する事業」と「実施を見送った事業」を差し引いたもの

①短・中期事業完了率（短・中期事業計画数(※)に占める完了事業数の割合）

短・中期事業進捗率 ①事業完了率		地区						
		大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	総計
事業 種 別	公共交通特定事業(鉄道)	33%	100%		80%	100%	100%	81%
	公共交通特定事業(バス)							
	道路特定事業	12%	0%	30%	0%	0%	63%	17%
	その他事業(補完経路)	0%	0%	0%	0%		0%	0%
	その他事業(歩行者デッキ)				0%	0%		0%
	その他事業(バリアフリー経路共通)							
	交通安全特定事業				40%	33%		38%
	建築物特定事業				41%	52%	61%	50%
	その他事業			100%				100%
総計		12%	15%	35%	28%	40%	63%	36%

②短・中期事業着手率（短・中期事業計画数(※)に占める着手済み事業数の割合）

短・中期事業進捗率 ②事業着手率		地区						
		大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	総計
事業 種 別	公共交通特定事業(鉄道)	0%	0%		0%	0%	0%	0%
	公共交通特定事業(バス)							
	道路特定事業	24%	0%	30%	0%	0%	13%	14%
	その他事業(補完経路)	20%	0%	0%	0%		0%	5%
	その他事業(歩行者デッキ)				19%	0%		18%
	その他事業(バリアフリー経路共通)							
	交通安全特定事業				40%	33%		38%
	建築物特定事業				14%	0%	6%	8%
	その他事業			0%				0%
総計		20%	0%	18%	13%	2%	6%	10%

■特定事業実施状況

①大宮地区（既存重点整備地区）で平成30年度に実施された事業【1/2】

事業種	進捗状況 (完了事業数)	実施された事業 ※網掛けは平成30年度に整備・導入が進んだ事業				実施状況
		事業箇所	実施主体	事業内容	数量等	備考
公共交通 (鉄道)	継続：6	JR大宮駅	東日本旅客鉄道(株)	・階段手すりの2段化、階段踏面端部の着色等	35箇所	階段手すりは、一部2段化済。 階段踏面端部は着色済。 平成30年度、東口ラチ外階段中間手すり新設（2段手すり）
				・職員へのバリアフリー対応の指導（研修の実施等）	—	適宜社内教育を実施。
		東武大宮駅	東武鉄道(株)	・職員へのバリアフリー対応の指導（研修の実施等）	—	
				・職員へのバリアフリー対応の指導（研修の実施等）	—	新入社員、駅関係社員を主体に実施。
		ニューシャトル大宮駅	埼玉新都市交通(株)	・点字案内板の修繕・掃除を行う。	—	
				・エスカレーターの呼出ボタン及び係員の対応改善	—	補助の申し出により駅員が対応。
公共交通 (バス)	継続：5	大宮駅連絡通路	さいたま市 さいたま市 東日本旅客鉄道(株)	・ノンステップバスの導入	—	大宮地区120両中69両。 平成30年度10両導入。
				・職員へのバリアフリー対応の指導（研修の実施等）	—	乗務員研修会年4回開催。
		—	東武バスウエスト(株)	・職員へのバリアフリー対応の指導（研修の実施等）		年間4回以上実施。
				・ノンステップバスの導入	—	大宮地区54両中44両 平成30年度ノンステ1両増車。
			西武バス(株)	・職員へのバリアフリー対応の指導（研修の実施等）	—	乗務員研修会年数回開催。
				・歩道の舗装や段差の破損・変形を補修する。	1340m	・東側歩道は平成29年度に220m 暫定整備済み、残工事は平成30年度に450m 歩車道境界等を整備し、令和元年度舗装完了予定
道路	継続：2	経路21 氷川緑道西通線	さいたま市（大宮東口まちづくり事務所）	・歩道の拡幅	1340m	・西側歩道は平成30年度に670m 歩車道境界等を整備し、令和元年度舗装完了予定

①大宮地区（既存重点整備地区）で平成 30 年度に実施された事業【2/2】

実施された事業 ※網掛けは平成 30 年度に整備・導入が進んだ事業						
事業種	進捗状況 (完了事業数)	事業箇所	実施主体	事業内容	数量等	備考
その他 (バリア フリー経 路共通)	継続・着手 1	主要経路・補完経路	さいたま市（道路 環境課）	・歩道上の商品・看板の移設・撤去 についての指導を強化	—	
	継続・着手 1	主要経路	埼玉県公安委員会	・違法駐車取締りの強化	—	駐車監視員による巡回。
交通安全	継続・着手 4	主要経路・補完経路	さいたま市（自転 車まちづくり推進 課）	・放置自転車対策の強化	—	監視員の適正な配置を検討し、指導・啓 発を実施。
				・視覚障害者誘導用ブロック上へ自 転車・看板・露店等を置かないよ うに啓発活動を行う	—	監視員の適正な配置を検討し、指導・啓 発を実施。
		主要経路・補完経路	さいたま市（市民 生活安全課）	・自転車通行者に対するマナー、ル ール等の啓発活動の実施	2回	大宮区役所、大宮警察署が主体となり、 大宮駅周辺及び大宮区永川神社参道付近 にて自転車運転者等に啓発品・チラシ等 を配布。
				・交通バリアフリーに関する教育・ 情報発信	—	市有施設等において、ポスターを掲示 チラシ、ポケットティッシュを配布。
その他		ソフト事業	さいたま市（福祉 総務課）			

②北浦和地区（既存重点整備地区）で平成30年度に実施された事業【1/1】

実施された事業 ※網掛けは平成30年度に整備・導入が進んだ事業						
事業種	進捗状況 (完了事業数)	事業箇所	実施主体	事業内容	数量等	備考
公共交通 (鉄道)	継続：1	JR北浦和駅	東日本旅客鉄道(株)	・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	適宜、社内教育を実施。
公共交通 (バス)	継続：6	—	国際興業(株)	・ノンステップバスの導入	—	北浦和地区203両中128両。 平成30年度19両導入。
				・降車の位置について音声案内	—	乗務員研修会にて実施を指導。
			西武バス(株)	・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	乗務員研修会年4回開催。
				・ノンステップバスの導入	—	北浦和地区15両中14両。 平成30年度3両導入。
その他 (バリア フリー経 路共通)	継続：2	主要経路・補完経路	東武バスウエスト (株)	・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)		乗務員研修会年数回開催。
			さいたま市（道路 環境課）	・歩道上の商品・看板の移設・撤去 についての指導を強化	—	年間4回以上実施。
			国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所	・歩道上の商品・看板の移設・撤去 についての指導を強化	—	
			埼玉県公安委員会	・違法駐車取締りの強化	—	駐車監視員による巡回。
交通安全	継続：1	経路8 国道17号線	さいたま市（自転 車まちづくり推進 課）	・放置自転車対策の強化	—	監視員の適正な配置を検討し、指導・啓 発を実施。
その他	継続：3	主要経路・補完経路	さいたま市（市民 生活安全課）	・自転車通行者に対するマナー、ル ール等の啓発活動の実施	1回	浦和区役所、浦和警察署が主体となり、 国道17号線北浦和駅入口交差点付近に て自転車運転者等に啓発品・チラシ等を 配布。
		ソフト事業	さいたま市（福祉 総務課）	・交通バリアフリーに関する教育・ 情報発信	—	市有施設等において、ポスターを掲示 チラシ、ポケットティッシュを配布。

③浦和地区（既存重点整備地区）で平成30年度に実施された事業【1/1】

実施された事業 ※網掛けは平成30年度に整備・導入が進んだ事業						
事業種	進捗状況 (完了事業数)	事業箇所	実施主体	事業内容	数量等	備考
公共交通 (鉄道)	継続：1	JR浦和駅	東日本旅客鉄道(株)	・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	
公共交通 (バス)	継続：3	—	国際興業(株)	・ノンステップバスの導入	—	浦和地区287両中179両。 平成30年度27両導入。
			東武バスウエスト (株)	・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	乗務員研修会年4回開催
				・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)		年間4回以上実施。
道路	継続：2	経路9 中山道	さいたま市（都市 環境課）	・視覚障害者誘導用ブロックを適正 に設置	—	3工区（県庁通り以南）平成30年度以 降完成。
				・排水溝の蓋を目の細かいものに改 善	—	3工区（県庁通り以南）平成30年度以 降完成。
その他 (バリア フリー経 路共通)	継続：2	主要経路・補完経路	さいたま市（道路 環境課）	・歩道上の商品・看板の移設・撤去 についての指導を強化	—	
			国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所	・歩道上の商品・看板の移設・撤去 についての指導を強化	—	
交通安全	継続：1	主要経路	埼玉県公安委員会	・違法駐車取締りの強化	—	駐車監視員による巡回。
その他	継続・着手 3	主要経路・補完経路	さいたま市（自転 車まちづくり推進 課）	・放置自転車対策の強化	3回	監視員の適正な配置を検討し、指導・啓 発を実施。
		主要経路・補完経路	さいたま市（市民 生活安全課）	・自転車通行者に対するマナー、ル ール等の啓発活動の実施	—	浦和区役所、浦和警察署が主体となり、 市役所周辺道路にて自転車運転者等に啓 発品・チラシ等を配布。
		ソフト事業	さいたま市（福祉 総務課）	・交通バリアフリーに関する教育・ 情報発信		市有施設等において、ポスターを掲示、 チラシ、ポケットティッシュを配布。
						継続

④さいたま新都心・北与野地区（新規重点整備地区）で平成30年度に実施された事業【1/3】

実施された事業 ※網掛けは平成30年度に整備・導入が進んだ事業						
事業種	進捗状況 (完了事業数)	事業箇所	実施主体	事業内容	数量等	実施状況
					備考	
公共交通 (鉄道)	継続：2	JRさいたま新都心駅	東日本旅客鉄道(株)	・多機能トイレに可動式手すりを設置	1箇所	平成30年度工事で可動式手すりの整備済
	・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)			—	継続	
	完了：1	JR北与野駅	東日本旅客鉄道(株)	・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	継続
公共交通 (バス)	継続：5	—	国際興業(株) 東武バスウエスト(株) 西武バス(株)	・ノンステップバスの導入	—	203両中128両 (さいたま東・西浦和営業所台数)。 平成30年度19両導入。
				・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	乗務員研修会年4回開催。
				・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	年間4回以上実施。
				・ノンステップバスの導入	—	平成30年度1両導入。
				・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	乗務員研修会年数回開催。
道路	継続：2	経路2 さいたま新都心西口駅前広場	さいたま市（道路環境課）	・バリアフリーまちづくりボランティアにより駅前広場利用者をサポート ・警備による安全確保 ・管理者の連携による適切な維持管理の実施	—	職員による定期的な巡回の実施。
その他 (歩行者デッキ)	継続：2 着手：1	経路5 さいたま新都心地区歩行者デッキ	片倉工業(株)コクーンシティ 埼玉県 都市整備政策課	・グレーチングの改良	—	ケヤキ根元とグレーチングの隙間を減らし、転落防止を図っていく
			植栽の枝などが通行の妨げとならないよう管理する。			
			日本郵政(株)ラフさいたま	・管理者の連携による適切な維持管理を行う。	4箇所	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内サイン等の適切な維持管理に配慮する。 (デッキ) 管理者の異なる通路間で、維持管理の方法や度合いが大きく異ならないように配慮し、改良・更新時にも整備状況の連続性が保たれるようにする。 視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や歩道を狭める看板、商品陳列などへの指導を行い、適正な機能確保に配慮する。
						継続
						着手
						継続
						継続

④さいたま新都心・北与野地区（新規重点整備地区）で平成30年度に実施された事業【3/3】

事業種	進捗状況 (完了事業数)	実施された事業 ※網掛けは平成30年度に整備・導入が進んだ事業				実施状況
		事業箇所	実施主体	事業内容	数量等	備考
建築物	継続：11	さいたま新都心郵便局	日本郵便(株)	係員の教育及び人的支援の充実	—	継続
		埼玉りそな銀行さいたま新都心支店	(株)埼玉りそな銀行		—	継続
		ラフレさいたま	日本郵政(株)ラフレさいたま		—	継続
		WithYou さいたま	埼玉県男女共同参画推進センター		—	継続
		ホテルブリランテ武蔵野	ホテルブリランテ武蔵野		—	継続
		さいたまスーパーアリーナ	埼玉県都市整備政策課		—	継続
		さいたま新都心ふれあいプラザ	さいたま市（都心整備課）		—	継続
		はあとねっと輪っふる	埼玉トヨペット(株)		—	継続
		コクーンシティ（旧コクーン新都心）	片倉工業(株)コクーンシティ		—	継続
		市営北与野駅北口地下駐車場	さいたま市（自転車まちづくり推進課）		—	継続

⑤武蔵浦和地区（新規重点整備地区）で平成30年度に実施された事業【1/3】

実施された事業 ※網掛けは平成30年度に整備・導入が進んだ事業						
事業種	進捗状況 (完了事業数)	事業箇所	実施主体	事業内容	数量等	備考
公共交通 (鉄道)	継続：1	JR武蔵浦和駅	東日本旅客鉄道(株)	・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	
公共交通 (バス)	継続：2	—	国際興業(株)	・ノンステップバスの導入	—	85両中52両(戸田営業所台数+南区 コミュニティバス台数)。 平成30年度8両導入。
				・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	乗務員研修会を年4回開催。
その他 (バリア フリー経 路共通)	継続：7	主要経路・補完経路	さいたま市(道路 環境課)	・案内サイン・視覚障害者誘導用ブ ロック・舗装・音声案内装置等の 維持管理を行う。	—	
				・植栽の適切な管理を行う。	—	
				・看板・商品陳列・自転車利用者等 への指導や啓発を行う。	—	
				・歩道のない道路等での交通安全対 策を実施する。	—	
		主要経路・補完経路	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所	・案内サイン・視覚障害者誘導用ブ ロック・舗装・音声案内装置等の 維持管理を行う。	—	
				・植栽の適切な管理を行う。	—	
				・看板・商品陳列・自転車利用者等 への指導や啓発を行う。	—	

⑤武蔵浦和地区（新規重点整備地区）で平成30年度に実施された事業【2/3】

事業種	進捗状況 (完了事業数)	実施された事業 ※網掛けは平成30年度に整備・導入が進んだ事業				実施状況	
		事業箇所	実施主体	事業内容	数量等		備考
建築物	継続：20 着手：1	さいたま中央郵便局	日本郵便(株)	・通路等における幅員の確保	—	定期的に巡回を実施。	継続
				・障がい者等が利用しやすいATMへの改善	1箇所	案内ポールの配置を工夫し対応。	継続
				・番号案内の表示拡大	4箇所	案内係によるお客さまのお呼出し、案内係の増配置等により対応。	継続
				・わかりやすい掲示物への配慮	1箇所		継続
		三井住友銀行武蔵浦和支店	(株)三井住友銀行	・コミュニケーション支援ボード等の設置・運用	1箇所	コミュニケーション支援ボードの設置と運用の実施	継続
				・出入口や通路等における幅員の確保	—	職員が定期的に巡回し、常に幅員を確保	継続
		武蔵浦和ショッピングスクエア	(株)シオ・アカマツ	・ATMにおける聴覚障がい者等への対応方法の検討	—	点字ブロック、点字対応。	継続
				・出入口や通路等における幅員の確保	—	従業員への徹底と警備員が定期的に巡回を実施。	継続
		武蔵浦和マールシ	武蔵浦和商業開発(株)	・案内の改善・充実	5箇所	電光表示の設置、平成30年度設置済(4箇所)、令和元年度設置予定(1箇所)	着手
		ビバホーム武蔵浦和駅店	ビバホーム武蔵浦和駅店	・出入口や通路等における幅員の確保	—	商品の台車等で通路をふさぐ事がないよう継続して注意する。	継続
				・わかりやすい掲示物への配慮	—		継続
				・筆談具及び筆談対応案内の設置	1箇所		継続
				・駐輪自転車の適切な管理	—	警備員による適切な管理	継続
		ビーンズ武蔵浦和	(株)ジェイアール東日本都市開発	・わかりやすい掲示物への配慮	—		継続
				・出入口や通路等における幅員の確保	—	商品や駐輪の適切な管理	継続
		マルエツ武蔵浦和店	(株)マルエツ	・車いすが接近しやすいカウンターや記入台の設置	—		継続
ザ・ダイソー武蔵浦和店(ライプタワー武蔵浦和)	ザ・ダイソー武蔵浦和店(株)大創産業)	・わかりやすい掲示物への配慮	—		継続		
ナリアテラスガーデン(マルエツナリア武蔵浦和店)	マルエツナリア武蔵浦和店	・筆談具及び筆談対応案内の設置	—		継続		
市営武蔵浦和駅東駐車場	さいたま市(自転車まちづくり推進課)	・警備員による自転車の整理	—		継続		
		・トイレのフラッシュライト及びオストメイト設備の設置	2箇所	オストメイト設置済み	継続		

⑤武蔵浦和地区（新規重点整備地区）で平成30年度に実施された事業【3/3】

事業種	進捗状況 (完了事業数)	実施された事業 ※網掛けは平成30年度に整備・導入が進んだ事業			数量等	備考	実施状況
		事業箇所	実施主体	事業内容			
建築物	継続：18	サウスピア（南区役所（南区保健センター等））	さいたま市（南区総務課）	・ 係員の教育及び人的支援の充実	—		継続
		サウスピア（武蔵浦和図書館）	さいたま市（武蔵浦和図書館）		—		継続
		サウスピア（子育て支援センター）	さいたま市（子育て支援課）		—		継続
		サウスピア（武蔵浦和コミュニティセンター）	さいたま市（コミュニティ推進課） さいたま市（高齢福祉課）		—		継続
		サウスピア（シニアふれあいセンターサウスピア）	日本郵便(株)		—		継続
		さいたま中央郵便局みずほ銀行武蔵浦和支店	(株)みずほ銀行		—		継続
		埼玉りそな銀行武蔵浦和支店	(株)埼玉りそな銀行		—		継続
		三井住友銀行武蔵浦和支店	(株)三井住友銀行		—		継続
		包括・在支総合支援センター（浦和サービスセンター）	さいたま市（いきいき長寿推進課）		—		継続
		埼玉県障がい者共同作業所	社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会		—		継続
		秋葉病院	医療法人秋葉病院		—		継続
		武蔵浦和ショッピングスクエア	(株)ジオ・アカマツ		—		継続
		武蔵浦和マール	武蔵浦和商業開発(株)		—		継続
		ビバホーム武蔵浦和駅店	ビバホーム武蔵浦和駅店		—		継続
		ザ・ダイソー武蔵浦和店（ライフタワー	ザ・ダイソー武蔵浦和店（株）大創産		—		継続

⑥岩槻地区（新規重点整備地区）で平成30年度に実施された事業【1/3】

実施された事業 ※網掛けは平成30年度に整備・導入が進んだ事業						実施状況	
事業種	進捗状況 (完了事業数)	事業箇所	実施主体	事業内容	数量等	備考	実施状況
公共交通 (鉄道)	継続：2	岩槻駅	東武鉄道(株)	・筆談及び筆談対応案内の設置	—		継続
				・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—		継続
公共交通 (バス)	継続・着手 4	—	国際興業(株)	・ノンステップバスの導入	—	120両中69両(さいたま東営業所)。 平成30年度10両導入。	継続
				・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	乗務員研修会年4回開催。	継続
				・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)		年間4回以上実施。	継続
				・職員へのバリアフリー対応の指導 (研修の実施等)	—	乗務員研修会を実施。	継続
道路	完了：1	経路1 東口駅前広場	さいたま市(岩槻まちづくり事務所)	・広い電話ボックスを設置する。	1箇所	NTTと協議した結果、通常の電話ボックスを西口駅前広場に平成30年度設置済み。	完了
その他 (バリアフリー経路共通)	継続：4	主要経路・補完経路	さいたま市(道路環境課)	・案内サイン・視覚障害者誘導用ブ ロック・舗装・音声案内装置等の 維持管理を行う。	—		継続
				・植栽の適切な管理を行う。	—		継続
				・看板・商品陳列・自転車利用者等 への指導や啓発を行う。	—		継続
				・歩道のない道路等での交通安全対 策を実施する。	—		継続

⑥岩槻地区（新規重点整備地区）で平成30年度に実施された事業【2/3】


実施された事業 ※網掛けは平成30年度に整備・導入が進んだ事業						
事業種	進捗状況 (完了事業数)	事業箇所	実施主体	事業内容	数量等	備考
建築物	継続・着手 6	ワッツ東館（共用部）	岩槻都市振興(株)	・出入口や通路等における幅員の確保	—	従業員及び駐輪管理員が巡回を実施。
		岩槻西町郵便局	日本郵便(株)	・障がい者等の移動しやすさへの配慮	1箇所	視覚障害者誘導用ブロック上のマットの撤去。
		埼玉縣信用金庫岩槻支店	埼玉縣信用金庫	・コミュニケーション支援ボード等の設置・運用	1台	コミュニケーションボードにピクトグラムを取り入れて対応。
		岩槻駅東口図書館（ワッツ西館3階）	さいたま市（岩槻駅東口図書館）	・やさしく読める本の収集や案内等のふりがな対応	—	ふりがな対応を含め、わかりやすい表示に改善／やさしく読める本としてしづの購入を進める。
		マルエツ岩槻駅前店（ワッツ東館地下1階）	(株)マルエツ	・介護士による支援に関する案内表示	—	入口及び名札により表示
		フェスタスクエア	(株)ヤオコー	・駐輪自転車の整理	—	定期的に巡回を実施
						継続

⑥ 区均整点（新規）に実施された事業【3/3】

事業種	進捗状況 (完了事業数)	実施された事業 ※網掛けは平成 30 年度に整備・導入が進んだ事業					実施状況
		事業箇所	実施主体	事業内容	数量等	備考	
建築物	継続：15	ワッツ東館（共用部）	岩槻都市振興(株)	・係員の教育及び人的支援の充実	—	継続	
		岩槻区役所（岩槻区保健センター等）	さいたま市（岩槻区総務課）		—	継続	
		埼玉りそな銀行岩槻支店	(株)埼玉りそな銀行		—	継続	
		岩槻西町郵便局	日本郵便(株)		—	継続	
		埼玉縣信用金庫岩槻支店	埼玉縣信用金庫		—	継続	
		ワッツ西館（建物全体共用部）	岩槻都市振興(株)		—	継続	
		ワッツ西館（市管理共用部）	さいたま市（コミュニティ推進課）		—	継続	
		岩槻駅東口図書館（ワッツ西館3階）	さいたま市（岩槻駅東口図書館）		—	継続	
		岩槻駅東口コミュニティセンター	さいたま市（コミュニティ推進課）		—	継続	
		コミュニティセンターいいわつき	さいたま市（コミュニティ推進課）		—	継続	
		岩槻図書館	さいたま市（岩槻図書館）		—	継続	
		子育て支援センターいいわつき（ワッツ西館4階）	さいたま市（子育て支援課）		—	継続	
		丸山記念総合病院	医療法人慈正会丸山記念総合病院		—	継続	
		マルエツ岩槻駅前店（ワッツ東館地下1階）	(株)マルエツ		—	継続	
		市営岩槻駅東口公共駐車場（ワッツ東館5・6階）	さいたま市（自転車まちづくり推進課）		—	継続	

道路・交通安全特定事業 位置図（大宮地区、着手済み事業）

凡 例	
	視覚障害者誘導用ブロック整備済
	音響式信号機（両方向）
	音響式信号機（一方方向）
	過年度 整備箇所
	平成 30 年度 整備箇所



大宮地区

公共・公益施設

- | | |
|-----------------|---------------|
| ① 大宮区役所保健センター | ② 大宮区役所 |
| ③ 大宮駅支所 | ④ 消費生活総合センター |
| ⑤ 県合同庁舎(移転：大宮区) | ⑥ ハローワークプラザ大宮 |
| ⑦ ハローワーク大宮 | 役所別館へ) |

文化・文教施設

- | | |
|----------------|----------------|
| ① 市立博物館 | ② 生涯学習総合センター |
| ③ 大宮図書館 | ④ JACK 大宮 |
| ⑤ さいたま市民会館おおみや | ⑥ 大宮ソニックシティホール |
| ⑦ 埼玉県産業文化センター | ⑧ 男女共同参画推進センター |
| ⑨ 大宮中部公民館 | ⑩ 桜木公民館・桜木図書館 |
| ⑪ 倉屋敷稻荷会館 | |

福祉施設

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ① NEUE(移転：北大宮地区へ) | ② あずま荘 |
| ③ 盲人福祉センター | (改称：埼玉県視覚障害者福祉センター) |

医療施設

- | | |
|---------------------|--------|
| ① さいたま赤十字病院 | ② 宇治病院 |
| (移転：さいたま新都心・北与野地区へ) | |
| ③ 橋本病院 | |

商業施設

- | | |
|--------------|---------|
| ① 大宮中央デパート | ② ルミネ大宮 |
| ③ 大宮高島屋 | ④ アルシェ |
| ⑤ ダイエー・丸井大宮店 | ⑥ 大宮そごう |
| ラクーン大宮 | |

※さいたま赤十字病院は移転している

生活関連施設


バリアフリー経路

主要経路

補完経路


駅前広場

土地区画整理事業施行中地区



道路・交通安全特定事業 位置図（北浦和地区、着手済み事業）

凡 例	
	視覚障害者誘導用ブロック整備済
	音響式信号機（両方向）
	音響式信号機（一方向）
	過年度 整備箇所
	平成 30 年度 整備箇所



北 浦 和 地 区

公共・公益施設

- ① 北浦和駅市民の窓口
- ② 埼玉県浦和地方庁舎
- ③ ハローワーク浦和
- ④ 日本年金機構 浦和年金事務所

文化・文教施設

- ① 北浦和図書館
- ② 埼玉県立近代美術館
- ③ さいたま市社会福祉協議会 ふれあい館
- ④ 常盤公民館

福祉施設

- ① サンビュー埼玉
(改称:埼玉メディカルセンター附属介護老人保健施設)

医療施設

- ① 望星病院
- ② 埼玉社会保険病院 (改称:地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター)

商業施設

- ① イオン北浦和店
- ② クイーンズ伊勢丹北浦和店
- ③ マルエツ北浦和東口店
- ④ もとまちシティー

公園

- ① 北浦和公園

  生活関連施設

バリアフリー経路


主要経路 

補完経路 

 駅前広場



道路・交通安全特定事業 位置図（浦和地区、着手済み事業）



浦和地区

公共・公益施設

- | | |
|-------------|---------------|
| ① さいたま市役所 | ② 浦和区役所 |
| ③ 浦和駅市民の窓口 | ④ 埼玉県県民健康センター |
| ⑤ 浦和区保健センター | ⑦ 埼玉県庁 |

文化・文教施設

- | | |
|---------------|---------------|
| ① 埼玉県立浦和図書館 | ② うらわ美術館 |
| ③ さいたま市立中央図書館 | ④ さいたま市民会館うらわ |
| ⑤ 埼玉会館 | |

医療施設


- | | |
|--------|---------|
| ▲ 石川病院 | ▲ 川久保病院 |
| ▲ 高梨病院 | |

商業施設


- | | |
|---------------|---------------|
| ① イトーヨーカドー浦和店 | ② 伊勢丹浦和店・コルソ |
| ③ ユザワヤ浦和店 | ④ 浦和センチュリーシティ |
| ⑤ 須原屋 | ⑥ 浦和パルコ |

生活関連施設

- バリアフリー経路
- 主要経路 ↔ 駅前広場
- 補完経路 駅前広場
- 市街地再開発事業施行中地区



道路・交通安全特定事業 位置図（さいたま新都心・北与野地区、着手済み事業）



さいたま新都心・北与野地区

公共・公益施設

- ① さいたま新都心郵便局
- ② 埼玉りそな銀行さいたま新都心支店

文化・文教施設

- ① ラフレさいたま
- ② With You さいたま
- ③ ホテルブリランテ武蔵野
- ④ さいたまスーパーアリーナ
- ⑤ さいたま新都心ふれあいプラザ

福祉施設

- ① はあとねっと輪っふる

商業施設

- ① コクーン 3
- ② コクーン 1
- ③ アルーサ B 館（フードガーデン北与野店・ブックデポ書楽北与野店など）
（改称：アルーサショッピングモール）
- ④ コクーン 2
ビバモールさいたま新都心

駐車場

- ① 市営北与野駅北口地下駐車場

医療施設

さいたま赤十字病院（大宮地区から移転）
埼玉県立小児医療センター

生活関連施設


バリアフリー経路

主要経路 ↔ 地上経路 ↔ 歩行者デッキ
駅前広場
補完経路 ↔ 地上経路



0 100m 200m 500m

道路・交通安全特定事業 位置図（武蔵浦和地区、着手済み事業）



武蔵浦和地区

公共・公益施設

- 1 サウスピア（南区役所ほか公益施設）
- 2 さいたま中央郵便局
- 3 みずほ銀行武蔵浦和支店
- 4 埼玉りそな銀行武蔵浦和支店
- 5 三井住友銀行武蔵浦和支店

福祉施設

- 1 包括 在宅総合支援センター
- 2 埼玉県身体障害者共同作業所

市役所本庁舎へ移転
R1.5 月

医療施設

- 1 聖みどり病院
- 2 秋葉病院
- 3 武蔵浦和メディカルセンター

商業施設

- 1 武蔵浦和ショッピングスクエア（オリンピック武蔵浦和店など）
- 2 武蔵浦和マール
- 3 ビバホーム武蔵浦和駅店
- 4 ビーンズ武蔵浦和
- 5 マルエツ武蔵浦和店
- 6 ザ・ダイソー武蔵浦和店（ライブタワー武蔵浦和）
- 7 ナリアテラスガーデン（マルエツナリア武蔵浦和店）

駐 車 場

- 1 市営武蔵浦和駅東駐車場

生活関連施設

バリアフリー経路

主要経路

地上経路

歩行者デッキ

駅前広場

補完経路


地上経路

市街地再開発事業施行中地区



0 100m 200m 500m

道路・交通安全特定事業 位置図（岩槻地区、着手済み事業）



岩 槻 地 区

公共・公益施設

- ① 岩槻区役所（岩槻区保健センター等）（ワッツ東館）
- ② 埼玉りそな銀行岩槻支店
- ③ 岩槻西町郵便局
- ④ 埼玉縣信用金庫岩槻支店

文化・文教施設

- ① 岩槻駅東口図書館（ワッツ西館）
- ② 岩槻駅東口コミュニティセンター（ワッツ西館）
- ③ コミュニティセンターいわつき
- ④ 岩槻図書館

福祉施設

- ① 子育て支援センターいわつき（ワッツ西館）

医療施設

- ① 丸山記念総合病院

商業施設

- ① マルエツ岩槻駅前店（ワッツ東館）
- ② フェスタスクエア（ヤオコー岩槻西町店など）

駐 車 場

- ① 市営岩槻駅東口公共駐車場（ワッツ東館）

生活関連施設

バリアフリー経路

主要経路
補完経路
駅前広場
土地区画整理事業施行中地区



0 100m 200m 500m