

「さいたま市バリアフリー基本構想」に基づく特定事業計画(抜粋)

- ・「さいたま市バリアフリー基本構想(令和4年3月改定)」に基づき作成された特定事業計画のうち、参考として大宮地区の代表的な事例を一部抜粋して作成しています。
- ・特定事業の種別ごとに一覧表を添付しておりますので、詳細は事務局(さいたま市交通政策課)までお問い合わせください。

大宮地区

公共交通特定事業

事業個所・施設名	事業主体・実施管理主体	ページ
JR大宮駅	東日本旅客鉄道株式会社	1
東武大宮駅	東武鉄道株式会社	2
ニューシャトル大宮駅	埼玉新都市交通株式会社	3
大宮駅連絡通路	東日本旅客鉄道株式会社	4
西口駅前広場・東口駅前広場	国際興業株式会社	5
西口駅前広場・東口駅前広場	東武バスウエスト株式会社	6
西口駅前広場・東口駅前広場	西武バス株式会社	7

「特定事業計画及び事業実施状況」調書
公共交通特定事業 東武大宮駅

大宮地区

実施主体・実施管理主体	東武鉄道株式会社
所在地・事業区間	大宮区錦町

建築年	昭和56年
道路延長	—

事業計画

基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)						数量実績		事業実施状況		
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
改修時に可変式情報標示装置を移設する。	長期					計画	—	—	—	—	—	事業中				
						実績	—									
更新時に券売機の文字やコイン投入口等を改善する。	長期	一部実施済				計画	—	—	—	—	—	事業中				
						実績	—									
職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。	継続	移動等円滑化取組計画書に基づき実施				計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続				継続
						実績	継続									
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項			大宮駅グランドセントラルステーション化構想(大宮GCS化構想)に伴う駅舎改修時に実施予定。													

「特定事業計画及び事業実施状況」調書
公共交通特定事業 西口駅前広場・東口駅前広場

大宮地区

実施主体・実施管理主体	国際興業株式会社
所在地・事業区間	—

建築年	—
道路延長	—

事業計画

基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)						数量実績		事業実施状況		
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
ノンステップバスを導入する。	継続	移動等円滑化取組計画書に基づき実施	ノンステップバスの導入。	8	台	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続			実施なし(R04より実施)	継続
						実績	—									
バス停における時刻表、運行状況等の情報を充実させる。	継続	移動等円滑化取組計画書に基づき実施	時刻表、運行状況をデジタルで表示できるバス案内板、バス停の整備。	3	基	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	3	3	大宮駅東口場バス乗り場バスロケーションシステム更新	継続
						実績	継続									
職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。	継続	移動等円滑化取組計画書に基づき実施	・外部のバリアフリー研修を受講し、社内でフィードバックを実施 ・車イスのバスの乗降に関する研修の実施			計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	4		研修への派遣3回 車イス研修の実施1回	継続
						実績	継続									
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法	時刻表、運行状況をデジタルで表示できるバス案内板、バス停の整備については一部国庫補助。それ以外は自己資金。															
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																

大宮地区

道路特定事業

事業個所・施設名	事業主体・実施管理主体	ページ
経路2 西口駅前広場	さいたま市(道路環境課)	1
経路3 東口駅前広場	さいたま市(道路環境課)	2
経路4 三橋中央通線	さいたま市(道路環境課)、施設管理者	3
ペDESTリアンデッキ	さいたま市(道路環境課)	4
経路5 大宮そごう脇・上落合桜木線ー三橋中央通線～桜木町1丁目	さいたま市(大宮駅西口まちづくり事務所)	5
経路5 大宮そごう脇・上落合桜木線ー三橋中央通線～桜木町1丁目	さいたま市(道路環境課)	6
経路7 シーノソニック間	さいたま市(道路環境課)、施設管理者	7
経路8 大宮停車場大成線	さいたま市(道路環境課)	8
経路9 工機部前通線	さいたま市(道路環境課)	9
経路12 大宮中央通線	さいたま市(道路環境課)	10
経路13 銀座通り	さいたま市(道路環境課)	11
経路14 中山道北側ーさいたま春日部線～大宮中央通線	さいたま市(道路環境課)	12
経路17 さいたま春日部線ー中山道～氷川参道	さいたま市(道路環境課)	13
経路18 氷川参道	さいたま市(道路環境課)	14
経路18 氷川参道	さいたま市(氷川参道対策室)	15
経路19 南大通線	さいたま市(道路環境課)	16
経路20 市民会館前	さいたま市(大宮駅東口まちづくり事務所)	17
経路21 氷川緑道西通線	さいたま市(大宮駅東口まちづくり事務所)	18
経路22 中山道南側ー大宮中央通線～一の鳥居	さいたま市(道路環境課)	19

「特定事業計画及び事業実施状況」調査
 道路特定事業 経路4 三橋中央通線

大宮地区

実施主体・実施管理主体	さいたま市(道路環境課)、施設管理者
所在地・事業区間	大宮駅西口駅前広場～国道17号

建築年	—
道路延長	380 m

事業計画

基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)								数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況	
バス乗り場の歩道の段差を改善する。	短期		歩道と車道との高さを15cmとする。	7	箇所	計画						事業中					
歩道の視覚障害者誘導用ブロックの破損・変形を補修する。	継続	一部実施済	歩道の視覚障害者誘導用ブロックの破損・変形を補修する。	380	m	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続			視覚障害者誘導用ブロックの損傷状況を踏まえ、継続的に補修する。	継続	
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																	
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																	

大宮地区

その他事業(補完経路)

事業個所・施設名	事業主体・実施管理主体	ページ
経路6 上落合桜木線ー上落合9丁目～国道17号線	さいたま市(道路環境課)	1
経路10 さいたま春日部線ー桜木町	さいたま市(道路環境課)	2
経路11 盲人福祉センター裏	さいたま市(道路環境課)	3
経路15 一の宮通り	さいたま市(大宮駅東口まちづくり事務所)	4
経路16 さいたま春日部線ー銀座通り～中山道	さいたま市(道路環境課)	5
経路23 南銀通り	さいたま市(大宮駅東口まちづくり事務所)	6

「特定事業計画及び事業実施状況」調書

その他事業(補完経路) 経路15 一の宮通り

大宮地区

実施主体・実施管理主体	さいたま市(大宮駅東口まちづくり事務所)
所在地・事業区間	大宮区宮町2丁目1番2～高鼻町1丁目57番1

建築年	—
道路延長	450 m

事業計画																
基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)							数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
歩行空間の材質を改善する。	長期	沿道住民等と街並み整備に関するワークショップにて検討中	R6年度以降街路整備工事で美装化	450	m	計画	事業中	事業中	事業中	事業中	事業中	事業中	450	450	R3年度道路予備修正設計完了 R4年度ストリートデザイン方針の策定予定 R5道路整備検討業務 R6道路整備工事(一部区間)着工予定	継続
						実績	事業中									
歩行空間を確保するために、道路標識、電柱、街灯柱の移設を検討する。	長期		R1年度より電線共同溝詳細設計	450	m	計画	事業中	事業中	事業中	事業中	事業中	事業中	450	450	R3電線共同溝詳細設計完了 R4年度電線共同溝詳細設計完了予定 R5電線共同溝工事(一部区間)着工予定	継続
						実績	事業中									
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																

大宮地区

その他事業(バリアフリー経路共通)

事業個所・施設名	事業主体・実施管理主体	ページ
主要経路・補完経路	さいたま市(土木総務課)	1

「特定事業計画及び事業実施状況」調書
 その他事業(バリアフリー経路共通)

主要経路・補完経路

大宮地区

実施主体・実施管理主体	さいたま市(土木総務課)
所在地・事業区間	全路線

建築年	—
道路延長	—

事業計画																
基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)							数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
歩道上の商品・看板の移設・撤去についての指導を強化する。	継続					計画	継続	継続	継続	継続	継続					継続
						実績	継続									
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																

大宮地区

交通安全特定事業

事業個所・施設名	事業主体・実施管理主体	ページ
主要経路・補完経路	埼玉県公安委員会	1

「特定事業計画及び事業実施状況」調書
 交通安全特定事業 主要経路・補完経路

大宮地区

実施主体・実施管理主体	埼玉県公安委員会
所在地・事業区間	—

建築年	—
道路延長	—

事業計画																
基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)							数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
違法駐車取締りを強化する。	継続					計画										—
						実績										
主要交差点から優先的にパリアフリー対応信号機を設置する。	長期		要望等に応じ随時検討			計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続				継続
						実績	継続									
主要な交差点にエスコートゾーンを設置する。	長期		要望等に応じ随時検討			計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続				継続
						実績	継続									
適切な青時間を確保する。	継続		要望等に応じ随時検討			計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続				継続
						実績	継続									
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																

大宮地区

建築物特定事業

事業個所・施設名	事業主体・実施管理主体	ページ
大宮区役所(大宮区保健センター他)	さいたま市(大宮区総務課)	1
大宮区役所(大宮区保健センター他)	さいたま市(区政推進部)	2
大宮図書館(大宮区役所1~3階)	さいたま市(中央図書館)	3
大宮駅支所	さいたま市(大宮駅支所)	4
消費生活総合センター(大宮情報文化センター(JACK大宮)6階)	さいたま市(消費生活総合センター)	5
大宮情報文化センター(JACK大宮)	一般財団法人さいたま市都市整備公社	6
埼玉県パスポートセンター(ソニックシティビル2階)	埼玉県パスポートセンター	8
さいたま市大宮ソニック市民ホール(ソニックシティビル)	さいたま市(市民生活安全課)	9
埼玉県産業文化センター(ソニックシティホール)	公益財団法人埼玉県産業文化センター	10
パレスホテル大宮(ソニックシティ別棟)	株式会社パレスエンタープライズ	11
さいたま市立博物館	さいたま市(博物館)	14
生涯学習総合センター(シーノ大宮センタープラザ7~10階)	さいたま市(生涯学習総合センター)	16
男女共同参画推進センター(シーノ大宮センタープラザ3階)	さいたま市(男女共同参画推進センター)	18
桜木公民館(シーノ大宮センタープラザ5・6階)	さいたま市(生涯学習総合センター)	19
桜木図書館(シーノ大宮センタープラザ4階)	さいたま市(桜木図書館)	20
大宮中部公民館	さいたま市(生涯学習総合センター)	21
老人福祉センターあずま荘	さいたま市(高齢福祉課)	24
埼玉点字図書館及び埼玉盲人ホーム	埼玉県視覚障害者福祉センター	26
子育て支援センターおおみや	さいたま市(子育て支援政策課)	28
ルミネ大宮店	株式会社ルミネ	29
大宮タカシマヤ	株式会社高島屋大宮店	31
アルシェビル	株式会社アルシェ	33
DOMショッピングセンター	大宮西口共同ビル株式会社	36
大宮ラクーン	株式会社浜友商事	38
ホームズさいたま中央店	株式会社島忠	41

「特定事業計画及び事業実施状況」調書

建築物特定事業 消費生活総合センター(大宮情報文化センター(JACK大宮)6階)

大宮地区

実施主体・実施管理主体	さいたま市(消費生活総合センター)
所在地・事業区間	さいたま市大宮区錦町682-2大宮情報文化センター(JACK大宮)6階

建築年	昭和62年
道路延長	—

事業計画

基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)							数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
ピクトグラムを活用や多言語に対応した案内の充実	長期	室内表示については、短期的な対応を検討	消費生活相談用端末に多言語対応できるソフトをインストール	16	台	計画	—	事業中	事業中	事業中	事業中	完了				
掲示物や説明文等は、図の活用や平易な言葉で分かりやすく簡潔に表現	継続	今後も分かりやすい表記に努める	掲示物や説明文等は、図の活用や平易な言葉で分かりやすく簡潔に表現	1	式	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	1式	1式		継続
筆談具と筆談可能な案内の設置	短期	筆談具は設置済み、案内の表示を検討	筆談具と筆談可能な案内の設置	1	式	計画	完了						1式	1式		完了
コミュニケーション支援ボードの設置	短期	窓口での設置の可能性を検討	コミュニケーション支援ボードの設置	1	式	計画	—	完了								
職員、係員等関係者への接遇教育の実施	継続	可能な範囲で継続して実施に努める				計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続				
窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保	継続	可能な範囲で継続して実施に努める				計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続				
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																

大宮地区

その他事業

事業個所・施設名	事業主体・実施管理主体	ページ
経路3 東口駅前広場	さいたま市(道路環境課)	1
経路18 氷川参道	さいたま市(氷川参道対策室)	2
経路18 氷川参道	計画主体:都市公園課、実施主体:北部公園整備課	3
主要経路・補完経路	さいたま市(自転車まちづくり推進課)	4
主要経路・補完経路	さいたま市(市民生活安全課)	5

「特定事業計画及び事業実施状況」調査
 その他事業 主要経路・補完経路

大宮地区

実施主体・実施管理主体	さいたま市(自転車まちづくり推進課)
所在地・事業区間	全路線

建築年	—
道路延長	—

事業計画															
基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)						数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容
放置自転車対策を強化する。	継続	放置自転車等の減少に努めるため、監視、指導を行う	1	式	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	1式	1式	放置自転車等の監視、指導及び啓発活動の実施	継続
					実績	継続									
視覚障害者誘導用ブロック上へ自転車・看板・露店等を置かないように啓発活動を行う。	継続		1	式	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	1式	1式	放置自転車等の監視、指導及び啓発活動の実施	継続
					実績	継続									
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法															
事業の実施に際し配慮すべき重要事項															

さいたま市全域

教育啓発特定事業

事業個所・施設名	事業主体・実施管理主体	ページ
「思いやりの心」を育む研修(体験型)	さいたま市(都市経営戦略部)	1
心のバリアフリー促進啓発事業	さいたま市(福祉総務課)	2
さいたま市福祉のまちづくりモデル地区推進事業	さいたま市(福祉総務課)	3
ノーマライゼーションの更なる普及・啓発	さいたま市(障害政策課)	4
バリアフリー体験・見学	さいたま市(都心整備課)	5
障害者の生涯学習の推進	さいたま市(生涯学習総合センター)	6
心のバリアフリーに関する学校教育の推進	さいたま市(教育委員会)	7

「特定事業計画及び事業実施状況」調書
 教育啓発特定事業 「思いやりの心」を育む研修(体験型)

さいたま市全域

実施主体・実施管理主体	さいたま市(都市経営戦略部)
所在地・事業区間	—

建築年	—
道路延長	—

事業計画																
基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)							数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
バリアフリーに関する疑似体験	継続	疑似体験を通じて、業務を行う上での気づきの心や窓口対応での気づかひの心といった「思いやりの心」を育む	バリアフリー疑似体験を通じて、業務を行う上での気づきの心や窓口対応での気づかひの心といった「思いやりの心」を育む	1	回/年	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	1	1	新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、自己学習形式により研修を実施。障害者理解と合理的配慮、ユニバーサルデザイン等について学んだ。	継続
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																

「特定事業計画及び事業実施状況」調査

教育啓発特定事業 心のバリアフリー促進啓発事業

さいたま市全域

実施主体・実施管理主体	さいたま市(福祉総務課)
所在地・事業区間	—

建築年	—
道路延長	—

事業計画

基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)							数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
広報活動による教育啓発活動	継続		心のバリアフリーの促進啓発に係るポスターの掲示やポケットティッシュの配布	300	箇所	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	324箇所	324箇所	心のバリアフリーに関するポスターやポケットティッシュの設置を庁内施設と民間の協力事業者の施設にて実施しました。	継続
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																

「特定事業計画及び事業実施状況」調書

教育啓発特定事業 **さいたま市福祉のまちづくりモデル地区推進事業**

さいたま市全域

実施主体・実施管理主体	さいたま市(福祉総務課)
所在地・事業区間	—

建築年	—
道路延長	—

事業計画															
基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)						数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容
小中学校において福祉のまちづくりを地域ぐるみで学び合う教育啓発活動	継続	障害のある方や福祉関係団体等の協力を得て、各種障害の体験学習やまち歩き学習等により、心のバリアフリーの啓発に取り組む	4	回	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続			新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮し、事業を中止しました。	継続
					実績	—									
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法															
事業の実施に際し配慮すべき重要事項															

「特定事業計画及び事業実施状況」調書

教育啓発特定事業 ノーマライゼーションの更なる普及・啓発

さいたま市全域

実施主体・実施管理主体	さいたま市(障害政策課)
所在地・事業区間	—

建築年	—
道路延長	—

事業計画																
基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)							数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
イベント等を通じた市民への教育啓発活動	継続	ブラインドサッカーの国際親善試合であるノーマライゼーションカップの開催、「障害者週間」市民のつどいの実施	ブラインドサッカーの親善試合であるノーマライゼーションカップの開催、「障害者週間」市民のつどいの実施	2	回	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	1回	1回	令和3年12月2日(土)に「障害者週間」市民のつどいを会場及びオンラインを併用して開催し、会場に来場した方は1,453人でした。ノーマライゼーションカップについては、令和4年2月19日(土)にオンラインでの開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。	
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																

「特定事業計画及び事業実施状況」調査
 教育啓発特定事業 **バリアフリー体験・見学**

さいたま市全域

実施主体・実施管理主体	さいたま市(都心整備課)
所在地・事業区間	—

建築年	—
道路延長	—

事業計画																
基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)							数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
バリアフリー体験を通じた教育啓発活動	継続	さいたま新都心で車いすや白杖の体験を通し、バリアフリーの大切さと心のバリアフリーを学ぶ	バリアフリーまちづくりボランティアにより車いすや白杖の経験を実施する	5	回	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	5回	5回	バリアフリーまちづくりボランティアにより車いすや白杖の経験を実施した	継続
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																

「特定事業計画及び事業実施状況」調査

教育啓発特定事業 障害者の生涯学習の推進

さいたま市全域

実施主体・実施管理主体	さいたま市(生涯学習総合センター)
所在地・事業区間	—

建築年	—
道路延長	—

事業計画

基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)							数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
教育啓発活動による学習機会の提供	継続	障害者が、地域の一員として豊かな人生を送ることができるよう、障害をテーマとした事業や、障害者に配慮した事業等を実施するなど、様々な学習機会を提供	障害をテーマとした事業や、障害者に配慮した事業等を実施する。	59	館	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	95	95	全ての公民館(59館)において、障害をテーマとした事業や、手話通訳者を配置するなど障害者に配慮した事業を計95事業実施した。	継続
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																

「特定事業計画及び事業実施状況」調査

教育啓発特定事業 心のバリアフリーに関する学校教育の推進

さいたま市全域

実施主体・実施管理主体	さいたま市(教育委員会)
所在地・事業区間	—

建築年	—
道路延長	—

事業計画																
基本構想の記載内容			具体的な事業内容	規模		実施時期(上段:計画・下段:実績)							数量実績		事業実施状況	
事業内容	実施時期	備考		数量	単位	年度	R03	R04	R05	R06	R07	R08以降	当該年度	累計	実績の内容	状況
学校教育における心のバリアフリーに関する教育活動の推進	継続	「総合的な学習の時間」などにおいて、各種体験学習を取り入れるなど福祉教育の充実を図り、心のバリアフリーの理解促進に取り組む	78	校	計画	継続	継続	継続	継続	継続	継続	78校		市内各小学校が各校の実態に応じて各種体験活動を実施することにより、福祉教育の充実を図った	継続	
事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法																
事業の実施に際し配慮すべき重要事項																