

# 令和6年度 第1回さいたま市バリアフリー専門部会

## 令和5年度特定事業計画の進捗状況

Barrier Free



# 特定事業計画の事業進捗管理

## 特定事業計画の事業進捗管理

さいたま市では、バリアフリー基本構想の取組を段階的・継続的に進め、必要な改善を加えていくスパイラルアップの一環として、事業者と連携して特定事業計画の進捗状況を年に一回確認している。

令和4年3月 さいたま市バリアフリー基本構想 改定

改定した基本構想に基づき、特定事業計画の事業進捗状況の確認して、事業者にも水平展開していくことにより、バリアフリー化の推進を図る。

### 特定事業計画について

- バリアフリー法の規定に基づき、基本構想作成後に各事業者の皆様は特定事業計画（具体の事業内容や実施時期等を定めた実施計画）を作成し、これに基づいて事業を実施するもの。

👉基本構想の特定事業計画に基づき、事業者の皆様と事業実施状況を定期的に確認していくことで、計画的なバリアフリーの推進に役立てて頂く。

# 特定事業計画の事業進捗管理

令和4年3月 さいたま市バリアフリー基本構想 改定  
～特定事業の設定～

## 【令和5年度】

基本構想改定後、令和4年度の特定事業の実施状況の調査

特定事業計画のデータベース化

特定事業計画のとりまとめ

## 【令和6年度】

事業者への事業内容の確認、令和5年度の特定事業の実施状況の調査

令和5年度の特定事業の進捗状況の取りまとめ

現在

# 【令和5年度末】全事業に対する事業進捗率

事業進捗率 = (完了事業 + 継続事業) ÷ 計画数(※)

(※)計画数とは、特定事業計画から「実施を見送った事業」を差し引いたもの

## ①全事業

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

上段:総事業数 中段:完了・継続中の事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	16 13 81%	12 11 92%	5 5 100%	21 16 76%	7 5 71%	21 17 81%	82 67 82%
道路特定事業	27 17 63%	17 4 24%	21 12 57%	24 11 46%	17 3 18%	13 7 54%	119 54 45%
その他事業 (補完経路)	7 4 57%	10 2 20%	9 2 22%	6 2 33%	3 0 0%	5 0 0%	40 10 25%
その他事業 (歩行者デッキ)	0 0 -	0 0 -	0 0 -	19 17 89%	6 1 17%	0 0 -	25 18 72%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	1 1 100%	2 2 100%	2 2 100%	6 6 100%	7 7 100%	5 5 100%	23 23 100%
交通安全特定事業	3 3 100%	3 3 100%	3 3 100%	7 7 100%	4 4 100%	3 3 100%	23 23 100%
建築物特定事業	218 107 49%	127 79 62%	211 103 49%	113 66 58%	166 116 70%	123 86 70%	958 557 58%
都市公園特定事業	0 0 -	3 0 0%	0 0 -	1 1 100%	0 0 -	0 0 -	4 1 25%
その他事業	7 5 71%	4 3 75%	9 7 78%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	20 15 75%
教育啓発特定事業							7 7 100%
総計	279 150 54%	178 104 58%	260 134 52%	197 126 64%	210 136 65%	170 118 69%	1,301 775 60%

重点整備地区全体で、事業進捗率は**60%**。公共交通特定事業、その他事業(バリアフリー経路共通)、交通安全特定事業などの進捗率が高い。

# 【令和5年度末】 継続事業を除いた事業進捗率(主にハード整備事業)

事業進捗率 = 完了事業 ÷ 継続事業を除く計画数(※)  
 (※)計画数とは、特定事業計画から「実施を見送った事業」を差し引いたもの

## ②継続事業を除いた事業

上段:総事業数 中段:完了事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	3 1 33%	3 2 67%	0 0 -	7 6 86%	2 2 100%	8 8 100%	23 19 83%
道路特定事業	24 14 58%	15 2 13%	16 7 44%	22 9 41%	17 3 18%	12 6 50%	106 41 39%
その他事業 (補完経路)	6 3 50%	8 0 0%	7 0 0%	5 1 20%	3 0 0%	5 0 0%	34 4 12%
その他事業 (歩行者デッキ)	0 0 -	0 0 -	0 0 -	3 2 67%	6 1 17%	0 0 -	9 3 33%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -	0 0 -
交通安全特定事業	0 0 -	0 0 -	0 0 -	4 4 100%	1 1 100%	2 2 100%	7 7 100%
建築物特定事業	137 29 21%	86 38 44%	137 41 30%	75 28 37%	91 41 45%	65 28 43%	591 205 35%
都市公園特定事業	0 0 -	3 0 0%	0 0 -	1 1 100%	0 0 -	0 0 -	4 1 25%
その他事業	2 1 50%	2 1 50%	7 5 71%	0 0 -	0 0 -	0 0 -	11 7 64%
教育啓発特定事業							0 0 -
総計	172 48 28%	117 43 37%	167 53 32%	117 51 44%	120 48 40%	92 44 48%	785 287 37%

重点整備地区全体で、事業進捗率は**37%**。全事業と同様に、公共交通特定事業、交通安全特定事業などの進捗率が高い。

# 【令和5年度末】年度別完了事業数(継続事業を除く)-1

【集計対象】 令和2年度以前完了事業：旧基本構想での実績  
 令和3～5年度完了事業：改定基本構想での進捗

## ③継続事業を除く完了した事業

上段:令和2年度までの完了事業数 中段上:令和3年度の完了事業数 中段中:令和4年度の完了事業数 中段下:令和5年度の完了事業数 下段:継続事業を除く完了事業数	集計年度	重点整備地区						総計
		大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	～R02	0	2	0	5	2	7	16
	R03	0	0	0	1	0	1	2
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	1	0	0	0	0	0	1
	計	1	2	0	6	2	8	19
道路特定事業	～R02	13	1	7	8	3	6	38
	R03	0	0	0	1	0	0	1
	R04	1	0	0	0	0	0	1
	R05	0	1	0	0	0	0	1
	計	14	2	7	9	3	6	41
その他事業 (補完経路)	～R02	2	0	0	1	0	0	3
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	1	0	0	0	0	0	1
	計	3	0	0	1	0	0	4
その他事業 (歩行者デッキ)	～R02	0	0	0	2	0	0	2
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	0	0	0	0	1	0	1
	計	0	0	0	2	1	0	3
その他事業 (バリアフリー経路共通)	～R02	0	0	0	0	0	0	0
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
交通安全特定事業	～R02	0	0	0	4	1	1	6
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	1	1
	R05	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	4	1	2	7

重点整備地区全体で令和2年度までに完了していた事業数は144件、令和3年度の完了は91件、令和4年度の完了は33件、令和5年度の完了は19件。  
 建築物特定事業の完了事業数が多く、改定基本構想において大宮、北浦和、浦和駅地区において新たに位置付けられたことが要因となっている。

# 【令和5年度末】年度別完了事業数(継続事業を除く)-2

【集計対象】 令和2年度以前完了事業：旧基本構想での実績  
 令和3～5年度完了事業：改定基本構想での進捗

## ③継続事業を除く完了した事業

上段:令和2年度までの完了事業数 中段上:令和3年度の完了事業数 中段中:令和4年度の完了事業数 中段下:令和5年度の完了事業数 下段:継続事業を除く完了事業数	集計年度	重点整備地区						総計
		大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
建築物特定事業	～R02	2	2	2	16	32	17	71
	R03	21	29	22	6	6	4	88
	R04	5	4	13	6	1	2	31
	R05	1	3	4	0	2	5	15
	計	29	38	41	28	41	28	205
都市公園特定事業	～R02	0	0	0	1	0	0	1
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	1	0	0	1
その他事業	～R02	1	1	5	0	0	0	7
	R03	0	0	0	0	0	0	0
	R04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	1	5	0	0	0	7
教育啓発特定事業	計							0
総計	～R02	18	6	14	37	38	31	144
	R03	22	29	22	7	6	4	91
	R04	6	4	13	6	1	3	33
	R05	3	4	4	0	3	5	19
	計	48	43	53	51	48	44	287

重点整備地区全体で令和2年度(旧基本構想)までの完了していた事業数は144件、令和3年度の完了は91件、令和4年度の完了は33件、令和5年度の完了は19件。建築物特定事業の完了事業数が多く、改定基本構想において大宮、北浦和、浦和駅地区において新たに位置付けられたことが要因となっている。

# 【令和5年度末】令和7年度までの実施を予定した事業の進捗率(着手済みを含む)

【集計対象】 短期事業：実施時期を令和7年度までとしている事業  
 継続事業：過去から継続している、今後も継続的に取り組む事業

## ④短期・継続事業で継続中・完了した事業

上段:総事業数 中段:完了・継続中事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	14	9	5	15	5	14	62
	13	9	5	10	3	10	50
	93%	100%	100%	67%	60%	71%	81%
道路特定事業	6	10	6	2	1	1	26
	4	3	5	2	0	1	15
	67%	30%	83%	100%	0%	100%	58%
その他事業 (補完経路)	2	2	3	1	0	0	8
	2	2	2	1	0	0	7
	0	0	0	0	0	0	88%
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0	0	16	1	0	17
	0	0	0	15	1	0	16
	-	-	-	94%	100%	-	94%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	1	2	2	6	7	5	23
	1	2	2	6	7	5	23
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
交通安全特定事業	3	3	3	3	3	2	17
	3	3	3	3	3	2	17
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
建築物特定事業	126	85	117	49	82	70	529
	98	70	89	44	80	66	447
	78%	82%	76%	90%	98%	94%	84%
都市公園特定事業	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-
その他事業	5	3	3	0	0	0	11
	4	2	2	0	0	0	8
	80%	67%	67%	-	-	-	73%
教育啓発特定事業							7
							7
							100%
総計	157	114	139	92	99	92	700
	125	91	108	81	94	84	590
	80%	80%	78%	88%	95%	91%	84%

重点整備地区全体で、事業進捗率は**84%**。  
 短期・継続事業に着目すると、進捗率は全事業(60%)よりも大幅に高くなる。


# 【令和5年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

## 大宮地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	16	10 63%	0 63%	2 75%	1 81%		
道路特定事業	27	16 59%	0 59%	1 63%	0 63%		
その他事業 (補完経路)	7	3 43%	0 43%	0 43%	1 57%		
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0	0 0	0 0	0 0		
その他事業 (バリアフリー経路共通)	1	1 100%	0 100%	0 100%	0 100%		
交通安全特定事業	3	3 100%	0 100%	0 100%	0 100%		
建築物特定事業	218	80 37%	21 46%	5 49%	1 49%		
都市公園特定事業	0	0 0	0 0	0 0	0 0		
その他事業	7	5 71%	0 71%	0 71%	0 71%		
総計	279	118 42%	21 50%	8 53%	3 54%		




# 【令和5年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

## 北浦和地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	12	10 10 83%	0 10 83%	1 11 92%	0 11 92%		
道路特定事業	17	3 3 18%	0 3 18%	0 3 18%	1 4 24%		
その他事業 (補完経路)	10	2 2 20%	0 2 20%	0 2 20%	0 2 20%		
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0	0 0	0 0	0 0		
その他事業 (バリアフリー経路共通)	2	2 2 100%	0 2 100%	0 2 100%	0 2 100%		
交通安全特定事業	3	3 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	0 3 100%		
建築物特定事業	127	43 43 34%	29 72 57%	4 76 60%	3 79 62%		
都市公園特定事業	3	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%		
その他事業	4	3 3 75%	0 3 75%	0 3 75%	0 3 75%		
総計	178	66 66 37%	29 95 53%	5 100 56%	4 104 58%		




# 【令和5年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

## 浦和地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	5	4 4 80%	0 4 80%	1 5 100%	0 5 100%		
道路特定事業	21	12 12 57%	0 12 57%	0 12 57%	0 12 57%		
その他事業 (補完経路)	9	2 2 22%	0 2 22%	0 2 22%	0 2 22%		
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0	0 0	0 0	0 0		
その他事業 (バリアフリー経路共通)	2	2 2 100%	0 2 100%	0 2 100%	0 2 100%		
交通安全特定事業	3	3 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	0 3 100%		
建築物特定事業	211	63 63 30%	22 85 40%	14 99 47%	4 103 49%		
都市公園特定事業	0	0 0	0 0	0 0	0 0		
その他事業	9	7 7 78%	0 7 78%	0 7 78%	0 7 78%		
総計	260	93 93 36%	22 115 44%	15 130 50%	4 134 52%		




# 【令和5年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

## さいたま新都心・北与野地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	21	11 52%	1 57%	4 76%	0 76%		
道路特定事業	24	10 42%	1 46%	0 46%	0 46%		
その他事業 (補完経路)	6	2 33%	0 33%	0 33%	0 33%		
その他事業 (歩行者デッキ)	19	16 84%	0 84%	1 89%	0 89%		
その他事業 (バリアフリー経路共通)	6	6 100%	0 100%	0 100%	0 100%		
交通安全特定事業	7	7 100%	0 100%	0 100%	0 100%		
建築物特定事業	113	54 48%	6 53%	6 58%	0 58%		
都市公園特定事業	1	1 100%	0 100%	0 100%	0 100%		
その他事業	0	0	0	0	0		
総計	197	107 54%	8 58%	11 64%	0 64%		




# 【令和5年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

## 武蔵浦和地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	7	4 57%	0 57%	1 71%	0 71%		
道路特定事業	17	3 18%	0 18%	0 18%	0 18%		
その他事業 (補完経路)	3	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%		
その他事業 (歩行者デッキ)	6	0 0%	0 0%	0 0%	1 17%		
その他事業 (バリアフリー経路共通)	7	7 100%	7 100%	7 100%	7 100%		
交通安全特定事業	4	4 100%	0 100%	0 100%	0 100%		
建築物特定事業	166	106 64%	6 67%	2 69%	2 70%		
都市公園特定事業	0	0	0	0	0		
その他事業	0	0	0	0	0		
総計	210	124 59%	6 62%	3 63%	3 65%		




# 【令和5年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

## 岩槻地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	21	15 71%	1 76%	1 81%	0 81%		
道路特定事業	13	7 54%	0 54%	0 54%	0 54%		
その他事業 (補完経路)	5	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%		
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%		
その他事業 (バリアフリー経路共通)	5	5 100%	0 100%	0 100%	0 100%		
交通安全特定事業	3	2 67%	0 67%	1 100%	0 100%		
建築物特定事業	123	71 58%	4 61%	6 66%	5 70%		
都市公園特定事業	0	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%		
その他事業	0	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%		
総計	170	100 59%	5 62%	8 66%	5 69%		



# ①大宮地区で令和5年度に新たに整備が完了・実施された事業(1/2)

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	大宮地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	8	22	大宮駅乗入路線に8台導入	継続
2	大宮地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	バス停における時刻表、運行状況等の情報を充実させる。	時刻表、運行状況をデジタルで表示できるバス案内板、バス停の整備。		3		完了
3	大宮地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。	・外部のバリアフリー研修を受講し、社内でフィードバックを実施 ・車イスのバスの乗降に関する研修の実施	4	12	研修への派遣4回	継続
4	大宮地区	道路特定事業	さいたま市(道路環境課)、さいたま市(大宮駅西口まちづくり事務所)	経路8 大宮停車場大成線	全体構想の目標や基準を踏まえた歩道を整備する。	歩行空間の快適性の向上(歩道の拡幅、段差解消、街路灯の増設、舗装の美装化など) 【大宮駅西口まちづくり事務所】	80m	80m	駅前区間(駅前広場～工機部前通線)の道路整備工事完了	事業中
5	大宮地区	その他事業(補完経路)	さいたま市(道路環境課)	経路10 さいたま春日部線-桜木町	全体構想の目標や基準を踏まえ、路線の実状にあわせて可能な整備を行う。	歩道整備工事に合わせて、視覚障害者誘導用ブロックを連続的に整備する。	240	240	歩道整備工事に伴い視覚障害者誘導用ブロックを連続的に整備等を実施。	完了
6	大宮地区	その他事業	さいたま市(市民生活安全課)	主要経路・補完経路	自転車通行者に対して、マナー、ルール等の啓発活動を行う。	駅周辺及び氷川神社参道付近において、自転車通行者に対して、マナー、ルール等の啓発活動を行う。	4回	6回	大宮区役所、大宮警察署が主体となり、大宮駅周辺及び大宮区氷川神社参道付近にて自転車運転者等に啓発品・チラシ等を配布しながらマナー、ルール等の啓発活動実施	継続
7	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(市民生活安全課)	さいたま市大宮ソニック市民ホール(ソニックシティビル)	ピクトグラムの活用や多言語に対応した案内の充実	館内に掲示している案内表示の多言語化を検討する。	4	4	市民ホール各室の違いを視覚的に識別しやすくするため、各室の入口に絵柄の異なるヌウイラストの貼付を行った。	事業中
8	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(市民生活安全課)	さいたま市大宮ソニック市民ホール(ソニックシティビル)	職員、係員等関係者への接遇教育の実施	接遇等の実務研修や職能別研修等を実施し、職員ごとに必要な能力の向上を図る。	3	6	必修研修として、接遇等における実務研修や職能別研修を実施している。	継続
9	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(男女共同参画推進センター)	男女共同参画推進センター(シーノ大宮センタープラザ3階)	職員、係員等関係者への接遇教育の実施	研修の受講等により、職員に必要な能力の向上を図る。	1式	1式	新たに赴任した職員への施設説明等。	継続
10	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(男女共同参画推進センター)	男女共同参画推進センター(シーノ大宮センタープラザ3階)	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談員・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保	適切な人員配置を継続しながら、コミュニケーション支援ボード等のコミュニケーションツールを設置	1式	1式	コミュニケーション支援ボードの設置。	継続

# ①大宮地区で令和5年度に新たに整備が完了・実施された事業(2/2)

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
11	大宮地区	建築物特定事業	埼玉県視覚障害者福祉センター	埼玉点字図書館及び埼玉盲人ホーム	階段の改良	ステップに視認性のよい朱色の蛍光色を塗装し、主に弱視の方来館の際に、階段の安全性の向上を図る。	2	2	①階段踏面を朱色蛍光色に再塗装した。 ②踏面を目立つ配色にしている	事業中
12	大宮地区	建築物特定事業	株式会社ルミネ	ルミネ大宮店	バリアフリートイレ(機能集中型)への利用が集中しないよう、一般トイレの設備機能を充実	各一般トイレの改修時に手摺等のバリアフリー機能の充実を図る			1階客用トイレのリニューアルを実施し、各個室に手すりを完備した。(R5年)	完了

## ②北浦和地区で令和5年度に新たに整備が完了・実施された事業

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	北浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口広場・東口広場・北浦和バスターミナル	職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。	・外部のバリアフリー研修を受講し、社内でフィードバックを実施 ・車イスのバスの乗降に関する研修の実施	4	12	研修への派遣4回	継続
2	北浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	北浦和バスターミナル	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	4	12	北浦和バスターミナルに8台導入	継続
3	北浦和地区	道路特定事業	さいたま市(道路環境課)	経路7 ハッピーロード	歩道の有効幅員を確保するために、道路標識、電柱、街灯柱の移設を検討する。	歩道の有効幅員を確保するために、道路標識、電柱、街灯柱の移設を検討する。			詳細設計により歩道幅員の確保のための道路標識等の移設は不要と判断。	完了
4	北浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(福祉総務課)	浦和ふれあい館	コミュニケーション支援ボードの設置	コミュニケーション支援ボードを設置済			コミュニケーション支援ボードを作成し、受付及び施設の各階に設置	完了
5	北浦和地区	建築物特定事業	独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター	シニアサポートセンタージェイコー埼玉	コミュニケーション支援ボードの設置				購入済	完了
6	北浦和地区	建築物特定事業	独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター	独立行政法人地域医療機能推進機構 埼玉メディカルセンター	ピクトグラムの活用や多言語に対応した案内の充実	ホームページのバリアフリー情報にてピクトグラムを用いた案内を表示している。多言語対応についてはポケット3台を導入して対応している。				完了

### ③浦和地区で令和5年度に新たに整備が完了・実施された事業

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	6	12	浦和駅西口乗入路線に6台導入	継続
2	浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。	・外部のバリアフリー研修を受講し、社内でフィードバックを実施 ・車イスのバスの乗降に関する研修の実施	4	12	研修への派遣4回	継続
3	浦和地区	その他事業	さいたま市(市民生活安全課)	主要経路・補完経路	自転車通行者に対して、マナー、ルール等の啓発活動を行う。	駅周辺及び市役所付近において、自転車通行者等に対して、マナー、ルール等の啓発活動を行う。	6回	8回	浦和区役所、浦和警察署が主体となり、浦和駅周辺及び市役所周辺道路にて自転車運転者等に啓発品・チラシ等を配布しながらマナー、ルール等の啓発活動実施	継続
4	浦和地区	建築物特定事業	ユナイテッド・アーバン投資法人	ロイヤルパインズホテル浦和(浦和センチュリーシティ地下3階～地上20階)	コミュニケーション支援ボードの設置	コミュニケーション支援ボードの設置	1式	1式	2023年12月、各レストランへコミュニケーションボード設置。	完了
5	浦和地区	建築物特定事業	ユナイテッド・アーバン投資法人	ロイヤルパインズホテル浦和(浦和センチュリーシティ地下3階～地上20階)	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		随時		「I know IBDプロジェクト」への参画、IBD患者様に共用トイレのお貸出し ・埼玉県ホームページでSAITAMA社会貢献プロジェクト』にて活動掲載あり	継続
6	浦和地区	建築物特定事業	ユナイテッド・アーバン投資法人	ロイヤルパインズホテル浦和(浦和センチュリーシティ地下3階～地上20階)	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保		1式	1式	2023年12月、各レストランへコミュニケーションボード設置。	継続
7	浦和地区	建築物特定事業	公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団	埼玉会館	筆談具と筆談可能な案内の設置					完了
8	浦和地区	建築物特定事業	公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団	埼玉会館	屋外エリアの階段への手すりの設置					完了
9	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(子育て支援課)	子育て支援センターうらわ	掲示物や説明文等は、図の活用や平易な言葉で分かりやすく簡潔に表現		1式	3式	掲示物や説明文等について、図の活用や平易な言葉でわかりやすく簡潔に表現した。	継続
10	浦和地区	建築物特定事業	株式会社三越伊勢丹伊勢丹浦和店	伊勢丹浦和店	車いす使用者の利用に配慮したカウンターや記入台の設置	各階の入金カウンター、ご案内カウンターについて車いす使用者に配慮した機能を持たせる			車椅子、ベビーカー利用者優先のエレベーターピクトグラム	完了

### ④さいたま新都心・北与野地区で令和5年度に新たに整備が完了・実施された事業

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容		数量実績		事業実施状況	
					事業内容	具体的な事業内容	当該年度	累計	実績の内容	状況
1	さいたま新都心・北与野地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	6	12	さいたま新都心駅乗入路線に6台導入	継続
2	さいたま新都心・北与野地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。	・外部のバリアフリー研修を受講し、社内でフィードバックを実施 ・車イスのバスの乗降に関する研修の実施	4	12	研修への派遣4回	継続
3	さいたま新都心・北与野地区	その他事業(歩行者デッキ)	埼玉県男女共同参画推進センター	経路5 さいたま新都心地区歩行者デッキ	管理者の連携による適切な維持管理を行う。	屋根防水改修工事及び近接目視点検を行う。			屋根防水改修工事(7月)及び近接目視点検(12月)を行う予定。	継続
4	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	片倉工業株式会社コクーンシティ	コクーン1・2・3	階段の改良	手すりの行き先点字を改修する。 階段・誘導ブロックを改修する。			劣化した階段ブロックの補修を実施。	継続
5	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	片倉工業株式会社コクーンシティ	コクーン1・2・3	案内の改善、充実	案内サインを改修する。			コクーン1とP1立体駐車場間の連絡デッキのサイン改修を実施。	継続
6	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	片倉工業株式会社コクーンシティ	コクーン1・2・3	各店舗へのバリアフリー対応の働きかけ	店舗・バックスタッフ従業員へバリアフリー対応を指導する(研修等)。			埼玉県思いやり駐車場制度開始に伴い、優先車スペースへの専用ステッカー掲示・店舗従業員への制度周知を実施。	継続
7	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	片倉工業株式会社コクーンシティ	コクーン1・2・3	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談員・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保	iPadの活用を検討する。			必要なお客様がいらした際にiPadを活用中。	継続

# ⑤武蔵浦和地区で令和5年度に新たに整備が完了・実施された事業

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	武蔵浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	6	12	武蔵浦和駅乗入路線に6台導入	継続
2	武蔵浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。	・外部のバリアフリー研修を受講し、社内でフィードバックを実施 ・車イスのバスの乗降に関する研修の実施	4	12	研修への派遣4回	継続
3	武蔵浦和地区	その他事業(歩行者デッキ)	さいたま市(道路環境課)	経路3 武蔵浦和地区歩行者デッキ	エレベーター内の鏡・ボタンの位置を改善する。	エレベーター内の鏡・ボタンの位置を改善する。	2	2	エレベーター改修工事を実施	完了
4	武蔵浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(コミュニティ推進課)	サウスピア(武蔵浦和コミュニティセンター)	職員、係員等関係者への接遇教育の実施				職員研修会を年2回実施。講師によるSDGsをテーマとした埼玉県各地域の取組み事例及び有機資源のリサイクルから環境問題に取り組んでいる企業の姿勢を勉強。	継続
5	武蔵浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(コミュニティ推進課)	サウスピア(武蔵浦和コミュニティセンター)	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保				経験豊富な職員を配置し、多様な来館者への対応をコミュニケーションツールを設置し、対応している。	継続
6	武蔵浦和地区	建築物特定事業	武蔵浦和商業開発株式会社	武蔵浦和マーレ	エレベーターの改良		1	2		完了
7	武蔵浦和地区	建築物特定事業	武蔵浦和商業開発株式会社	武蔵浦和マーレ	筆談具と筆談可能な案内の設置					完了

## ⑥岩槻地区で令和5年度に新たに整備が完了・実施された事業

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	岩槻地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	8	16	岩槻駅乗入路線に8台導入	継続
2	岩槻地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。	・外部のバリアフリー研修を受講し、社内でフィードバックを実施 ・車イスのバスの乗降に関する研修の実施	4	12	研修への派遣4回	継続
3	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻区総務課)	岩槻区役所(岩槻区保健センター他)(ワッツ東館3・4階)	コミュニケーション支援ボードの設置	コミュニケーション支援ボード等の設置・運用	12	12	コミュニケーション支援ボード等の設置が完了	完了
4	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻駅東口図書館)	岩槻駅東口図書館(ワッツ西館3階)	ピクトグラムの活用や多言語に対応した案内の充実	ピクトグラムや多言語を用いた案内表示を充実させる。	1	1	案内の汚破損や内容に不備が無いか確認をした。	継続
5	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻図書館)	岩槻図書館	ピクトグラムの活用や多言語に対応した案内の充実	ピクトグラムや多言語を用いた案内表示を充実させる。	1	1	案内の汚破損や内容に不備が無いか確認をした。	継続
6	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(生涯学習総合センター)	岩槻本町公民館	建築物の出入口周辺や通路の段差の解消	正面入り口前の外階段にエレベーターを設置する。	1式	1式	エレベーター設置工事を完了した。	完了
7	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(生涯学習総合センター)	岩槻本町公民館	建築物の出入口や案内設備まで視覚障害者誘導用ブロックを敷設		1式	1式	エレベーター設置工事に併せ、視覚障害者誘導用ブロックを設置した。	完了
8	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(生涯学習総合センター)	岩槻本町公民館	エレベーターの設置	正面入り口前の外階段にエレベーターを設置する。	1基	1基	エレベーター設置工事を完了した。	完了
9	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(生涯学習総合センター)	岩槻本町公民館	分かりやすい案内表示の設置		1式	1式	エレベーター設置工事に併せ、ピクトサインの設置を完了した。	完了

# ⑦さいたま市全域で令和5年度に新たに整備が完了・実施された事業

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容		数量実績		事業実施状況	
					事業内容	具体的な事業内容	当該年度	累計	実績の内容	状況
1	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(都市経営戦略部)	「思いやりの心」を育む研修(体験型)	バリアフリーに関する疑似体験	バリアフリー疑似体験を通じて、業務を行う上での気づきの心や窓口対応での気づきの心といった「思いやりの心」を育む	1	3	令和5年11月7日に体験型の「思いやりの心」を育む研修を実施し、本市職員65名が参加した。	継続
2	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(福祉総務課)	心のバリアフリー促進啓発事業	広報活動による教育啓発活動		505箇所	1504箇所	心のバリアフリーに関するポスターやポケットティッシュの設置を庁内施設と民間の協力事業者の施設にて実施しました。	継続
3	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(福祉総務課)	さいたま市福祉のまちづくりモデル地区推進事業	小中学校において福祉のまちづくりを地域ぐるみで学び合う教育啓発活動				大谷場東小学校にて5年生の児童を対象に、福祉関係団体の協力を得て、ふれあい学習、まち歩き学習(学校周辺とさいたま新都心駅周辺)、学習発表会を実施。	継続
4	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(生涯学習総合センター)	障害者の生涯学習の推進	教育啓発活動による学習機会の提供	障害をテーマとした事業や、障害者に配慮した事業等を実施する。	85	260	58館の公民館において、障害をテーマとした事業や、手話通訳者を配置するなど障害者に配慮した事業を計85事業実施した。	継続
5	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(教育委員会)	心のバリアフリーに関する学校教育の推進	学校教育における心のバリアフリーに関する教育活動の推進	福祉教育の充実に向け、各小学校の実態に応じて各種体験活動を実施する	85	251	市内各小学校が学校の実態に応じて各種体験活動を実施することにより、福祉教育の充実を図った。	継続