


# 令和7年度 第1回さいたま市バリアフリー専門部会

## 令和6年度特定事業計画の進捗状況 (速報版)



# 特定事業計画の事業進捗管理

## 特定事業計画の事業進捗管理

さいたま市では、バリアフリー基本構想の取組を段階的・継続的に進め、必要な改善を加えていくスパイラルアップの一環として、事業者と連携して特定事業計画の進捗状況を年に一回確認している。

令和4年3月    さいたま市バリアフリー基本構想    改定

改定した基本構想に基づき、特定事業計画の事業進捗状況の確認して、事業者にも水平展開していくことにより、バリアフリー化の推進を図る。

### 特定事業計画について

- バリアフリー法の規定に基づき、基本構想作成後に各事業者の皆様は特定事業計画（具体の事業内容や実施時期等を定めた実施計画）を作成し、これに基づいて事業を実施するもの。

👉 基本構想の特定事業計画に基づき、事業者の皆様と事業実施状況を定期的に確認していくことで、計画的なバリアフリーの推進に役立てて頂く。

# 特定事業計画の事業進捗管理

令和4年3月    さいたま市バリアフリー基本構想    改定  
～特定事業の設定～

## 【令和6年度】

基本構想改定後、令和5年度の特定事業の実施状況の調査

特定事業計画のデータベース化

特定事業計画のとりまとめ

## 【令和7年度】

事業者への事業内容の確認、令和6年度の特定事業の実施状況の調査

令和6年度の特定事業の進捗状況の取りまとめ

現在

【令和6年度末】 全事業に対する事業進捗率

※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

事業進捗率 = (完了事業 + 継続事業) ÷ 計画数(※)  
(※)計画数とは、特定事業計画から「実施を見送った事業」を差し引いたもの

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業  
継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

①全事業

上段:総事業数 中段:完了・継続中の事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	16	12	5	21	7	21	82
	13	11	5	16	5	17	67
	81%	92%	100%	76%	71%	81%	82%
道路特定事業	27	14	21	24	17	13	116
	17	5	12	11	3	8	56
	63%	36%	57%	46%	18%	62%	48%
その他事業 (補完経路)	7	10	9	6	3	5	40
	4	2	2	2	0	0	10
	57%	20%	22%	33%	0%	0%	25%
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0	0	19	6	0	25
	0	0	0	17	1	0	18
	-	-	-	89%	17%	-	72%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	1	2	2	6	7	5	23
	1	2	2	6	7	5	23
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
交通安全特定事業	3	3	3	7	4	3	23
	3	3	3	7	4	3	23
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
建築物特定事業	220	127	211	113	166	123	960
	115	79	104	67	117	86	568
	52%	62%	49%	59%	70%	70%	59%
都市公園特定事業	0	3	0	1	0	0	4
	0	0	0	1	0	0	1
	-	0%	-	100%	-	-	25%
その他事業	7	4	9	0	0	0	20
	5	3	7	0	0	0	15
	71%	75%	78%	-	-	-	75%
教育啓発特定事業							7
							7
							100%
総計	281	175	260	197	210	170	1,300
	158	105	135	127	137	119	788
	56%	60%	52%	64%	65%	70%	61%

重点整備地区全体で、事業進捗率は61%。公共交通特定事業、その他事業(バリアフリー経路共通)、交通安全特定事業などの進捗率が高い。

前年比  
+ 13事業  
+ 1%

【令和6年度末】 継続事業を除いた事業進捗率(主にハード整備事業)

※数値は速報値になります  
確定版は次回の部会でお示しします。

事業進捗率 = 完了事業 ÷ 継続事業を除く計画数(※)

(※)計画数とは、特定事業計画から「実施を見送った事業」を差し引いたもの

②継続事業を除いた事業

上段:総事業数 中段:完了事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	3	3	0	7	2	8	23
	1	2	0	6	2	8	19
	33%	67%	-	86%	100%	100%	83%
道路特定事業	24	12	16	22	17	12	103
	14	3	7	9	3	7	43
	58%	25%	44%	41%	18%	58%	42%
その他事業 (補完経路)	6	8	7	5	3	5	34
	3	0	0	1	0	0	4
	50%	0%	0%	20%	0%	0%	12%
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0	0	3	6	0	9
	0	0	0	2	1	0	3
	-	-	-	67%	17%	-	33%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-
交通安全特定事業	0	0	0	4	2	2	8
	0	0	0	4	2	2	8
	-	-	-	100%	100%	100%	100%
建築物特定事業	137	86	137	75	91	65	591
	35	38	41	29	42	28	213
	26%	44%	30%	39%	46%	43%	36%
都市公園特定事業	0	3	0	1	0	0	4
	0	0	0	1	0	0	1
	-	0%	-	100%	-	-	25%
その他事業	2	2	7	0	0	0	11
	1	1	5	0	0	0	7
	50%	50%	71%	-	-	-	64%
教育啓発特定事業							0
							0
							-
総計	172	114	167	117	121	92	783
	54	44	53	52	50	45	298
	31%	39%	32%	44%	41%	49%	38%

重点整備地区全体で、事業進捗率は**38%**。全事業と同様に、公共交通特定事業、交通安全特定事業などの進捗率が高い。

【令和6年度末】 年度別完了事業数(継続事業を除く)-1

※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

【集計対象】 令和2年度以前完了事業：旧基本構想での実績  
令和3～6年度完了事業：改定基本構想での進捗

③継続事業を除く完了した事業

上段：令和2年度までの完了事業数 中段上：令和3・4年度の完了事業数 中段中：令和5年度の完了事業数 中段下：令和6年度の完了事業数 下段：継続事業を除く完了事業数	重点整備地区							総計
	集計年度	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	～R02	0	2	0	5	2	7	16
	R03/04	0	0	0	1	0	1	2
	R05	1	0	0	0	0	0	1
	R06	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	2	0	6	2	8	19
道路特定事業	～R02	13	1	7	8	3	6	38
	R03/04	1	0	0	1	0	0	2
	R05	0	1	0	0	0	0	1
	R06	0	1	0	0	0	1	2
	計	14	3	7	9	3	7	43
その他事業 (補完経路)	～R02	2	0	0	1	0	0	3
	R03/04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	1	0	0	0	0	0	1
	R06	0	0	0	0	0	0	0
	計	3	0	0	1	0	0	4
その他事業 (歩行者デッキ)	～R02	0	0	0	2	0	0	2
	R03/04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	0	0	0	0	1	0	1
	R06	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	2	1	0	3
その他事業 (バリアフリー経路共通)	～R02	0	0	0	0	0	0	0
	R03/04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	0	0	0	0	0	0	0
	R06	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0
交通安全特定事業	～R02	0	0	0	4	1	1	6
	R03/04	0	0	0	0	1	1	2
	R05	0	0	0	0	0	0	0
	R06	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	4	2	2	8

重点整備地区全体で令和2年度までに完了していた事業数は144件、令和3年度の完了は91件、令和4年度の完了は33件、令和5年度の完了は19件、令和6年度の完了は10件。  
建築物特定事業の完了事業数が多く、改定基本構想において大宮、北浦和、浦和駅地区において新たに位置付けられたことが要因となっている。

【令和6年度末】 年度別完了事業数(継続事業を除く)-2

※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

【集計対象】 令和 2 年度以前完了事業：旧基本構想での実績  
令和 3 ～ 6 年度完了事業：改定基本構想での進捗

③継続事業を除く完了した事業

建築物特定事業	～R02	2	2	2	16	32	17	71
	R03/04	26	33	35	12	7	6	119
	R05	1	3	4	0	2	5	15
	R06	6	0	0	1	1	0	8
	計	35	38	41	29	42	28	213
都市公園特定事業	～R02	0	0	0	1	0	0	1
	R03/04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	0	0	0	0	0	0	0
	R06	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	1	0	0	1
その他事業	～R02	1	1	5	0	0	0	7
	R03/04	0	0	0	0	0	0	0
	R05	0	0	0	0	0	0	0
	R06	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	1	5	0	0	0	7
教育啓発特定事業	計							0
総計	～R02	18	6	14	37	38	31	144
	R03/04	27	33	35	13	8	7	125
	R05	3	4	4	0	3	5	19
	R06	6	1	0	1	1	1	10
	計	54	44	53	52	50	45	298

重点整備地区全体で令和2年度までに完了していた事業数は144件、令和3年度の完了は91件、令和4年度の完了は33件、令和5年度の完了は19件、令和6年度の完了は10件。  
建築物特定事業の完了事業数が多く、改定基本構想において大宮、北浦和、浦和駅地区において新たに位置付けられたことが要因となっている。

【令和6年度末】 令和7年度までの実施を予定した事業の進捗率(着手済みを含む)

【集計対象】 短期事業：実施時期を令和7年度までとしている事業  
継続事業：過去から継続している、今後も継続的に取り組む事業

※数値は速報値になり  
ます確定版は次回の部  
会でお示しします。

④短期・継続事業で継続中・完了した事業

上段:総事業数 中段:完了・継続中事業数 下段:事業進捗率(中段/上段)	重点整備地区						総計
	大宮	北浦和	浦和	さいたま 新都心・ 北与野	武蔵浦和	岩槻	
公共交通特定事業	14	9	5	15	5	14	62
	13	9	5	10	3	10	50
	93%	100%	100%	67%	60%	71%	81%
道路特定事業	6	7	6	2	1	1	23
	4	4	5	2	0	1	16
	67%	57%	83%	100%	0%	100%	70%
その他事業 (補完経路)	2	2	3	1	0	0	8
	2	2	2	1	0	0	7
	0	0	0	0	0	0	88%
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0	0	16	1	0	17
	0	0	0	15	1	0	16
	-	-	-	94%	100%	-	94%
その他事業 (バリアフリー経路共通)	1	2	2	6	7	5	23
	1	2	2	6	7	5	23
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
交通安全特定事業	3	3	3	3	3	2	17
	3	3	3	3	3	2	17
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
建築物特定事業	128	85	117	49	82	70	531
	104	70	90	44	80	66	454
	81%	82%	77%	90%	98%	94%	85%
都市公園特定事業	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	-	-	-
その他事業	5	3	3	0	0	0	11
	4	2	2	0	0	0	8
	80%	67%	67%	-	-	-	73%
教育啓発特定事業							7
							7
							100%
総計	159	111	139	92	99	92	699
	131	92	109	81	94	84	598
	82%	83%	78%	88%	95%	91%	86%

重点整備地区全体で、事業進捗率は86%。  
短期・継続事業に着目すると、進捗率は全事  
業(61%)よりも大幅に高くなる。



【令和6年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況


※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

大宮地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	16	10 10 63%	0 10 63%	2 12 75%	1 13 81%	0 13 81%	
道路特定事業	27	16 16 59%	0 16 59%	1 17 63%	0 17 63%	0 17 63%	
その他事業 (補完経路)	7	3 3 43%	0 3 43%	0 3 43%	1 4 57%	0 4 57%	
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
その他事業 (バリアフリー経路共通)	1	1 1 100%	0 1 100%	0 1 100%	0 1 100%	0 1 100%	
交通安全特定事業	3	3 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	
建築物特定事業	220	82 82 37%	21 103 47%	5 108 49%	1 109 50%	6 115 52%	
都市公園特定事業	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
その他事業	7	5 5 71%	0 5 71%	0 5 71%	0 5 71%	0 5 71%	
総計	281	120 120 43%	21 141 50%	8 149 53%	3 152 54%	6 158 56%	



【令和6年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況


※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

北浦和地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	12	10 10 83%	0 10 83%	1 11 92%	0 11 92%	0 11 92%	
道路特定事業	14	3 3 21%	0 3 21%	0 3 21%	1 4 29%	1 5 36%	
その他事業 (補完経路)	10	2 2 20%	0 2 20%	0 2 20%	0 2 20%	0 2 20%	
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
その他事業 (バリアフリー経路共通)	2	2 2 100%	0 2 100%	0 2 100%	0 2 100%	0 2 100%	
交通安全特定事業	3	3 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	
建築物特定事業	127	43 43 34%	29 72 57%	4 76 60%	3 79 62%	0 79 62%	
都市公園特定事業	3	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	
その他事業	4	3 3 75%	0 3 75%	0 3 75%	0 3 75%	0 3 75%	
総計	175	66 66 38%	29 95 54%	5 100 57%	4 104 59%	1 105 60%	



【令和6年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況


※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

浦和地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	5	4 4 80%	0 4 80%	1 5 100%	0 5 100%	0 5 100%	
道路特定事業	21	12 12 57%	0 12 57%	0 12 57%	0 12 57%	0 12 57%	
その他事業 (補完経路)	9	2 2 22%	0 2 22%	0 2 22%	0 2 22%	0 2 22%	
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
その他事業 (バリアフリー経路共通)	2	2 2 100%	0 2 100%	0 2 100%	0 2 100%	0 2 100%	
交通安全特定事業	3	3 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	
建築物特定事業	211	63 63 30%	22 85 40%	14 99 47%	4 103 49%	1 104 49%	
都市公園特定事業	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
その他事業	9	7 7 78%	0 7 78%	0 7 78%	0 7 78%	0 7 78%	
総計	260	93 93 36%	22 115 44%	15 130 50%	4 134 52%	1 135 52%	



【令和6年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況


※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

さいたま新都心・北与野地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	21	11 11 52%	1 12 57%	4 16 76%	0 16 76%	0 16 76%	
道路特定事業	24	10 10 42%	1 11 46%	0 11 46%	0 11 46%	0 11 46%	
その他事業 (補完経路)	6	2 2 33%	0 2 33%	0 2 33%	0 2 33%	0 2 33%	
その他事業 (歩行者デッキ)	19	16 16 84%	0 16 84%	1 17 89%	0 17 89%	0 17 89%	
その他事業 (バリアフリー経路共通)	6	6 6 100%	0 6 100%	0 6 100%	0 6 100%	0 6 100%	
交通安全特定事業	7	7 7 100%	0 7 100%	0 7 100%	0 7 100%	0 7 100%	
建築物特定事業	113	54 54 48%	6 60 53%	6 66 58%	0 66 58%	1 67 59%	
都市公園特定事業	1	1 1 100%	0 1 100%	0 1 100%	0 1 100%	0 1 100%	
その他事業	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
総計	197	107 107 54%	8 115 58%	11 126 64%	0 126 64%	1 127 64%	



【令和6年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況


※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

武蔵浦和地区 年度別完了・継続事業数

上段:単年度事業数 中段:累計事業数 下段:事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	7	4 4 57%	0 4 57%	1 5 71%	0 5 71%	0 5 71%	
道路特定事業	17	3 3 18%	0 3 18%	0 3 18%	0 3 18%	0 3 18%	
その他事業 (補完経路)	3	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	
その他事業 (歩行者デッキ)	6	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	1 1 17%	0 1 17%	
その他事業 (バリアフリー経路共通)	7	7 7 100%	0 7 100%	0 7 100%	0 7 100%	0 7 100%	
交通安全特定事業	4	4 4 100%	0 4 100%	0 4 100%	0 4 100%	0 4 100%	
建築物特定事業	166	106 106 64%	6 112 67%	2 114 69%	2 116 70%	1 117 70%	
都市公園特定事業	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
その他事業	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
総計	210	124 124 59%	6 130 62%	3 133 63%	3 136 65%	1 137 65%	





【令和6年度末】重点整備地区ごとの年度ごとの事業進捗状況


※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

完了事業：整備の実施、設備の導入等により完了した事業

継続事業：ノンステップバスの導入や職員の教育など、毎年度事業が進捗しても「完了」とはならず継続して行う事業

岩槻地区 年度別完了・継続事業数

上段：単年度事業数 中段：累計事業数 下段：事業進捗率	総事業数	令和2年度 以前	各年度末時点				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
公共交通特定事業	21	15 15 71%	1 16 76%	1 17 81%	0 17 81%	0 17 81%	
道路特定事業	13	7 7 54%	0 7 54%	0 7 54%	0 7 54%	1 8 62%	
その他事業 (補完経路)	5	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	0 0 0%	
その他事業 (歩行者デッキ)	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
その他事業 (バリアフリー経路共通)	5	5 5 100%	0 5 100%	0 5 100%	0 5 100%	0 5 100%	
交通安全特定事業	3	2 2 67%	0 2 67%	1 3 100%	0 3 100%	0 3 100%	
建築物特定事業	123	71 71 58%	4 75 61%	6 81 66%	5 86 70%	0 86 70%	
都市公園特定事業	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
その他事業	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
総計	170	100 100 59%	5 105 62%	8 113 66%	5 118 69%	1 119 70%	



No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	大宮地区	公共交通特定事業	東日本旅客鉄道株式会社	JR大宮駅	職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。		1式	1式	各職場の計画に基づき年1回以上実施	継続
2	大宮地区	公共交通特定事業	埼玉新都市交通株式会社	ニューシャトル大宮駅	職員へのバリアフリー対応を指導する(職員研修の実施等)。	社員へのバリアフリー対応を指導する(社内研修の実施等)	1式	1式	新入社員、駅関係社員を主体に実施している。	継続
3	大宮地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	6	28		継続
4	大宮地区	公共交通特定事業	東武バスウエスト株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入	3		R6年度導入 3両導入 内訳: ノンステ⇒ノンステ 2両 ワンステ⇒ノンステ 1両 運行 67両中 59両(88%)がノンステ	継続
5	大宮地区	公共交通特定事業	西武バス株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスを導入し、導入率を上げる。	4		ノンステ4両増車(全57両中57両)	継続
6	大宮地区	その他事業	さいたま市(自転車まちづくり推進課)	主要経路・補完経路(自転車等放置禁止区域内)	放置自転車対策を強化する。		1式	1式	放置自転車等の監視、指導及び啓発活動の実施	継続
7	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(区政推進部)	大宮区役所(大宮区保健センター他)	職員、係員等関係者への接遇教育の実施				R4、R5実績についても継続	継続
8	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(区政推進部)	大宮区役所(大宮区保健センター他)	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保				R4、R5実績についても継続	継続
9	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(大宮駅支所)	大宮駅支所	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保		1式	1式	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保	継続

①大宮地区で令和6年度に新たに整備が完了・実施された事業(2/2)

※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示します。

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
10	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(消費生活総合センター)	消費生活総合センター(大宮情報文化センター(JACK大宮)6階)	ピクトグラムを活用や多言語に対応した案内の充実	消費生活相談用端末に多言語対応できるソフトをインストール	16台	16台	消費生活相談用端末に多言語対応できるソフトをインストールした。	完了
11	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(消費生活総合センター)	消費生活総合センター(大宮情報文化センター(JACK大宮)6階)	掲示物や説明文等は、図の活用や平易な言葉で分かりやすく簡潔に表現	掲示物や説明文等は、図の活用や平易な言葉で分かりやすく簡潔に表現	1式	1式	掲示物や説明文等を作成した際は、分かりやすく簡潔な表記に努めた。	継続
12	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(消費生活総合センター)	消費生活総合センター(大宮情報文化センター(JACK大宮)6階)	筆談具と筆談可能な案内の設置	筆談具と筆談可能な案内の設置				完了
13	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(消費生活総合センター)	消費生活総合センター(大宮情報文化センター(JACK大宮)6階)	コミュニケーション支援ボードの設置	コミュニケーション支援ボードの設置				完了
14	大宮地区	建築物特定事業	一般財団法人さいたま市都市整備公社	大宮情報文化センター(JACK大宮)	コミュニケーション支援ボードの設置					完了
15	大宮地区	建築物特定事業	さいたま市(高齢福祉課)	老人福祉センターあずま荘	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		1式	1式	社会福祉事業団にて、職員向けサービス向上研修(接遇研修)を開催した。	継続
16	大宮地区	建築物特定事業	株式会社ルミネ	ルミネ大宮店	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		1式	1式	ルミネ社員のサービス介助士の資格取得の取り組みを実施中	継続
17	大宮地区	建築物特定事業	株式会社高島屋大宮店	大宮タカシマヤ	車いす使用者対応の自動販売機の設置	設置業者(コカ・コーラ)と調整を行っており今年度中に変更予定(8階)				完了
18	大宮地区	建築物特定事業	株式会社アルシェ	アルシェビル	建築物の出入口や案内設備まで視覚障害者誘導用ブロックを敷設		1	1式	遊歩道点字ブロックの更新(1部)	完了



②北浦和地区で令和6年度に新たに整備が完了・実施された事業

※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	北浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	北浦和バスターミナル	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	12	40		継続
2	北浦和地区	公共交通特定事業	東武バスウエスト株式会社	北浦和バスターミナル	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入	2		R6年度導入 2両導入 内訳: ノンステ⇒ノンステ 2両 運行 33両中 32両(96%)が ノンステ	継続
3	北浦和地区	公共交通特定事業	西武バス株式会社	西口広場	降車の位置について音声案内をする。	ノンステップバスを導入し、導入率を上げる。	0		ノンステ導入0両(全14両中14両)	継続
4	北浦和地区	道路特定事業	さいたま市(道路環境課)	経路7 ハッピーロード	歩道の勾配を改善する。	歩道の勾配を改善する。	115m	115m		完了
5	北浦和地区	その他事業(バリアフリー経路共通)	国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所	主要経路・補完経路	歩道上の商品・看板の移設・撤去についての指導を強化する。		1式	1式	道路巡回時に、歩道上の商品・看板等の確認を行い、支障となる際は、移設撤去を実施。	継続
6	北浦和地区	その他事業	さいたま市(自転車まちづくり推進課)	主要経路・補完経路(自転車等放置禁止区域内)	放置自転車対策を強化する。		1式	1式	放置自転車等の監視、指導及び啓発活動の実施	継続
7	北浦和地区	建築物特定事業	埼玉県さいたま県税事務所	埼玉県浦和合同庁舎	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保		1式	1式	筆談具を設置するなど、職場ごとに可能な範囲でコミュニケーションを確保している。	継続
8	北浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(福祉総務課)	浦和ふれあい館	駐輪が出入口や通路を遮らないように配慮する	定期的に見回りを実施	1式	1式	継続して定期的な見回りを実施	継続
9	北浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(福祉総務課)	浦和ふれあい館	職員、係員等関係者への接遇教育の実施	係員等へのバリアフリー対応を指導(内部研修の実施等)	1式	1式	簡単な手話教室ビデオを作成し、手話教育を実施	継続

③浦和地区で令和6年度に新たに整備が完了・実施された事業

※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	21	61		継続
2	浦和地区	公共交通特定事業	東武バスウエスト株式会社	西口駅前広場・東口駅前広場	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入	0		R6年度導入なし 運行 19両中 18両(96%)がノンステ	継続
3	浦和地区	その他事業(バリアフリー経路共通)	国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所	主要経路・補完経路	歩道上の商品・看板の移設・撤去についての指導を強化する。		1式	1式	道路巡回時に、歩道上の商品・看板等の確認を行い、支障となる際は、移設撤去を実施。	継続
4	浦和地区	その他事業	さいたま市(自転車まちづくり推進課)	主要経路・補完経路(自転車等放置禁止区域内)	放置自転車対策を強化する。		1式	1式	放置自転車の監視、指導、及び啓発活動の実施	継続
5	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(浦和区役所保健センター)	浦和区保健センター	主要な通路は、荷物などで狭くならないように配慮		1式	1式	主要な通路は、荷物などで狭くならないように配慮	継続
6	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(浦和消費生活センター)	浦和消費生活センター(ストリームビル9階)	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		1式	1式	個々で接遇教育を行った。	継続
7	浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(子育て支援課)	子育て支援センターうらわ	掲示物や説明文等は、図の活用や平易な言葉で分かりやすく簡潔に表現		1式	1式	掲示物や説明文等について、図の活用や平易な言葉でわかりやすく簡潔に表現した。	継続
8	浦和地区	建築物特定事業	株式会社三越伊勢丹伊勢丹浦和店	伊勢丹浦和店	音声案内等、視覚障害者に対応した設備の設置	閉店に加えて開店放送に外国語(英語、中国語)を導入する				継続

④さいたま新都心・北与野地区で令和6年度に新たに整備が完了・実施された事業

※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	さいたま新都心・北与野地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	6	18		継続
2	さいたま新都心・北与野地区	公共交通特定事業	東武バスウエスト株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入	0		R6年度導入なし 運行 14両中 13両(96%)がノンステ	継続
3	さいたま新都心・北与野地区	その他事業(歩行者デッキ)	片倉工業株式会社コクーンシティ	経路5 さいたま新都心地区歩行者デッキ	管理者の連携による適切な維持管理を行う。	管理者の連携による適切な維持管理を行う。	1式	1式	定期的な巡回を実施。修繕が必要な箇所を発見した際は、各所と連携し対応。	継続
4	さいたま新都心・北与野地区	その他事業(歩行者デッキ)	明治安田生命さいたま新都心ビル	経路5 さいたま新都心地区歩行者デッキ	管理者の連携による適切な維持管理を行う。	近隣施設との連携、管理部分の適切な点検、不備箇所がある場合の早期改善の実施	1式	1式	自由通路の整備・巡回点検	継続
5	さいたま新都心・北与野地区	その他事業(歩行者デッキ)	埼玉県男女共同参画推進センター	経路5 さいたま新都心地区歩行者デッキ	管理者の連携による適切な維持管理を行う。	屋根防水改修工事及び近接目視点検を行う。	1式	1式	屋根防水改修工事及び近接目視点検を行った。	継続
6	さいたま新都心・北与野地区	その他事業(バリアフリー経路共通)	国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所	主要経路・補完経路	植栽の適切な管理を行う。		1式	1式	植栽については、通行に支障となる箇所から、適宜、剪定や除草を実施した	継続
7	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	埼玉県	さいたまスーパーアリーナ	車いす使用者対応の自動販売機の設置		1	1	S1ゲートに車いす使用者対応自動販売機を1台設置	完了
8	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	片倉工業株式会社コクーンシティ	コクーン1・2・3	案内の改善、充実	案内サインを改修する。	1式	1式	コクーン2/2階インフォメーションカウンターへの統合に伴い、各所案内サインの更新実施	継続
9	さいたま新都心・北与野地区	建築物特定事業	片倉工業株式会社コクーンシティ	コクーン1・2・3	各店舗へのバリアフリー対応の働きかけ	店舗・バックスタッフ従業員へバリアフリー対応を指導する(研修等)。	1式	1式	埼玉県思いやり駐車場制度開始に伴い、優先車スペースへの専用ステッカー掲示・店舗従業員への制度周知を実施。	継続

⑤武蔵浦和地区で令和6年度に新たに整備が完了・実施された事業

※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

No	重点整備地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該年度	累計	実績の内容	状況
1	武蔵浦和地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	9	21		継続
2	武蔵浦和地区	その他事業(バリアフリー経路共通)	国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所	主要経路・補完経路	看板・商品陳列・自転車利用者等への指導や啓発を行う。		1式	1式	道路巡回時に、歩道上の商品・看板等の確認を行い、支障となる際は、移設撤去を実施。	継続
3	武蔵浦和地区	交通安全特定事業	埼玉県公安委員会浦和警察署	主要経路・補完経路	主要交差点から優先的にバリアフリー対応信号機を設置する。	視覚障害者用付加装置の設置等	4	15	南区鹿手袋地内に視覚障害者用付加装置を設置	完了
4	武蔵浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(南区総務課)	サウスピア(南区保健センター等)	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		1	1	区民から信頼される区役所づくりの推進及び窓口サービス向上のため、職員を対象とした研修を実施。	継続
5	武蔵浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(南区総務課)	サウスピア(南区保健センター等)	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保		1	1	避難所運営訓練における要約筆記者の配置等を実施。	継続
6	武蔵浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(高齢福祉課)	サウスピア(シニアふれあいセンターサウスピア)	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		1式	1式	武蔵浦和コミュニティセンターとの合同による職員向け接遇研修を行った。	継続
7	武蔵浦和地区	建築物特定事業	埼玉県産業労働部雇用労働課	埼玉しごとセンター(埼玉県武蔵浦和合同庁舎)	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		1式	1式	外国人や障害を持っている方が来所の際、適切な対応がとれるように基本事項等を記したマニュアルを総合受付に設置するとともに受付スタッフ間で共有をした。	継続
8	武蔵浦和地区	建築物特定事業	さいたま市(障害福祉課)	南区障害者生活支援センター社協ひまわり	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保		1式	1式	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションを確保した。	継続
9	武蔵浦和地区	建築物特定事業	株式会社マルエツ	マルエツ武蔵浦和店	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保		1式	1式	サービスカウンター常時1名配置し、人的対応を継続中。	継続

⑥岩槻地区で令和6年度に新たに整備が完了・実施された事業

※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

1	岩槻地区	公共交通特定事業	国際興業株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入。	6	22		継続
2	岩槻地区	公共交通特定事業	東武バスウエスト株式会社	車両・駅前広場・バス停留所	ノンステップバスを導入する。	ノンステップバスの導入	0		R6年度導入なし 運行 23両中 22両(94%)が ノンステ	継続
3	岩槻地区	道路特定事業	さいたま市(道路環境課)	経路9 一般国道122号、主要地方道さいたま春日部線	視覚障害者誘導用ブロックの敷設・改修を行う。	視覚障害者誘導用ブロックの新設・改修を行う	1式	1式		完了
4	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻区総務課)	岩槻区役所(岩槻区保健センター他)(ワッツ東館3・4階)	わかりやすい掲示物への配慮	わかりやすい掲示物への配慮	1式	1式	吊り下げ看板等の案内表示を改善	継続
5	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻区総務課)	岩槻区役所(岩槻区保健センター他)(ワッツ東館3・4階)	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保		1式	1式	手話通訳士の活用、筆談具の設置を継続	継続
6	岩槻地区	建築物特定事業	株式会社マルエツ	マルエツ岩槻駅前店(ワッツ東館地下1階)	介護士による支援に関する案内表示		1式	1式	出入口の案内表示・「サービス介助士」資格保有の従業員にはバッジをつけての表示を継続中。	継続
7	岩槻地区	建築物特定事業	株式会社マルエツ	マルエツ岩槻駅前店(ワッツ東館地下1階)	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		1式	1式	①マルエツ:サービス介助士の拡充に向けた取り組み継続中。②店舗:全体朝礼で従業員に対する接遇教育を実施継続中。	継続
8	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(コミュニティ推進課)	ワッツ西館市管理共用部	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		1式	1式	手話講座を受講した職員が、学んだ内容を職場内で共有した	継続
9	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(コミュニティ推進課)	ワッツ西館市管理共用部	窓口への係員の配置等、人的対応の充実、筆談具・コミュニケーション支援ボード等によるコミュニケーションの確保		1式	1式	タブレット端末を導入し、翻訳アプリや筆談アプリを活用することで、円滑なコミュニケーションの実現に努めた	継続
10	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻駅東口図書館)	岩槻駅東口図書館(ワッツ西館3階)	掲示物や説明文等は、図の活用や平易な言葉で分かりやすく簡潔に表現	誰にでもわかりやすく表現した掲示物の作成	1	3	パソコン専用席の表示を変更(利用時間の掲示)	継続
11	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(岩槻図書館)	岩槻図書館	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		1	2	「バリアフリー研修」の伝達研修を職員向けに行った。	継続
12	岩槻地区	建築物特定事業	さいたま市(生涯学習総合センター)	岩槻本町公民館	職員、係員等関係者への接遇教育の実施		1	1式	職員、係員等関係者への接遇教育の実施	継続

⑦さいたま市全域で令和6年度に新たに整備が完了・実施された事業

※数値は速報値になります確定版は次回の部会でお示しします。

No	重点整備 地区	事業種別	実施主体	事業箇所	基本構想の記載内容	具体的な事業内容	数量実績		事業実施状況	
					事業内容		当該 年度	累計	実績の内容	状況
1	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(都市経営戦略部)	「思いやりの心」を育む研修(体験型)	バリアフリーに関する疑似体験	バリアフリー疑似体験を通じて、業務を行う上での気づきの心や窓口対応での気づかひの心といった「思いやりの心」を育む	1	3	令和5年11月7日に体験型の「思いやりの心」を育む研修を実施し、本市職員65名が参加した。	継続
2	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(福祉総務課)	心のバリアフリー促進啓発事業	広報活動による教育啓発活動		505箇所	1504箇所	心のバリアフリーに関するポスターやポケットティッシュの設置を庁内施設と民間の協力事業者の施設にて実施しました。	継続
3	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(福祉総務課)	さいたま市福祉のまちづくりモデル地区推進事業	小中学校において福祉のまちづくりを地域ぐるみで学び合う教育啓発活動				大谷場東小学校にて5年生の児童を対象に、福祉関係団体の協力を得て、ふれあい学習、まち歩き学習(学校周辺とさいたま新都心駅周辺)、学習発表会を実施。	継続
4	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(生涯学習総合センター)	障害者の生涯学習の推進	教育啓発活動による学習機会の提供	障害をテーマとした事業や、障害者に配慮した事業等を実施する。	85	260	58館の公民館において、障害をテーマとした事業や、手話通訳者を配置するなど障害者に配慮した事業を計85事業実施した。	継続
5	さいたま市全域	教育啓発特定事業	さいたま市(教育委員会)	心のバリアフリーに関する学校教育の推進	学校教育における心のバリアフリーに関する教育活動の推進	福祉教育の充実に向け、各小学校の実態に応じて各種体験活動を実施する	85	251	市内各小学校が学校の実態に応じて各種体験活動を実施することにより、福祉教育の充実を図った。	継続