

令和7年度通学路合同点検 対策箇所一覧(令和8年3月末時点)

番号	学校名	点検実施日	箇所数	対策先(所在地)	整備要望内容	検討する対策内容(不可の場合、その理由・条件等)	事業所管	進捗状況	完了年月(予定)
1	西浦小学校	令和7年4月22日	1	南区曲本3丁目397番先交差点	—	①横断歩道の再塗装 ②交差点南西の角に濡り整備のための巻き込みの外側線設置	交通管理者 道路管理者	①対応済 ②対応済	①R7年11月対応済 ②R7年度対応済
2	東大成小学校	令和7年6月26日	2	北区東大成町2丁目地内	—	①ゾーン30プラス	交通管理者 道路管理者	対応予定	R8年度対応予定
3	美園小学校・美園南中学校	令和7年7月7日	3	緑区大字大門2701番1先丁字交差点	横断歩道の設置(東側) 信号の設置(東側もしくは東西両側)	①スクールゾーン規制の取組み、パトロールの実施 ②「止まれ」標識を大きいサイズに変更	交通管理者	①対応済 ②対応済	①R7年7月対応済 ②R7年7月対応済
			4	緑区大字大門2702番1先丁字交差点	押しボタン信号の設置(南側) 「学童注意」「交差点注意」「スピード落とせ」等の路面表示、看板または電柱幕の設置	①押しボタン信号の設置 ②歩行者溜まりの拡幅(巻き込みの外側線より歩道側に突き出ている横断歩道線の消去、車両進入防止のボード設置等)(交差点の南側) ③速度抑制や注意喚起の法定外表示設置(交差点の北側) ④北→南方向の車線減少(直進・右折の2車線→1車線化)	交通管理者 道路管理者	①検討中 ②対応済 ③対応不可 ④対応済	①検討中 ②R8年3月対応済 ③対応不可(④により速度抑制効果が望まれるため) ④R8年3月対応済
4	田島小学校	令和7年8月6日	5	南区松本1～4丁目地内	—	①ゾーン30プラス	交通管理者 道路管理者	対応予定	R8年度対応予定
5	田島小学校	令和7年8月6日	6	南区松本1丁目1131番1先交差点付近～551番4先交差点付近	交差点にベンガラ舗装設置 「学童注意」の路面表示の設置(交差点の東側及び西側)	①巻き込みの外側線設置+ゼブラ塗装(松本1丁目551番4先交差点北西側交差点端より) ②ダイヤモンドの再塗装(2箇所) ③子供注意の路面表示の再塗装 ④幅員が5.5mから5.0mに狭りつつ外側線を引き直し(松本1丁目1131番1先交差点東方) ⑤電柱幕設置	交通管理者 道路管理者	①対応予定 ②対応予定 ③対応予定 ④対応予定 ⑤対応済	①R8年度対応予定 ②R8年度対応予定 ※ゾーン30プラスと併せて対応予定 ③R8年度対応予定 ④R8年度対応予定 ⑤R8年3月対応済
6	美園北小学校	令和7年8月12日	6	緑区美園2・3丁目地内	—	①ゾーン30プラス	交通管理者 道路管理者	対応予定	R8年度対応予定
7	大和田小学校	令和7年8月25日	7	見沼区大和田町1丁目495番1先交差点	—	①「通学路につき学童注意」の電柱幕	道路管理者	対応済	R7年12月対応済
			8	見沼区大和田町1丁目695番1先交差点	—	①「通学路につき学童注意」の電柱幕 ②巻き込みの外側線の延長、フラバーボールの設置(横断歩道の南西角付近)	道路管理者	①対応済 ②対応済	①R7年12月対応済 ②R7年11月対応済
			9	見沼区大和田町1丁目769番13先～大和田町1丁目778番2先	—	①「通学路につき学童注意」の電柱幕 ②車管標の位置を下げて歩行可能なスペースを広げる	道路管理者	①対応済 ②対応済	①R7年12月対応済 ②R7年12月対応済
			10	見沼区大和田町1丁目1482番1先交差点	—	①巻き込みの外側線及びフラバーボールの設置(交差点南東) ②フラバーボールの設置(交差点南西)	道路管理者	①対応済 ②対応済	①R7年11月対応済 ②R7年11月対応済
			11	見沼区大和田町1丁目1482番1先～1482番4先	—	①グリーンベルトの設置 ②ドット線設置	道路管理者	①対応済 ②対応済	①R7年12月対応済 ②R7年12月対応済
			12	見沼区大字蓮沼477番4先交差点(蓮沼交差点)	—	①ボードの設置(交差点南東の井当店の前面の歩行者溜まり内) ②取組みの実施	交通管理者 道路管理者	①対応済 ②対応予定	①R7年12月対応済 ②R8年度対応予定
			13	見沼区大字蓮沼361番1先丁字交差点	—	①横断歩道の設置	交通管理者	対応予定	R8年度対応予定
			14	見沼区大字蓮沼367番3先交差点	—	①横断歩道の設置	交通管理者	対応不可	対応不可 (※一方の交差点で検討)
8	植木中学校	令和7年9月26日	15	西区大字水利土63番1先交差点(水利土交差点)	—	①交差点の歩車分離化 ②薄くなった路面表示の再塗装	交通管理者 道路管理者	①対応予定 ②対応済	①R8年度対応予定 ②R7年11月対応済
9	原山小学校	令和7年11月19日	16	緑区原山1丁目46番11先～原山4丁目368番先	—	①グリーンベルトの設置(北側)	道路管理者	①対応予定	①R8年度対応予定
			17	緑区原山1丁目54番6先	—	①カブミラーの設置	道路管理者	①対応不可	①対応不可 (※車両の通行が極少)
			18	緑区原山1丁目347番先交差点	—	①横断歩道の設置(北側)	交通管理者	①検討中	①検討中
10	芝川小学校	令和8年1月13日	19	大宮区天沼町1丁目893番1(大宮消防署北東)松山橋西詰交差点	横断歩道の設置	①横断歩道の新設	交通管理者	①対応予定	①R8年度対応予定
			20	大宮区天沼町1丁目893番1(大宮消防署北西)自治医大前交差点	—	①押しボタン式歩車分離信号の検討 ※通学路を恒久的に北側歩道へ変更した場合に検討。(上記の横断歩道の新設の場合、当該交差点を横断しないため検討しない。)	交通管理者	①検討中	①検討中
			21	大宮区天沼町1丁目941番1(合併記念見沼公園北側)公園入口交差点	—	①緑石の一部撤去 ※車両の通行がほばない。歩行者動線上必要範囲で撤去。	道路管理者	①対応予定	①R8年度対応予定
			22	大宮区天沼町2丁目1076番～天沼2丁目1111番5先市道20183号線	—	①スクールゾーンの規制時間変更 ※沿線住民の同意が得られることが前提。	交通管理者 道路管理者	①対応予定	①R8年度対応予定
11	美園小学校	令和8年2月27日	23	緑区美園5丁目43番12先交差点	—	①一時停止規制の設置(東西方向) ②ベンガラの設置 ③電柱幕の更新(交差点南西側)	交通管理者 道路管理者	①検討中 ②対応予定 ③対応予定	①検討中 ②R8年度対応予定 ③R8年度対応予定
			24	緑区美園5丁目39番26先交差点	—	①一時停止規制の設置(東西方向) ②ベンガラの設置	交通管理者 道路管理者	①検討中 ②対応予定	①検討中 ②R8年度対応予定
12	鳥小学校	令和8年3月10日	25	見沼区東大宮6丁目64番1西側～東大宮6丁目77番11西側	グリーンベルトの設置	①両側外側線の設置	道路管理者	①対応予定	①R8年度対応予定
			26	見沼区東大宮6丁目68番16先交差点	—	①横断歩道の移設 ※南側(交差点の中心方向)に1m程度移設。	交通管理者	①対応予定	①R8年度対応予定
			27	見沼区東大宮6丁目34番9北側～東大宮6丁目34番12北側	—	①両側グリーンベルトの設置	道路管理者	①対応予定	①R8年度対応予定
			28	見沼区東大宮7丁目19番1先交差点	—	①横断歩道の再塗装 ②停止線の再塗装 ③「止まれ」の文字の再塗装 ④イメーজハンブ(「止まれ」の両脇)の再塗装 ⑤ドット線の再塗装 ⑥外側線の再塗装	交通管理者 道路管理者	①②対応予定 ③～⑥対応予定	①②R8年度対応予定 ③～⑥R8年5月対応予定