

(建 築 工 事)
工事成績採点の考査項目別運用表

財政局 契約管理部 工事検査課

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙1－監督員－1

考査項目	細 別	a (90%以上)	b (80%以上90%未満)	c (60%以上80%未満)	d (60%未満)	e
1. 施工体制	(1) 施工体制一般	施工体制が優れている。	施工体制が良好である。	施工体制が適切である。	施工体制がやや不適切である。	施工体制が不適切である。
		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ①作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ②品質管理体制が、書面に適切に記載されている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ③安全管理体制が、書面に適切に記載されている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ④現場の施工体制（品質管理、安全管理を含む）が、書面と一致している。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑤工事規模に応じた人員、機械配置がなされ、施工している。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑥建設業退職金共済制度(建退共)の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑦元請業者が下請業者の施工結果を十分に検査している。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑧現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項がない。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑩その他 ()			判定 <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員から文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば . . . d	判定 <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記に該当すれば . . . e
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = (/) × 100		特記事項				

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙1-監督員-2

考査項目	細 別	a (90%以上)	b (80%以上90%未満)	c (60%以上80%未満)	d (60%未満)	e	
1. 施工体制	(2) 配置技術者	配置技術者として優れている。	配置技術者として良好である。	配置技術者として適切である。	配置技術者としてやや不適切である。	配置技術者として不適切である。	
		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ①現場代理人として、工事全体の把握ができています。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ②現場代理人として、監督員への報告、協議等を書面で行っている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ③契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ④さいたま市建設工事請負契約基準約款第18条第1項に基づく設計図書の照査を行っている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑤書類及び資料が適切に整理されている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑥作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑨主任(監理)技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑩施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑪施工等に伴う提案または工夫をもって工事を進めている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑫「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者(現場代理人等)について指示事項がない。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑬その他 ()				判定 <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督員から文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば ・ ・ ・ d	判定 <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記に該当すれば ・ ・ ・ e
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。							
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。							
③評価値 (%) = (/) × 100		特記事項					

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙1-監督員-3

考査項目	細 別	a (90%以上)	b (80%以上90%未満)	c (60%以上80%未満)	d (60%未満)	e
2. 施工状況	(1) 施工管理	施工管理が優れている。	施工管理が良好である。	施工管理が適切である。	施工管理がやや不適切である。	施工管理が不適切である。
		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> ■ ①さいたま市建設工事請負契約基準約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。 <input type="checkbox"/> ■ ②施工計画書が工事着手前（計画内容に変更が生じた場合を含む。）に提出されている。 <input type="checkbox"/> ■ ③施工計画書が設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。 <input type="checkbox"/> ■ ④施工計画書に出来形・品質確保のための記載がある。 <input type="checkbox"/> ■ ⑤施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> ■ ⑥施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。 <input type="checkbox"/> ■ ⑦工事連絡表等の工事記録の整備が、適時に行われている。 <input type="checkbox"/> ■ ⑧施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。 <input type="checkbox"/> ■ ⑨一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。 <input type="checkbox"/> ■ ⑩現場内での整理整頓が、日常的に行われている。 <input type="checkbox"/> ■ ⑪使用する建築材料（以下「材料」という。）・設備機材（以下「機材」という。）の調達の計画及び搬入後の管理が適切である。 <input type="checkbox"/> ■ ⑫社内検査が計画的に行われている。 <input type="checkbox"/> ■ ⑬独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。 <input type="checkbox"/> □ ⑭低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 <input type="checkbox"/> ■ ⑮建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。 <input type="checkbox"/> □ ⑯「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項がない。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> □ ⑰その他（ ）			判定 □ 施工管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば ・・・d	判定 □ 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記に該当すれば ・・・e
	①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = (/) × 100	特記事項				

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙1-監督員-4

考査項目	細 別	a (9 0 % 以上)	b (8 0 % 以上 9 0 % 未 満)	c (6 0 % 以上 8 0 % 未 満)	d (6 0 % 未 満)	e	
2. 施工状況	(2) 工程管理	工程管理が優れている。	工程管理が良好である。	工程管理が適切である。	工程管理がやや不適切である。	工程管理が不適切である。	
		判定 対象 [評価対象項目] <div><div><input type="checkbox"/> ■ ①実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。</div><div><input type="checkbox"/> ■ ②現場での工程管理を、詳細工程表やパソコン等を用いて日常的に把握している。</div><div><input type="checkbox"/> ■ ③工程のフォローアップを実施し、受注者の責により関連工事及び入居官署等に対し、影響を及ぼす工程の遅れがない。</div><div><input type="checkbox"/> □ ④現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。</div><div><input type="checkbox"/> □ ⑤工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。</div><div><input type="checkbox"/> ■ ⑥受注者の責による夜間や休日の作業がない。</div><div><input type="checkbox"/> ■ ⑦休日・代休の確保を行っている。</div><div><input type="checkbox"/> ■ ⑧近隣住民（入居官署等を含む。）との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。</div><div><input type="checkbox"/> □ ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項がない。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</div><div><input type="checkbox"/> □ ⑩その他（ ）</div></div>				判定 □ 工程管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば ・・・ d	判定 □ 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記に該当すれば ・・・ e
		特記事項					

①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③評価値
(%) = (/) × 100

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙1-監督員-5

考査項目	細 別	a (9 0 % 以上)	b (8 0 % 以上 9 0 % 未 満)	c (6 0 % 以上 8 0 % 未 満)	d (6 0 % 未 満)	e	
2. 施工状況	(3) 安全対策	安全対策が優れている。	安全対策が良好である。	安全対策が適切である。	安全対策がやや不適切である。	安全対策が不適切である。	
		判定 対象 [評価対象項目]				判定 □ 安全対策に関して、法令遵守の措置内容に該当する場合。	判定 □ 安全対策に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
		<div><input type="checkbox"/> ■ ①災害防止（工事安全）協議会等を設置し、1回／月以上活動し、記録が整備されている。</div> <div><input type="checkbox"/> ■ ②店社パトロールを1回／月以上実施し、記録が整備されている。</div> <div><input type="checkbox"/> ■ ③各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示している。</div> <div><input type="checkbox"/> ■ ④安全教育・安全訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。</div> <div><input type="checkbox"/> ■ ⑤安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録を整備している。</div> <div><input type="checkbox"/> ■ ⑥新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。</div> <div><input type="checkbox"/> ■ ⑦現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。</div> <div><input type="checkbox"/> □ ⑧重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。</div> <div><input type="checkbox"/> □ ⑨山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。</div> <div><input type="checkbox"/> □ ⑩仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。</div> <div><input type="checkbox"/> ■ ⑪使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。</div> <div><input type="checkbox"/> ■ ⑫工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。</div> <div><input type="checkbox"/> □ ⑬過積載防止に十分に取り組んでいる。</div> <div><input type="checkbox"/> □ ⑭「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項がない。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。</div> <div><input type="checkbox"/> □ ⑮その他（ ）</div>				上記に該当すれば ・・・ c	上記に該当すれば ・・・ e
						判定 □ 安全対策に関して、監督員から文書による改善指示を行った。	
				上記に該当すれば ・・・ d			
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。							
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。							
③評価値 (%) = (/) × 100		特記事項					

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙1-監督員-6

考査項目	細 別	a (90%以上)	b (80%以上90%未満)	c (60%以上80%未満)	d (60%未満)	e
2. 施工状況	(4) 対外関係	対外関係が優れている。	対外関係が良好である。	対外関係が適切である。	対外関係がやや不適切である。	対外関係が不適切である。
		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ①工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ②工事施工にあたり、近隣住民（入居官署等を含む。）と適切に協議及び調整を行っている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ③引渡し時に入居官署に対し、保守管理について適切な説明を行っている。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ④工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分りやすく周知している。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑤近隣住民（入居官署等を含む。）対策を実施し、苦情がない。または苦情に対して適切な対応を行い、以後のトラブルがない。 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ⑥現場のイメージアップに取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項がない。または指示事項に対する改善が速やかに実施されている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧その他（ ）			判定 <input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督員から文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば . . . d	判定 <input type="checkbox"/> 対外関係に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記に該当すれば . . . e
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = (/) × 100		特記事項				

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙1－監督員－7

考査項目	細 別	a (90%以上)	b (80%以上90%未満)	c (60%以上80%未満)	d (60%未満)	e
3. 出来形及び出来ばえ	(1) 出来形	出来形が優れている。	出来形が良好である。	出来形が適切である。	出来形がやや不適切である。	出来形が不適切である。
		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> ■ ①承諾図等が設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> ■ ②施工図等が設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> ■ ③現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。 <input type="checkbox"/> ■ ④施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。 <input type="checkbox"/> ■ ⑤出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。 <input type="checkbox"/> ■ ⑥出来形の管理方法を工夫している。 <input type="checkbox"/> □ ⑦解体または撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。 <input type="checkbox"/> ■ ⑧不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> □ ⑨その他 ()				判定 □ 出来形の管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば . . . d
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = (/) × 100		特記事項				

工 種 建築工事

①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評価工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③評価値
(%) = (/) × 100

- ※１． 目的物の品質の水準を評価すること。
- ※２． 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。
- ※３． デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が２工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は１.０とする。

工 種 建築物の解体撤去・石綿除去（アスベスト撤去）工事

考査項目	細別	a (90%以上)	b (80%以上90%未満)	c (60%以上80%未満)	d (60%未満)	e
3. 出来形及び出来ばえ	(2) 品質	品質が優れている。	品質が良好である。	品質が適切である。	品質がやや不適切である。	品質が不適切である。
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = (/) × 100		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> ■ ①解体工事に係る施工計画調査が適切に行われている。 ■ ②吹付け石綿等の有害物質が適切に取り除かれている。 <input type="checkbox"/> ■ ③建設副産物の再資源化や適正な処理などに関して、工事着手前に十分調査されている。 <input type="checkbox"/> ■ ④中間処理施設等への搬出状況について、工事写真、施工記録で的確に確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑤解体施工の品質が良好である。 <input type="checkbox"/> ■ ⑥解体を建設リサイクル法に基づく順序で行い、建築物等に用いられた建設資材を分別している。 <input type="checkbox"/> ■ ⑦躯体の解体に当たり、安全性を常に確認し、適切な工法で行っている。 <input type="checkbox"/> □ ⑧材料・製品の品質が制作図等により確認でき、設計図書を満足している。 ■ ⑨整地等の土工事や外構等の工作物における施工の品質が良好である。 ■ ⑩周辺の交通安全や環境保全に努めている。 □ ⑪その他（ ）			判定 □ 品質の管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば ・・・ d	判定 □ さいたま市建設工事請負契約基準約款第17条第1項に基づき、監督員が改造請求を行った。 上記に該当すれば ・・・ e
		特記事項				

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙1－監督員－10

工 種 電気設備工事・受変電設備工事

考査項目	細 別	a (9 0 % 以上)	b (8 0 % 以上 9 0 % 未 満)	c (6 0 % 以上 8 0 % 未 満)	d (6 0 % 未 満)	e
3. 出来形及び出来ばえ	(2) 品質	品質が優れている。	品質が良好である。	品質が適切である。	品質がやや不適切である。	品質が不適切である。
		判定 対象 [評価対象項目] □ ■ ①機材の品質が承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。 □ ■ ②品質確認記録の内容が適切である。 □ ■ ③施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 □ ■ ④システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 □ ■ ⑤機材及び施工の品質が良好である。 □ ■ ⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。 □ □ ⑦その他 ()			判定 □ 品質の管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば ・・・ d	判定 □ さいたま市建設工事請負契約基準約款第17条第1項に基づき、監督員が改造請求を行った。 上記に該当すれば ・・・ e
	①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = (/) × 100					特記事項

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの（システムを含む）」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

工 種 暖冷房衛生設備工事・機械設備工事

①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。

②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。

③評価値
(%) = (/) × 100

- 監督員 11

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

[記入方法] 該当する項目の□を■マークにする。

審査項目	細 別		対象	評価対象項目
5. 創意工夫	(1) 創意工夫	■準備・後片付け関係	<input type="checkbox"/> 測量・位置出しにおける工夫 <input type="checkbox"/> 現地調査方法の工夫 <input type="checkbox"/> その他（理由：)
		■施工関係	<input type="checkbox"/> 施工に伴う器具・工具・装置類の工夫 <input type="checkbox"/> 工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取り組み <input type="checkbox"/> 土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫 <input type="checkbox"/> 建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫 <input type="checkbox"/> 電気設備工事等の配線、配管等の工夫 <input type="checkbox"/> 暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫 <input type="checkbox"/> 照明・視界確保等の工夫 <input type="checkbox"/> 仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫 <input type="checkbox"/> 運搬車両・施工機械等の工夫 <input type="checkbox"/> 型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫 <input type="checkbox"/> 施工管理及び品質向上等の工夫 <input type="checkbox"/> プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫 <input type="checkbox"/> 仮設施工等の工夫 <input type="checkbox"/> 既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫 <input type="checkbox"/> 保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> 作業の安全性向上のための施工方法等の工夫 <input type="checkbox"/> その他（理由：)
		■品質関係	<input type="checkbox"/> 集計ソフト等の活用と工夫 <input type="checkbox"/> 躯体工事の品質管理の工夫 <input type="checkbox"/> 建築材料・機材の検査・試験に関する工夫 <input type="checkbox"/> 施工の検査・試験に関する工夫 <input type="checkbox"/> 品質記録方法の工夫 <input type="checkbox"/> その他（理由：)

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

考查項目	細 別		対象	評価対象項目
5. 創意工夫	(1) 創意工夫	■安全衛生関係	<div><input type="checkbox"/> 安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等） <input type="checkbox"/> 安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫 <input type="checkbox"/> 酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫 <input type="checkbox"/> 周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫 <input type="checkbox"/> 改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫 <input type="checkbox"/> 作業時における作業環境改善等の工夫 <input type="checkbox"/> ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫 <input type="checkbox"/> その他（理由：) 詳細評価内容：</div>	
		■施工管理関係	<div><input type="checkbox"/> 出来形の管理等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 施工計画書または写真記録等に関する工夫 <input type="checkbox"/> 出来形・品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫 <input type="checkbox"/> C A D、施工管理ソフト等の活用 <input type="checkbox"/> C A L Sを活用した施工管理の工夫 <input type="checkbox"/> その他（理由：) 詳細評価内容：</div>	
		■その他	<div><div><その他></div><div><input type="checkbox"/> その他（理由：) 詳細評価内容：</div><div><input type="checkbox"/> その他（理由：) 詳細評価内容：</div><div><input type="checkbox"/> その他（理由：) 詳細評価内容：</div></div>	

工事成績採点の考查項目の考查項目別運用表

考查項目	細 別		【創意工夫の詳細評価】
5. 創意工夫	記述評価 【■マークを付したキーワード項目について、評価内容を詳細記述】	評 価 評点 点	

- ※1. 特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。
- ※2. 該当する数と重みを勘案して評価する。1項目1点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。
ただし、最大7点の加点評価とする。
- ※3. 上記の考查項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体的内容を記載して加点する。
- ※4. 入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない。
- ※5. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙2-総括監督員-1

考査項目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	(2) 工程管理	工程管理が優れている。	工程管理が良好である。	工程管理が適切である。	工程管理がやや不適切である。	工程管理が不適切である。
		判定 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> ①現場または施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ②隣接または同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。 <input type="checkbox"/> ③近隣住民（入居官署等を含む）調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ④配置技術者（現場代理人等）の積極的な工程管理の姿勢が見られた。 <input type="checkbox"/> ⑤その他（ ）				
		※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。				
		特記事項				

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙2－総括監督員－2

考査項目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	(3) 安全対策	安全対策が優れている。	安全対策が良好である。	安全対策が適切である。	安全対策がやや不適切である。	安全対策が不適切である。
		判定 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> ①建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。 <input type="checkbox"/> ②安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ③安全衛生管理活動が適切に実施されている。 <input type="checkbox"/> ④安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ⑤安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ⑥その他 ()				
		※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。				
		特記事項				

[記入方法] 該当する項目の□に■マークを記入する。

考 査 項 目	細 別	評 価 対 象 項 目	評 価 技 術 事 例
4. 工事特性	(1) 施工条件等への対応	建物規模への対応 ※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 延べ面積10,000㎡以上の建物 <input type="checkbox"/> 地上9階以上または建物高さ31m以上の建物 <input type="checkbox"/> 大空間のホール等を有する建物 <input type="checkbox"/> その他 () 詳細評価内容：	
		建物固有の機能の難しさへの対応 ※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 対象建物の耐震レベル <input type="checkbox"/> 建物機能の特殊性 <input type="checkbox"/> その他 () 詳細評価内容：	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてⅠ類及びA類に属する工事 ・ 電気又は暖冷房衛生設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類に属する工事 ・ 研究施設、美術館等、特殊機能・設備のある建物
		建物固有の施工技術の難しさへの対応 ※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 建築材料、設備機材、工法について、提案がある場合 【総合評価における技術提案は除く。】 <input type="checkbox"/> 設計条件として、工法、材料及び設備システム（機材を含む）の特殊性 <input type="checkbox"/> 制約条件等があり、施工難度が特に高い場合 <input type="checkbox"/> その他 () 詳細評価内容：	<ul style="list-style-type: none"> ・ パイロット工事。又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事 ・ 特殊な工法及び材料等を採用した工事 ・ 特殊な設備システムを採用した工事 ・ 免震装置を設ける工事 ・ 大規模な山留め工法が必要な工事 ・ 敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り回しを行う工事 ・ 仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

審査項目	細 別	評価対象項目	評価技術事例
4. 工事特性	(1) 施工条件等への対応	厳しい自然・地盤条件への対応 ※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 湧水の発生、地下水の影響（地盤掘削時） <input type="checkbox"/> 軟弱地盤、支持地盤の影響 <input type="checkbox"/> 雨・雪・風・気温等の影響 <input type="checkbox"/> その他（ ） 詳細評価内容：	<ul style="list-style-type: none"> ・地下水位が高く、ウエルポイント等の排水設備が必要な工事 ・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事 ・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事
		厳しい周辺環境、社会条件との対応 ※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 地中埋設物等の作業障害 <input type="checkbox"/> 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物 <input type="checkbox"/> 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 <input type="checkbox"/> 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 <input type="checkbox"/> その他（ ） 詳細評価内容：	<ul style="list-style-type: none"> ・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事 ・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事 ・場内に汚水処理装置（水替え）を必要とする工事 ・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められている工事 ・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調整を行った工事

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

審査項目	細 別	評価対象項目	評価技術事例
4. 工事特性	(1) 施工条件等への対応	<p>施工現場での対応</p> <p>※下記の対応事項に1つにレ点が付けば4点の加点とし、最大10点とする。</p> <p>【長期工事における安全確保への対応】</p> <p><input type="checkbox"/> 12ヶ月を超える工期で事故がなく完成した工事 (ただし全面一時中止期間は除く)</p> <p>【災害等での臨機の措置】</p> <p><input type="checkbox"/> 地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事</p> <p>【施工状況(条件)に対応した施工・工法等】</p> <p><input type="checkbox"/> 工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事</p> <p><input type="checkbox"/> 工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事</p> <p><input type="checkbox"/> 休日・夜間作業が工程の過半を超える工事</p> <p><input type="checkbox"/> 施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事</p> <p><input type="checkbox"/> 特に困難な調整を要する他工事(近接工区)の受注者が複数ある工事</p> <p><input type="checkbox"/> 外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事</p> <p><input type="checkbox"/> 特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事</p> <p><input type="checkbox"/> 同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事</p> <p><input type="checkbox"/> その他 ()</p> <p>詳細評価内容：</p>	

工事成績採点の審査項目の審査項目別運用表

審査項目	細 別		【工事特性のキーワードの詳細】
4. 工事特性	記述評価 【■マークを付したキーワード項目について評価内容を詳細記述】	評 価 評点 点	

※1. 工事特性は、最大20点の加点評価とする。なお、1項目に複数の内容がある場合又は、対象範囲が広い場合は、それ以上の点数を与えても良い。

※2. 評価にあたっては、監督員等の意見も参考に評価する。

※3. レ点を付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙2－総括監督員－7

考査項目	細 別	a	a´	b	b´	c
6. 社会性等	(1) 地域への 貢献等	地域への貢献が優れている。	地域への貢献がやや優れている。	地域への貢献が良好である。	地域への貢献がやや良好である。	他の評価に該当しない。
		判定 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> ①災害時等に地域への救援活動等に協力した。 <input type="checkbox"/> ②周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。 <input type="checkbox"/> ③現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。 <input type="checkbox"/> ④広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> ⑤地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。 <input type="checkbox"/> ⑥その他 ()				
		※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、a´、b、b´、c評価を行う。				
		特記事項				

※1. 総括監督員は、監督員の意見を参考に総括的な評価を行う。

※2. 評価に当たっては、評価対象項目のレ点の数にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。

※3. 地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加點評価する。

※4. レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があつた項目を詳細評価内容欄に記載する。

考査項目	法 令 遵 守 等 の 該 当 項 目 一 覧 表	
	措 置 内 容	点 数
7. 法令遵守等	<input type="checkbox"/> 該当無し	0 点
	<input type="checkbox"/> 1. 入札参加停止3ヶ月以上	-20 点
	<input type="checkbox"/> 2. 入札参加停止2ヶ月以上3ヶ月未満	-15 点
	<input type="checkbox"/> 3. 入札参加停止1ヶ月以上2ヶ月未満	-13 点
	<input type="checkbox"/> 4. 入札参加停止2週間以上1ヶ月未満又は、総合評価方式で施工者の責により評価項目を三つ以上満足しない場合	-10 点
	<input type="checkbox"/> 5. 文書注意又は、総合評価方式で施工者の責により評価項目を二つ以上満足しない場合	-8 点
	<input type="checkbox"/> 6. 口頭注意又は、総合評価方式で施工者の責により評価項目を一つ以上満足しない場合	-5 点
	<input type="checkbox"/> 7. 工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分がなかった場合（不問で処分した案件。もらい事故や交通事故は含まない。）	-3 点
<p>① 本考査項目（7. 法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表1から7の措置があった」場合に適用する。</p> <p>② 「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。</p> <p>③ 「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、受注者の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。</p> <p>④ 口頭注意未満の処分を受けた後、事故及び災害等において安全対策の改善が見られない場合（主任または総括監督員からの文書注意、口頭注意等）は、主任又は総括監督員の評価対象項目である安全対策において減点をする。</p> <p>⑤ 総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等は、上表4～6により工事成績評定点を減点する。減点数は入札説明書等によるものとする。</p> <p>【上記で評価する場合の適応事例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1. 入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。 ・ 2. 承諾なしに権利義務等第三者譲渡または承継を行った。 ・ 3. 労働者の寄宿舍環境等について労働基準法上違反があり、送検等された。 ・ 4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。 ・ 5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または告訴された。 ・ 6. 建設業法に違反する事実が判明した。 例) 一括下請負、技術者の専任違反等 ・ 7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。 ・ 8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。 ・ 9. 監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。 ・ 10. 下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。 		

(建設工事成績評定要領第5条関係) 別紙2-総括監督員-9

審査項目	法 令 遵 守 等 の 該 当 項 目 一 覧 表
	措 置 内 容
7. 法令遵守等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 1. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。 ・ 1 2. 受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。 ・ 1 3. 下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 ・ 1 4. 安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。 ・ 1 5. 引渡し後に事故等が発生し、受注者の責による重大な契約不適合が判明した。 ・ 1 6. 低入コスト調査で虚偽の報告があった。 ・ 1 7. 受注者の責により工期内に工事を完成出来なかった。 ・ 1 8. その他 理由：

(工事成績評定要領第5条關係) 別紙3-検査員-1

考査項目	細 別	a (90%以上)	b (80%以上90%未満)	c (60%以上80%未満)	d (60%未満)	e
2. 施工状況	(1) 施工管理	施工管理が優れている。	施工管理が良好である。	施工管理が適切である。	施工管理がやや不適切である。	施工管理が不適切である。
		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> ■ ①さいたま市建設工事請負契約基準約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ②施工計画書が設計図書及び現場条件を反映した内容となっていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ③施工計画書に出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ④施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑤工事記録の整備が適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑥使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑦一工程の施工の確認の報告が適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑧建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取組みが適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑨社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑩独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑪工事の関係書類及び資料の整理がよい。 <input type="checkbox"/> □ ⑫その他 ()			判定 □ 施工管理に関して、監督員から文書による改善指示を行った。 上記に該当すれば . . . d	判定 □ 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。 上記に該当すれば . . . e
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。						
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。						
③評価値 (%) = (/) × 100		特記事項				

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙3-検査員-2

考査項目	細 別	a (90%以上)	a ¹ (80%以上 90%未満)	b (70%以上 80%未満)	b ¹ (60%以上 70%未満)	c (50%以上 60%未満)	d (50%未満)	e
3. 出来形及び出来ばえ	(1) 出来形	出来形が特に優れている。	出来形が優れている。	出来形が特に良好である。	出来形が良好である。	出来形が適切である。	出来形がやや不適切である。	出来形が不適切である。
		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> ■ ①承諾図等が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ②施工図等が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ③施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ④出来形の管理記録の整備が良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑤出来形の管理方法が工夫されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑥現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑦現場における出来形が良好で施工の精度が高い。 <input type="checkbox"/> ■ ⑧不可視部分となる出来形が工事写真、施工記録により、確認できる。 <input type="checkbox"/> □ ⑨解体または撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> □ ⑩その他 ()					判定 □ 出来形の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。 上記に該当すれば . . . d	判定 □ 出来形が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 上記に該当すれば . . . e
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = (/) × 100		特記事項						

工 種 建築工事

検査員 3

工 種 建築物等の解体撤去・石綿除去（アスベスト撤去）工事

検査員 4

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙3-検査員-5

工 種 電気設備工事・受変電設備工事

考査項目	細 別	a (90%以上)	a´ (80%以上 90%未満)	b (70%以上 80%未満)	b´ (60%以上 70%未満)	c (50%以上 60%未満)	d (50%未満)	e
3. 出来形及び出来ばえ	(2) 品質	品質が特に優れている。	品質が優れている。	品質が特に良好である。	品質が良好である。	品質が適切である。	品質がやや不備である。	品質が不備である。
		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> ■ ①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ③機材の品質確認記録の内容が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ④品質の確認結果が分りやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑤施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑥施工の品質が試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑦システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> □ ⑧システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input type="checkbox"/> ■ ⑨不可視部分となる品質が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> □ ⑩中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> □ ⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 <input type="checkbox"/> □ ⑫その他 ()					判定 □ 品質の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。 上記に該当すれば . . . d	判定 □ 品質が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 上記に該当すれば . . . e
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = (/) × 100		特記事項						

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙3-検査員-6

工 種 暖冷房衛生設備工事・機械設備工事

考查項目	細 別	a (90%以上)	a' (80%以上 90%未満)	b (70%以上 80%未満)	b' (60%以上 70%未満)	c (50%以上 60%未満)	d (50%未満)	e
3. 出来形及び出来ばえ	(2) 品質	品質が特に優れている。	品質が優れている。	品質が特に良好である。	品質が良好である。	品質が適切である。	品質がやや不備である。	品質が不備である。
		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> ■ ①機材の品質が承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ③機材の品質確認記録の内容が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ④品質の確認結果が分りやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑤施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑥施工の品質が試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ■ ⑦システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> □ ⑧システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input type="checkbox"/> ■ ⑨不可視部分となる品質が工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> □ ⑩中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> □ ⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 <input type="checkbox"/> □ ⑫その他 ()					判定 □ 品質の管理に関して、監督員が文書で指示を行い改善された。 上記に該当すれば . . . d	判定 □ 品質が不適切であったため、検査員が修補指示を行った。 上記に該当すれば . . . e
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%) = (/) × 100		特記事項						

工 種 建築工事

- ①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
- ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。
- ③評価値
(%) = (/) × 100
- ④評価対象項目数が2項目以下の場合は、すべて該当してもc評価とする。

- ※ 1. 全体的な仕上がり状態、機能を評価する。
- ※ 2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。
- ※ 3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が 2 工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は 1.0 とする。

工 種 建築物等の解体撤去・石綿除去（アスベスト撤去）工事

検査員 8

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙3－検査員－9

工 種 電気設備工事・受変電設備工事

考査項目	細別	a (90%以上)	b (80%以上90%未満)	c (80%未満)	d	
3. 出来形及び出来ばえ	(3) 出来ばえ	全体的な完成度が優れている。	全体的な完成度が良好である。	全体的な完成度が適切である。	全体的な完成度が劣っている。	
		判定 対象 [評価対象項目] <div><div><input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></div><div>①きめ細やかな施工がなされている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div>②関連工事(工種)または既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div>③機器またはシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div>④環境負荷低減への対策が優れている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div>⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。</div><div><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></div><div>⑥その他 ()</div></div>				判定 <input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。 上記に該当すれば d
		①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。 ②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③評価値 (%)=(/)×100 ④評価対象項目数が2項目以下の場合は、すべて該当してもc評価とする。				特記事項

※1. 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

※3. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。

(工事成績評定要領第5条関係) 別紙3－検査員－10

工 種 暖冷房衛生設備工事・機械設備工事

考査項目	細 別	a (90%以上)	b (80%以上90%未満)	c (80%未満)	d
3. 出来形及び出来ばえ	(3) 出来ばえ	全体的な完成度が優れている。	全体的な完成度が良好である。	全体的な完成度が適切である。	全体的な完成度が劣っている。
①「対象欄」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。		判定 対象 [評価対象項目] <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> ①きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ②関連工事(工種)または既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ③機器またはシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ④環境負荷低減への対策が優れている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥その他 ()			判定 <input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。 上記に該当すれば . . . d
②削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。					
③評価値 (%) = (/) × 100					
④評価対象項目数が2項目以下の場合は、すべて該当してもc評価とする。		特記事項			

※1. 機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。

※2. 全体的な仕上がり状態、機能进行评估する。

※3. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

※4. デザインビルド方式等で建築工事・電気設備工事・暖冷房衛生設備工事等が2工種以上複合している工事については、それぞれの工種毎に評価し、工事費内訳による加重平均などの方法によってよいものとする。また、改修工事等で付帯工事を含む場合は、主要工事で評価するものとし工事比率は1.0とする。