平成28年度　通学路合同点検　対策箇所一覧

番号	学校名	対策先（所在地）	整備要望内容	対策内容	事業所管	完了年月
1	三室小学校	緑区三室2465番地2付近～1987番地2付近	歩道と車道の区別がないため、安全に通行できる対策	①路面表示の再塗装 ②路面表示の設置 ③外側線（カーブ線）の設置	道路管理者	①H29.1 ②③H29.3
2	木崎小学校	浦和区領家4丁目2番6～9号付近	車両の速度を抑制する対策	①外側線の形状変更 ②注意喚起の電柱幕の設置	道路管理者	①H28.11 ②H28.12
3	常盤北小学校	浦和区北浦和5丁目15番8号付近～5丁目15番1号付近～5丁目15番32号付近	歩道と車道の区別がないため、安全に通行できる対策	①グリーンベルトの設置 ②道路標識の修繕の検討 ③ゾーン30の規制実施	道路管理者 交通管理者	①R1.5 ②H29.8 ③R4.3
4	土合中学校	桜区町谷2丁目1番付近～桜区南本宿2丁目8番15号付近、 桜区町谷1丁目12番11号付近、 桜区町谷2丁目3番8号付近	交差点を安全に渡る対策 歩行者と車両との接触を防ぐ対策	①交通規制（30キロ制限、大型車通行禁止）の新設の検討 ※検討中。南方に迂回ルートが開通し大型車両の通行量が減少した。 ②カーブミラーの設置 ③水路の蓋掛けによる溜まりスペースの確保 ④歩行空間の拡幅 ⑤カラー舗装、路面表示の設置 ⑥横断歩道の移設 ⑦グリーンベルトの設置 ⑧外側線（巻込み線）の設置 ⑨外側線（ドット線、巻込み線）の設置 ⑩路面表示の補修 ⑪歩行者だまり空間の確保 ⑫歩道橋の設置の検討 ※検討中。用地買収が必要。	道路管理者 交通管理者	②⑤⑥⑩H29.3 ③H30.3 ⑤⑦⑧⑨H29.6 ④H29.11 ⑪R3.11 ※①⑫
5	新開小学校	桜区桜田2丁目2番18号付近 ※西堀歩道橋 桜区田島9丁目1番付近 ※秋ヶ瀬歩道橋	歩道橋を安全に渡る対策	①スロープの設置 ②両側手摺りの設置	道路管理者	①R3.11 ②H29.6
6	大宮西小学校	西区三橋6丁目5番地付近　※三橋交番前交差点	交差点を安全に渡る対策	①時間差式信号機の運用の検討 ②注意喚起の電柱幕の設置 ③道路改良の検討（ポストコーン・カーブミラー・注意喚起の看板） ※ポストコーンは設置によりすれ違いができず危険になる。カーブミラー・看板は設置場所がない。他の安全対策を検討。	道路管理者 交通管理者	②H29.6 ①③検討中

「道路管理者」・・・建設事務所、区役所くらし応援室、関東地方整備局

「交通管理者」・・・警察