令和6年度通学路合同点検　対策箇所一覧（令和8年3月末時点）

番号	学校名	点検実施日	箇所数	対策先（所在地）	整備要望内容	検討する対策内容（不可の場合、その理由・条件等）	事業所管	進捗状況	完了年月（予定）
1	島小学校	令和6年6月26日	1	見沼区東大宮5丁目地内	―	①ゾーン30プラス	交通管理者 道路管理者	対応済	R7年11月対応済
2	東大成小学校	令和6年7月4日	2	見沼区東大成町1・2丁目地内	―	①ゾーン30プラス	交通管理者 道路管理者	対応済	R7年12月対応済
3	大和田小学校	令和6年7月5日	3	見沼区大字蓮沼294番1先交差点	―	①歩行者用信号の設置 ②歩行者用信号の設置に伴う交差点改良	交通管理者 道路管理者	①対応済 ②対応済	①R8年2月対応済 ②R8年1月対応済
			4	見沼区大字蓮沼295番2先～大字蓮沼303番4先（大和田特定土地区画整理事業地内）	―	①スクールゾーンの設定	交通管理者	検討中	検討中 ※スクールゾーンの設定には地域の同意が必要。
			5	見沼区大和田町1丁目2029番2先交差点（大和田特定土地区画整理事業地内）	―	①交差点から30mの中央線の再塗装	道路管理者	対応済	R6年7月対応済
			6	見沼区大和田町1丁目1990番1先 （大和田特定土地区画整理事業地内）	―	①押しボタン式信号の設置 ②横断歩道の設置	交通管理者	①対応済 ②対応済	①R8年3月対応済 ②R8年3月対応済
4	沼影小学校	令和6年7月8日	7	南区内谷四～七丁目、沼影三丁目、曲本四、五丁目地内	―	①ゾーン30プラス	交通管理者 道路管理者	対応済	R8年2月対応済
5	仲本小学校 原山小学校	令和6年7月9日	8	緑区太田窪一丁目、浦和区本太一、五丁目、前地三丁目地内	―	①ゾーン30プラス	交通管理者 道路管理者	対応済	R8年2月対応済
6	浦和大里小学校	令和6年7月18日	9	南区鹿手袋3丁目646番1北東交差点	信号機、横断歩道の設置 路面表示の設置　等	①横断歩道の設置 ②（横断歩道を設置できない場合）横断者注意の路面表示の設置（南側及び北側）	交通管理者 道路管理者	①対応不可 ②対応済	①対応不可 ②R6年10月対応済
7	大谷場小学校	令和6年7月31日	10	南区大谷場2丁目460番4先～大谷場2丁目461番15先	グリーンベルトの延長 学童注意の路面表示の再塗装	①グリーンベルトの延長（道路の北側） ②学童注意の路面表示の再塗装 ③横断細道の再塗装（2箇所） ④停止線の再塗装（3箇所）	交通管理者 道路管理者	①対応済 ②対応済 ③対応済 ④対応済	①R6年10月対応済 ②R6年9月対応済 ③R6年度対応済 ④R6年度対応済
			11	南区大谷場2丁目460番7先付近	学童注意の路面表示の設置	①学童注意の路面表示の設置	道路管理者	対応済	R6年9月対応済
8	西浦和小学校	令和6年8月14日	12	南区曲本1丁目117番先	―	①既設横断歩道（西側）を東側に移設 ②外側線の設置（交差点北東に溜まり整備のため） ③停止線（東側及び西側）の位置の調整 ④ベンガラの位置の調整 ⑤止まれの再塗装（南側及び北側） ⑥注意喚起看板の設置	交通管理者 道路管理者	①対応済 ②対応済 ③対応済 ④対応済 ⑤対応済 ⑥対応済	①R6年11月対応済 ②R7年4月対応済 ③R6年11月対応済 ④R7年4月対応済 ⑤R6年12月対応済 ⑥R6年12月対応済
9	南浦和中学校	令和6年8月29日	13	南区辻5丁目1884番1北西交差点	横断歩道の設置 学童注意の路面表示の設置	※検討可能な追加の対策案なし	―	―	―
10	中島小学校	令和6年8月30日	14	桜区西堀9丁目181番1付近	カーブミラーの設置 グリーンベルトの設置（道路の北側）もしくはラバーポールまたはボラードの設置（道路の南側の角）	※カーブミラーの設置は合同点検実施前に対応済。 ①グリーンベルトの延長（道路の南側）	道路管理者	対応済	R6年7月対応済
			15	桜区西堀9丁目184番12先	―	①電柱幕の設置	道路管理者	対応済	R7年1月対応済
11	上木崎小学校	令和6年10月15日	16	大宮区北袋町1丁目601番2南東交差点	歩行者用信号及び横断歩道を西側にも設置し定周期化または東側に設置されている歩行者用信号及び横断歩道を西側に移設	①信号の定周期化	交通管理者	①検討中	①検討中
			17	大宮区北袋町1丁目299番13先	グリーンベルト等の設置による歩車区画	①（西側）グリーンベルトの設置 ②（西側）電柱の移設	道路管理者	①対応済 ②対応済	①R7年4月対応済 ②R7年3月対応済（NTT）
			18	浦和区上木崎2丁目168番13南側交差点	横断歩道の設置または停止線の位置を歩道よりも後方の位置に調整 交差点に向かう車両への注意喚起（路面表示、看板または電柱幕等）	①（北側）巻き込みの外側線・ラバーポールの設置 ②（低い方の）止まれの標識撤去・電柱に移設	道路管理者 交通管理者	①対応済 ②対応済	①R7年1月対応済 ②R6年11月対応済
			19	浦和区上木崎2丁目168番13東側交差点	横断歩道の設置、児童が渡ることについての注意喚起（路面表示、看板または電柱幕等） 南方を映すカーブミラーの増設	①（北西側）歩道進入箇所の段差解消 ②ラバーポールの設置 ③横断歩道の設置	道路管理者 交通管理者	①対応済 ②対応済 ③対応済	①R7年1月対応済 ②R7年1月対応済 ③R7年度対応済
			20	大宮区北袋町1丁目299番13先～浦和区上木崎2丁目163番1先	速度抑制対策 児童が渡ることについての注意喚起（路面表示、看板または電柱幕等）	①注意喚起の路面表示の設置（「横断者注意」（2箇所）） ②両側外側線設置 ③両側外側線撤去・幅員を絞って引き直し	道路管理者	①対応済 ②対応済 ③対応済	①R7年1月対応済 ②R7年1月対応済 ③R7年4月対応済
			21	大宮区北袋町1丁目328番2先	横断歩道の設置 児童が渡ることについての車両への注意喚起等（路面表示、看板または電柱幕等）	①ベンガラの設置 ②注意喚起の電柱幕の設置（1枚）	道路管理者	①対応予定 ②対応済	①R8年度対応予定 ②R6年12月対応済
12	泰平小学校	令和6年11月19日	22	北区今羽町415番1南東丁字交差点	横断歩道の設置（増設）	①歩行者用信号（青）の時間延長	交通管理者	①対応済	①R6年12月対応済
			23	北区今羽町477番14南東交差点	―	①歩行者用信号（青）の時間延長	交通管理者	①対応済	①R6年12月対応済
13	道祖土小学校	令和7年2月17日	24	緑区道祖土4丁目13番8先交差点	―	①横断歩道の再塗装（舗装の復旧とセット） ②ベンガラの再塗装 ③看板を電柱幕に更新 ④電柱の移設（東側グリーンベルト内） ⑤停止線の再塗装（西側） ⑥丁字マークの再塗装 ⑦グリーンベルトの再塗装	交通管理者 道路管理者	①対応済 ②対応済 ③対応済 ④対応不可 ⑤対応済 ⑥対応済 ⑦対応済	①R7年3月対応済 ②R7年3月対応済 ③R7年3月対応済 ④対応不可 ⑤R7年度対応済 ⑥R7年3月対応済 ⑦R7年3月対応済
			25	緑区道祖土4丁目13番8先交差点の南側道路	―	①すまいるロード整備事業で舗装復旧 ②ダイヤマークの再塗装（2箇所）	交通管理者 道路管理者	①検討中 ②対応済	①検討中 ②R7年度対応済
			26	緑区道祖土4丁目13番8先交差点の北側道路	―	①ダイヤマークの再塗装（1箇所） ②子供注意の路面表示設置	交通管理者	①対応済 ②対応済	①R7年4月対応済 ②R7年4月対応済
14	浦和大里小学校	令和7年2月28日 令和7年3月26日 （2月28日は27～30、3月26日は31）	27	南区鹿手袋7丁目194番先交差点	「子供注意」、「スピードおとせ」などの注意喚起の路面表示の設置 「子ども注意」などの注意喚起看板もしくは電柱幕の設置	①電柱幕の設置 ②老朽化した既設電柱幕の更新	道路管理者	①対応済 ②対応済	①R7年3月対応済 ②R7年3月対応済
			28	南区鹿手袋7丁目194番南側		①「子供注意」の路面表示の設置	道路管理者	①対応済	①R7年11月対応済
			29	南区鹿手袋7丁目196番6南側		①「子供注意」の路面表示の設置	道路管理者	①対応済	①R7年11月対応済
			30	南区鹿手袋7丁目196番10南側		①「スピードおとせ」などの速度抑制の路面表示の設置	道路管理者	①対応済	①R7年11月対応済

			31	南区鹿手袋7丁目194番先～桜区田島3丁目1274番1先		①「注意」「子供注意」の路面表示の再塗装	道路管理者	①対応済	①R7年6月対応済
15	柏陽中学校	令和7年3月18日	32	岩槻区大字真福寺430番1東側交差点	―	交差点改良後、東方⇔西方が主道路、南方が従道路の丁字交差点（＋北方からの道路） ①交差点西方横断歩道を交差点西側に移設 →既設南側交差点と合わせてL型の横断歩道になるイメージ ②東側一時停止を廃止 ③南側一時停止を設置 ④丁字マークの向き変更 ⑤丁字マーク東側のリード線を撤去 ⑥交差点南側及び北側にリード線設置 ※以上、交差点改良検討メニュー一式は、学校や地域にオーソライズし理解が得られる場合に実施。	交通管理者 道路管理者	①対応済 ②対応済 ③対応済 ④対応済 ⑤対応済 ⑥対応済	①R7年度対応済 ②R7年度対応済 ③R7年度対応済 ④R8年2月対応済 ⑤R8年2月対応済 ⑥R8年2月対応済